



KRU **Hidroregjioni Jugor** sh.a. Prizren

Adresa: Wesley Clark p.n., 20000 Prizren
email: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com

REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA /
REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT
»**HIDROREGJIONI JUGOR**« SH.A.D.D.
Nr. 4800
Dt. 26.11. 2025
PRIZREN

RAPORT – TM3 2025

REPUBLICA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA /
REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT
MINISTRIA E EKONOMISE
MINISTARSTVO EKONOMIJE
MINISTRY OF ECONOMY

Njesia Org. 0113 Nr. Prof. 4436
Org. Jedin Br. Prof.
Org Unit Prof.No:
Nr. i faqeve Datum: 27-11.25
Broj stranica Date:
No. pages Date:

PRISHTINE/A NO.1

KRU "HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A. – PRIZREN

Përmbajtje

ZONA E PËRGJEGJËSISË SË SHËRBIMEVE	3
I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV	4
1.1 Aktivitetet kryesore	4
1.2 Të arriturat kryesore.....	5
1.3 Problemet që kanë ndikuar në realizimin e objektivave.....	5
1.4 Masat e propozuara	7
2 DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES	10
2.1 Situata e furnizimit	10
2.2 Prodhimi.....	11
2.3 Aktivitetet kryesore	12
2.3 Cilësia e ujit	13
3 DEPARTAMENTI KOMERCIAL.....	15
3.1 Numri i konsumatorëve	15
3.2 Faturimi m ³	16
3.4 Inspektimi dhe Shkyçja	17
4 DEPARTAMENTI I FINANCAVE	18
4.1 Aktivitetet kryesore	18
4.2 Faturimi €.....	19
4.3 Arkëtimi €	20
4.4 Arsyeshmëria e shpenzimeve	21
4.5 Transaksionet kryesore	22
5 DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA	23
5.1 Aktivitetet e përgjithshme	23
5.2 Statusi i projektit, Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Prizrenit- Faza V dhe VI	

VI.	DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS.....	29
6.1	Aktivitetet kryesore	29
VII.	PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE.....	32
8.1	PERFORMANCAT KRYESORE – TM1- TM2-TM3- 2025.....	32
8.2	PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE – TM2-TM3- 2025	33
8.4	REALIZIMI I CAQEVE - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM3-2025	34
8.5	RAPORTI FINANCIAR - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM3-2025	35
VIII.	ORGANOGRAMI	36

ZONA E PËRGJEGJËSISË SË SHËRBIMEVE

ZONAT E PËRGJEGJËSISË SË K.R.U. „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A

KRU" HIDROREGJIONI JUGOR" Sh.A Prizren

Mbulueshmëria me shërbime të ujësjetësit, viti 2023



Punoi: Shërbimi TEKNIK

LEGJENDA	
05	Zona e shërbimit
06	Kopërcim me ujë
07	Kopërcim me ujë që ka instaluar një shtetë
08	Instalimet me shërbime të ujësjetësit

I. AKTIVITETET E KRYESHEFIT EKZEKUTIV

1.1 Aktivitetet kryesore

- Monitorimin e burimeve te ujit
- Monitorimin e stacioneve te pompimit
- Evidentimin dhe rregullimin e defekteve
- Evidentimin dhe shkycjen e lidhjeve ilegale
- Përfundimin sa me te shpejte te projekteve kapitale (Me mjete vetanake)
- Monitorimin te projekteve kapitale te filluara (Nga Kuvendi Komuanl)
- Takimet e rregullta të menaxhmentit
- Takimet me institucionet komunale, qeveritare, institucione financiare donatore, operatorët ekonomik, me konsumatorë, palë tjera të interest, etj.
- ARRU – Aplikimi tarifor
- SHUKOS – Diskutimi i problemit të energjisë elektrike
- Takime me Donatorë: në kuadër të projektit për "Rritjen e Reziliencës ndaj Ndryshimeve Klimatike në Sektorin e Ujit në Kosovë"
- Organizim i takimeve me komunat (Prizren, Suhareke, Dragash dhe Malisheve)
- Trajtimi i problemit te kaperderdhjes e ujit nga rezervuarët.
- Shtimi i masave te sigurise, vizita me te shpeshta ne burimet e ujit dhe raportimi per gjendjen e burimeve.
- Plotësimi i formularit për Aplikimin Tarifor 2026-2028.
- Takime të rregullta me punëtorët e shërbimeve te ndryshme. Shprehje e pakënaqësisë për pagat.
- Monitorim i implementimit te platformes per Operim dhe Mirembajtje MMS.
- Implementimi i "Plani i Veprimit per UPF 2025".
- Marrëveshje bashkëfinancimi me Komunën për rrjetin e ujësjellësit.
- Vazhdimi i implementimit te projektit UoF me Bankën Botërore,
- Takim me perfaqësues të lagjeve dhe komiteteve për zgjidhjen e problemeve rreth furnizimit me ujë.

Investime dhe Projekte, në process dhe të realizuara:

- Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe vendosja e pusetave jashtë pronës private, në rr. "Xheme Gostivari" – Prizren.
- Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe vendosja e pusetave jashtë pronës private, në rr. "Imer Krasniqi" – Malishvë.
- Ndërtimi i objektit të Klorinatorit tek 40-Burimet.
- Rehabilitimi i kaptazhes IV tek 40-Burimet për shtimin e kapaciteteve të ujit.
- Integrimi i burimit alternativ ne fshatin Doberdolan - Suharekë

1.2 Të arriturat kryesore

TM2-TM3 -2025

- Rritja e aktiviteteve te ekipeve te inspektoratit;
 - Shkyçje të lidhjeve ilegale: **463**
 - Shkyçje për mos pagesë: **950**
 - Shkyçje totale: **1,417**
 - Riprogramime te borgjit: **47**
 - Bllombime të ujëmatësve: **1,054**
 - Raste te përmbaresit privat: **90**

- Prodhimi – m3 për +2.7% (+252,252 m3)
- Faturimi – m3 për +27.3% (+559,485 m3)
- Faturimi - € për +22.1% (+324,758.13 €)
- Arkëtimet -€ për + 52.0% (+710,298.91€)
- % e Arkëtimit ; +22.7% (716%)
- Numri i konsumatorëve ; +1.1% (+631)
- Shpenzimet -€ për + 24.0% (+334,968.07€)
- UPF; -5.3% (nga 77.8 % në + 72.5%)
- Mbulimi operativ ; 1.20 (nga 0.98)
- Mbulimi operativ €; +344,364.76 €

REALIZIMI I CAQEVE TM3 2025

- Prodhimi - m3 - 110.9 %
- Faturimi - m3 - 94.31 %
- Faturimi - € - 95.39 %
- Arkëtimit -€ - 116.02 %
- % e arkëtimit - 121.90 %
- Numri i konsumatorëve – 100.26 %
- Shpenzimeve- €- 90.90%
- Mbulimi operativ - 105.45%
- UPF - % 159.90%

1.3 Problemet që kanë ndikuar në realizimin e objektivave

- Rënia e nivelit të burimeve ne disa zona te caktuara sidomos ne Prizren, Malishevë dhe disa fshatra te Suharekës
- Reduktimet ne zona te caktuara

- Defektet e shumta në rrjet.
- Vonesat ne proceduat e prokurimit
- Keqpërdorimet e ujit
- Numri i orëve jashtë orarit, ne veçanti nga shërbimi i operatives. (si pasoje edhe e reduktimeve dhe numrit të madhe të defekteve)
- Mungesa e ndarjes se zonave te furnizimit dhe zonave te presionit
- Numri i madhe i konsumatorëve pa konsum. (Shtëpi dhe banesa te pa banuara)
- Numri i madhe i ujëmatësve me te vjetër se pese vite.
- Mos plotësimi i vendeve te punës për pozitat me ushtrues detyre.
- Mos zgjidhja e problemit te objektit të administratës
- Amortizimi i makinerisë se vjetër te punës
- Mos pagesa e obligimeve nga Kuvendet Komunale
- Rritja e çmimeve te energjisë elektrike
- Vonesa e fillimit te investimeve nga KK
- Rritje e kërkesës për ujë gjatë muajve të verës për shkak të temperaturave të larta dhe pranisë së diasporës, që ka shkaktuar presion të ulët dhe nevojë për reduktime në furnizim.
- Keqpërdorim i ujit të pijshëm për qëllime të tjera (bujqësi, larje rrugësh, ujitje hapësirash gjelbëruese), duke ndikuar në mungesë të ujit në disa zona.
- Humbje të konsiderueshme të ujit për shkak të amortizimit të rrjetit dhe defekteve të shpeshta në gypat primarë e sekundarë.
- Probleme me cilësinë e ujit në disa burime (sidomos në puse të reja), me turbullirë dhe përqendrim të lartë të manganit.
- Probleme me tensionin e ulët të energjisë elektrike, që ndikon negativisht në funksionimin e pompave dhe stacioneve të furnizimit.
- Mungesë e automjeteve dhe veglave të nevojshme për ekipet teknike, duke vështirësuar mirëmbajtjen dhe reagimin në kohë.
- Vështirësi në inkasimin e borxheve për shkak të mosinteresimit të konsumatorëve dhe numrit të lartë të lidhjeve ilegale.
- Numër i madh ujëmatësish të dëmtuar ose të pa pllombuar dhe mungesë e një ekipi të specializuar për ndërrimin dhe mirëmbajtjen e tyre.
- Mungesë e mbështetjes nga komunat për projekte infrastrukturore dhe koordinim të dobët ndërinstytucional.

- Një pjesë e konsiderueshme e borxheve i përket institucioneve publike dhe përdoruesve të mëdhenj.
- Në shumë raste, borxhet e konsumatorëve të mëparshëm mbeten të pashlyera dhe i bien mbi blerësit e rinj të pronave.
- Mungesa e një procedure ligjore të qartë për transferimin e detyrimeve sjell konflikte dhe kontestime nga pronarët e rinj.
- Një numër i madh ujëmatësish janë të amortizuar dhe me saktësi të dobët në matje.
- Kjo ndikon në:
 - Faturim jo të saktë (në dëm të ndërmarrjes),
 - Rritjen e kontestimeve,

Konsumatorët në emigracion dhe ndikimi i konsumit sezonal:

- **Problematika me konsumatorët socialë dhe ata me të ardhura të dobëta financiare:**

- **Mosrealizimi:** Kjo është një problematikë që ka mbetur pa zgjidhje efektive, pasi nuk janë gjetur mundësi të mjaftueshme për të adresuar borxhet e konsumatorëve socialë me të ardhura të dobëta.
- **Shkyqja e konsumatorëve që janë dërguar tek përmbaruesi privat pas periudhës së dërgimit të lëndës:**
- Shkyqja e konsumatorëve që nuk kanë paguar pas periudhës së dërgimit të lëndës tek përmbaruesi ka mbetur e pezulluar për disa konsumatorë, pasi ka pasur vështirësi në menaxhimin e këtyre rasteve dhe në mbikëqyrjen e shkyqjeve.

1.4 Masat e propozuara

- Zbatim i planit të veprimit për zvogëlimin e UPF-se
- Zbatimi i plotei MMS-sit
- Perfundimi i projekteve kapitale të inicuar
- Perfundimi i procedurave të prokurimit
- Pajisja me mjete të punës (eskavator, kamionet etj)
- Funkcionalizimi i plotei të qendrës së thirrjeve (24 ore)
- Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve.
- Rifreskimi i të dhënave të konsumatorëve.
- Identifikimi dhe dorëzimi i faturave tek konsumatorët edhe në formë elektronike.
- Riorganizimi i shërbimit të operativës
- Rishikimi i nivelizimit të pagave dhe përshkrimit të vendeve të punës
- Forcimi i sektorit për zvogëlimin e humbjeve të ujit
- Rritja e disiplinës në punë
- Rritja e efikasitetit të punës
- Përfundimi i projekteve me prioritet, rehabilitimin e burimeve ekzistuese dhe zvogëlimin e humbjeve teknike
- Funkcionalizimi i plotei të sistemeve të komunikimit (në burime dhe rezervuar)
- Përgatitja e rregulloreve për angazhimin e praktikanteve me kompenzim
- Plotësimi i standardeve të shërbimeve
- Rritja e aktiviteteve të shërbimit të ndërrimit të ujëmatësve
- Rritja e aktiviteteve në shkyqjen e konsumatorëve ilegal, shkyqjeve për mos pagesë dhe dërgimit të rasteve tek përmbaruesit privat
- Përgatitja e kampanjës për sensibilizimin e konsumatorëve për kursimin e ujit, rëndësinë e ujit, si dhe kryerjen e obligimeve ndaj kompanisë
- Rregullim i të gjitha defekteve në rrjetin primar dhe sekondar menjëherë pas paraqitjes, për sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm me ujë.
- Mirëmbajtje e rregullt e stacioneve të pompave, rezervuarëve, kaptazhave dhe rrjetit të kanalizimeve.
- Përmirësim i cilësisë së ujit përmes analizave të rregullta dhe ndërhyrjeve në burime problematike.

- Ulje e humbjeve teknike dhe komerciale të ujit përmes detektimit të rrjedhjeve dhe kontrollit të vazhdueshëm të rrjetit.
- Parandalim i keqpërdorimeve të ujit të pijshëm përmes inspektimeve dhe ndërhyrjeve administrative.
- Kursim i energjisë elektrike përmes optimizimit të pompimit pa dëmtuar furnizimin.
- Rritje e angazhimit për inkasimin e borxheve, përmes shkyçjeve, marrëveshjeve për riprogramim dhe përmbarimit ligjor.
- Vendosje e ujëmatësve zonal dhe ndërrim i atyre të dëmtuar për matje më të sakta dhe ulje të ujit të pafaturuar.
- Furnizim i njësive me pajisje dhe automjete të reja për operim më efikas në terren.
- Bashkëpunim më i ngushtë me komunat dhe KEDS për zgjidhjen e çështjeve të infrastrukturës dhe energjisë elektrike.

Infrastrukturë dhe Investime

- Vazhdimi i projekteve për rehabilitimin e rrjeteve të ujësjellësit dhe zgjidhjen afatgjatë të defekteve kronike (Rr. "Bingenit" në Prizren).
- Zgjerim i rrjetit dhe ndërrim i gypave në vendbanime të ndryshme (Bllacë, Greikoc, Sopijë, Studenqan).
- Intensifikim i detektimit të rrjetit dhe vendosja e ujëmatësve të mençur.

Përmirësime Operative dhe Monitorim

- Forcimi i kapaciteteve teknike dhe njerëzore.
 - Azhurimi i sistemit MMS dhe përmirësimi i menaxhimit të të dhënave.
 - Takime të rregullta koordinuese për menaxhimin efikas të operacioneve.
- **Zarfimi i faturave për mbrojtjen e të dhënave personale:**
- Vazhdimi i praktikës së zarfimit të faturave për konsumatorët, me qëllim mbrojtjen e të dhënave personale sipas udhëzimeve nga Agjencia për Informim dhe Privatësinë. Zarfimi do të realizohet nga lexuesit gjatë periudhës së leximit.
- **Identifikimi i konsumatorëve pa ujëmatës që nuk kanë reaguar ndaj njoftimeve për vendosjen e ujëmatësve:**
 - Identifikimi i konsumatorëve që ende nuk kanë vendosur ujëmatës dhe nuk janë përgjigjur ndaj njoftimeve për instalimin e tyre. Pas identifikimit, do të vazhdohet me shkyqjen e tyre nga shërbimi.
- **Vizita tek institucionet që nuk kanë bërë pagesat e shërbimit:**
- Vizita tek institucionet që kanë borxhe të papaguara për shërbimet e ujësjellësit me qëllim inkasimin e këtyre borxheve.
- **Intensifikimi i kontrolleve rutinore dhe të planifikuara:**
- Intensifikimi i kontrolleve rutinore dhe të planifikuara për konsumatorët, në terrenet e lexuesve çdo muaj.
- **Vizita dhe trysni për konsumatorët që nuk kanë paguar faturat për më shumë se 1 vjet:**

- **Thirrje dhe mesazhe për konsumatorët që nuk i përmbahen kontratës:**
 - Vazhdimi i thirrjeve telefonike dhe dërgimi i mesazheve për konsumatorët që nuk i përmbahen kontratës për pagesën e faturave.

- **Trajtimi i një numri më të madh të konsumatorëve në terren:**
 - Shpërndarja e paralajmërimeve për konsumatorët që nuk i kanë përmbushur detyrimet e pagesës para inicimit të procedurave përbarimore.

- **Vizita më të shpeshta tek konsumatorët e bizneseve që kanë borxhe:**
 - Vizita më të shpeshta tek konsumatorët e bizneseve që kanë borxhe dhe nuk i përmbahen pagesave të kësteve të kontratës.

- **Monitorim dhe kontroll i vazhdueshëm i lexuesve:**
 - Vazhdimi i monitorimit dhe kontrollit të lexuesve për të siguruar që ata të zbatojnë procedurat e leximit në mënyrë efikase dhe të ndërrohen metodat e leximit në terren.

- **Regjistrimi dhe legalizimi i konsumatorëve të rinj:**
 - Vazhdimi i procesit të regjistrimit dhe legalizimit të konsumatorëve që shfrytëzojnë shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit.

- **Raportimi në kohë reale për ujëmatësat jo-funksional dhe rrjedhjet:**
 - Lexuesit do të vazhdojnë të raportojnë në kohë reale për ujëmatësat jo-funksional dhe për rrjedhjet që hasin gjatë leximit, si dhe do të raportojnë për keqpërdoruesit e ujit.

- **Bllombimi i ujëmatësve:**
 - Vazhdimi i bllombimit të ujëmatësve me një intensitet më të lartë për të parandaluar keqpërdorimin.

2 DEPARTAMENTI I UJIT TË PIJES

2.1 Situata e furnizimit

Gjatë muajve Korrik-Shtator 2025, furnizimi me ujë të pijshëm në nivel regional ka qenë kryesisht i rregullt, duke përfshirë të gjitha njësitë punuese dhe operuese. Megjithatë, në disa zona janë shfaqur reduktime dhe rënie të presionit, sidomos në zonat më të larta. Këto vështirësi kanë ardhur si pasojë e uljes së niveleve të ujit në burime, kushteve të pafavorshme gjeografike si dhe infrastrukturës së vjetruar të rrjetit shpërndarës.

Në krahasim me muajt paraprakë, furnizimi gjatë muajve Korrik-Shtator, duke filluar nga nga fundi i muajit Korrik ka rezultuar më pak i qëndrueshëm, duke paraqitur vështirësi në përmbushjen e standardit optimal për furnizim 24-orësh dhe me cilësi të plotë të ujit të pijshëm. Pavarësisht masave të ndërmarra për operim, mirëmbajtje dhe monitorim të vazhdueshëm, janë hasur sfida të ndryshme në sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm.

Reduktimet dhe mungesat e furnizimit, të cilat nisën në fund të muajit Korrik, kanë vazhduar edhe gjatë muajve Gusht dhe Shtator. Këto kanë prekur disa lagje të qytetit të Prizrenit (Abana, Bajram Curri dhe Ortakolli), fshatin Zhur si zonë e vetme periferike, si dhe disa zona në njësitë e Malishevës dhe Suharekës. Shkaqet kryesore lidhen me rritjen e kërkesës për ujë, rënien e nivelit të burimeve dhe defektet e rrjetit shpërndarës.

Kompania ka vazhduar të zbatojë masa për modernizimin dhe përmirësimin e infrastrukturës hidroteknike dhe elektro-mekanike, duke synuar sigurimin e një furnizimi sa më të qëndrueshëm dhe cilësor për konsumatorët. Paralelisht, janë intensifikuar përpjekjet për investime kapitale që synojnë ofrimin e zgjidhjeve afatgjata për problemet teknike, rehabilitimin e infrastrukturës së vjetruar dhe menaxhimin më efikas të burimeve ujore në kushtet klimatike aktuale.

NJ.P- Prizren

*Furnizimi me ujë: Nuk ka qenë i qëndrueshëm në krahasim me muajt paraprak si pasojë e rënies së nivelit të ujit në burimet kryesore. Reduktimet janë duke vazhduar të aplikohet në disa lagje të qytetit të Prizrenit si dhe në fshatin Zhur si zonë e vetme periferike.

NJ.P Suharekë

Gjatë muajve Korrik-Shtator 2025, furnizimi me ujë ka qenë i qëndrueshëm. Megjithatë me rritjen e temperaturave, është vërejtur një rritje e ndjeshme e kërkesës për ujë. Gjatë kësaj periudhe, uji nuk është përdorur vetëm për nevoja bazë, por është keqpërdorur në forma të ndryshme, gjë që ka ndikuar negativisht në furnizim. Për të siguruar një shpërndarje më të drejtë dhe të barabartë të ujit në tërë zonën e shërbimit, kemi qenë të detyruar të aplikojmë reduktime të kontrolluara sipas një orari të caktuar.

NJ.P- Malishevë


* Furnizimi me ujë nuk ka qenë i mire në muajit Korrik-Shtator në të gjithë zonën e shërbimit ku ne operojmë, pikat e larta përsëri kemi problem sikurse muajt paraprak. Këtu vlen të ceket disa lagje të fshatit Drenoc dhe disa lagje të fshatit Carralluk, fshati Lladroc, fshati Bellanic, Turjak. Ky mosfurnizim ka ardhur si rezultat i rënjes së burimeve të ujit në këto lokalitete.

NJ.P- Dragash

* Gjatë muajve Korrik-Shtator, furnizimi me ujë në përgjithësi ka qenë i rregullt, këtë situatë stabile e kanë mundësuar aktivitetet të cilat kanë ndodhur, fillimisht me sigurimin e mjaftueshëm të ujit për trajtim, pastrimin e pusetave, eliminimin e defekteve në gypat e ujësllësit, dhe punë të tjera (pastrime) në kaptazhë në fshatin Radeshë.

2.2 Prodhimi

TM1-TM2-TM3- 2025						
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN						
PRODHIMI - m3						
NJËSIA PUNUESE	TM1-2025		TM2-2025		TM3-2025	
	l/sec	m3	l/sec	m3	l/sec	m3
PRIZREN	796.9	6,196,505	908.7	7,144,709	946.6	7,442,443
SUHAREKË	146.7	1,140,375	152.4	1,198,481	150.1	1,180,530
MALISHEVË	78.1	607,639	88.0	691,908	81.5	640,525
DRAGASH	25.3	196,524	25.9	203,262	28.9	227,114
TOTAL	1,046.9	8,141,043	1,175.0	9,238,360	1,207.1	9,490,612
NDRYSHIMI l/sec			34.80	1,097,317	32.08	252,252
NDRYSHIMI %				13.48%		2.73%



*Gjatë pjesës së fundit të muajit Korrik 2025, është evidentuar një rënie e prodhimit të ujit në nivel regional në komunat Prizren, Suharekë, Malishevë dhe Dragash. Ky rezultat përbën një tregues të drejtpërdrejtë të rënies së nivelit të burimeve ujore, gjë që ka ndikuar në realizimin e furnizimit të qëndrueshëm me ujë. Përveç kësaj, defektet e shpeshta dhe amortizimi i rrjetit

shpërndarës kanë kontribuar në humbje të konsiderueshme, duke ulur efikasitetin e përgjithshëm.


Nga ana tjetër, niveli i lartë i defekteve në rrjet dhe amortizimi i rrjetit ekzistues vazhdojnë të kenë ndikim negativ, duke kontribuar si në rritjen artificiale të kërkesës për prodhim, ashtu edhe në humbje të konsiderueshme të ujit gjatë shpërndarjes.

Ky kombinim faktorësh evidenton nevojën për investime të vazhdueshme në rehabilitimin dhe modernizimin e rrjetit të ujësjellësit, në mënyrë që prodhimi i shtuar të shoqërohet me efikasitet më të lartë dhe humbje më të ulëta.

2.3 Aktivitetet kryesore

Mirëmbajtja e rrjetit – Sanimi i defekteve – TM3- 2025

Njësia Operative	Ujësjetlësi - uji i pijes
Prizren	431
Suharekë	90
Dragash	26
Malishevë	59
Total	606



* Aktivitetet e grupeve janë të paraqitura në tabelë.


Aktivitetet/Grupet - e menaxhuar nga Departamenti i Ujit të Pijes (DUP)		
Grupet	Aktivitetet e grupeve gjatë muajve Korrik-Shtator, 2025	
Kalibrim i ujëmatësave	75	riparime të ujëmatësave
Ndërrimi i ujëmatësave (D-M)	558	vizita të konsumatorit
	350	ndërrime të ujëmatësave
	108	riparim të defekteve gjatë ndërrimit
Detektimit të rrjetit	216	detektive
	140	defekte të gjetura
	10,940	rrjet i detektuar (m)

2.3 Cilësia e ujit

- Kontrolli permanent i prezencës së klorit residual në kroje në Qytet ,si dhe kontrollimi i klorit në fshatra.
- Kontrolli permanent i kualitetit të ujit në burime si dhe të puseve të cilat shfrytëzohen për momentin.
- Kontrolli i rregullt i stacioneve të klorinimit per te percjellur punen e procesit të klorinimit dhe paisjeve.
- Marrja e mostrave sipas Planit per monitorim te cilesis se ujit.
- Vazhduan punimet në ndertimin e objektit te stacionit te klorinimit në „40-Burime”.
- Furnizim i stacioneve të klorinimit me Hipoklorit të Natriumit në të gjitha fshatrat.
- Ishim në Prishtinë në ShUKOS ,për ta finalizau Planin e siguris së ujit,
- Ishim per vizit në fabrikën e re të ndërtuar në Dragash
- Pjesemarrje në Workshopin „TAIEX Workshop on the EU standards and legislation covering dring water.

Rezultata e analizave nga IKSHP – TM3-2025

NJËSIA	LLOJI I UJIT	NR. I MOSTRAVE	NUK I PËRGJIGJEN
PRIZREN	Ujësjiellës	426	0
SUHAREKË	Ujësjiellës	68	0
MALISHEVË	Ujësjiellës	60	0
DRAGASH	Ujësjiellës	32	0
TOTAL	Ujësjiellës	586	0



Rezultata e analizave nga Laboratori - KRU – TM3-2025

TM-3	Lloji furnizimit	Mostra Totali	Bakterologjike			Fiziko-Kimike		
			Nr. Mostrave	Përgjigjet	Nuk përgjigjet	Nr. Mostrave	Përgjigjet	Nuk përgjigjet
Korrik 2025	Burim	56	28	6	22	28	24	4
	Rrjet	128	64	64	0	64	64	0
Gusht 2025	Burim	58	28	11	17	30	30	0
	Rrjet	116	58	58	0	58	58	0
Shtator 2025	Burim	56	28	14	14	28	26	2
	Rrjet	92	46	46	0	46	46	0
Total	Burim	170	84	31	53	86	80	6
	Rrjet	336	168	168	0	168	168	0


3 DEPARTAMENTI KOMERCIAL

3.1 Numri i konsumatorëve

TM1-TM2-TM3- 2025

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A – PRIZREN

NUMRI I FATURAVE TË LËSHUARA				
No.	Të dhënat	TM1- 2025	TM2-2025	TM3-2025
1	Shtëpiak	55,663	56,240	56,879
2	Ndryshimi		577	639
3	Ndryshi. %		1.04%	1.14%
4	Kome.-Indu.	6,989	7,040	7,113
5	Ndryshimi		51	73
6	Ndryshi. %		0.73%	1.04%
7	Institucional	346	349	353
8	Ndryshimi		3	4
9	Ndryshi. %		0.87%	1.15%
10	TOTAL	62,998	63,629	64,345
11	Ndryshimi		631	716
12	Ndryshi. %		1.00%	1.13%




3.2 Faturimi m3

TM1-TM2-TM3- 2025

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

FATURIMI - m3				
No.	Të dhënat	TM1- 2025	TM2- 2025	TM3- 2025
1	Shtëpiak	1,565,607	1,711,690	2,217,532
2	Ndryshimi		146,083	505,842
3	Ndry. %		9.3	29.6
4	Kome.-Indu.	203,820	199,526	241,123
5	Ndryshimi		(4,294)	41,597
6	Ndry. %		(2.1)	20.8
7	Institucional	121,741	159,751	151,679
8	Ndryshimi		38,010	(8,072)
9	Ndry. %		31.2	(5.1)
10	TOTAL	1,891,168	2,070,967	2,610,334
11	Ndryshimi		179,799	539,367
12	Ndry. %		9.5%	26.0%



3.3 Ankesat teknike dhe komerciale

- Janë shqyrtuar të gjitha ankesat teknike ndërsa ankesat komerciale të konsumatorëve janë shqyrtuar sipas kohës dhe prioritetit të tyre

TM3-2025 HRJ

1. Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	950
1.1 Rrjedhje e ujit	numër	525
1.2 Mungese e ujit	numër	386
1.3 Rënie e presionit	numër	14
1.4 Cilësia e ujit	numër	3
1.5 Të tjera	numër	24
2. Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	271
2.1 Kontestim i borxhit, faturës	numër	173
2.2 Verifikim i leximit të ujëmatësimit /te tjera	numër	87
2.3 Te tjera	numër	11

3.4 Inspektimi dhe Shkyçja

Me intensitet të shtuar, kanë vazhduar kontrollet në teren nga ekipi i inspektimit tek konsumatorët, ku janë shpërndarë vërejtje për ndërprerje të shërbimit inspektive verifikime dhe shkyçje për mos pagesë, lidhjeve ilegale, legalizim të konsumatorëve, ankesa të konsumatorëve, arkëtimin e borjeve dhe aktivitete të tjera.

Me prioritet janë proceduar rastet e konsumatorëve që kanë borje mbi 200€ dhe që praparakisht nuk u janë përgjigjur vërejtjeve paralajmëruese për shkyçje

- Këto aktivitete mund të shihen në tabelën vijuese:

• RAPORT I EKIPEVE TË INPEKTORIATIT – TM3 2025

Njesite operative	Shperndarja e njoftimeve paralajmëruese për përmbarim/shkyçje	Shkyçjet - Lidhjet e paligjshme	Shkyçjet për mos pagesë	Nr. i shkyçjeve Totale	Verifikimi i leximit të ujëmatësimit	Rastet e dorezuara për gjykatë	Rastet e dorezuara për përmbaruesit	Kontrata të riprogramimit
Prizren	10,235	380	689	1,069	2,368	14	48	23
Suharekë	3808	60	230	290	1,639	2	35	15
Malishevë	11	17	24	41	872	1	7	9
Dragash	31	10	7	17	301	0	2	0
TOTAL	14,085	463	950	1,417	5113	17	90	47

4 DEPARTAMENTI I FINANCAVE

4.1 Aktivitetet kryesore


Ky raport përfshinë të gjitha aktivitetet nga shërbimi financiar në pika të shkurtra, aktivitete të cilat janë konform rregullores së punës së kompanisë si dhe ligjeve në fuqi. Duke u nisur nga regjistrimet e rregullta dhe të drejta sipas ligjeve në Kosovë e deri te aktivitetet tjera për një performancë sa më të mirë të kompanisë.

- Punët ditore të zakonshme, si regjistrimi i arkave në bazë ditore, regjistrimet furnitorëve, depove si dhe aseteve për muajt përkatës.
- Përgatitja e raporteve mujore e tre muroje për institucionet përkatëse, si ARRU, ASK, ME etj.
- Hapja dhe përgatitja e pagave për muajin përkatës, kontrollim, barazim dhe verifikim të regjistrit të të punësuarve.
- Raportet ditore nga shërbimi i arkës, gjendjen e arkës në lidhje me inkasimet ditore, ato të amëvisrisë, bizneseve, gjendjen e llogarive bankare, kontimin e tyre, barazimet etj;
- Pranimi, kontrollimi dhe nënshkrimi i kërkesave për blerje, aprovimi i tyre për blerje dhe shpërndarja e materialit të blerë;
- Kontrollimi dhe pranimi i faturave për blerjet si dhe regjistrimi i tyre në kontabilitet, pas kontrollimeve;
- Barazimet e rregullta të arkave mobile me dorëzimin e mjeteve në bankë apo arken kryesore;
- Barazimet e rregullta të furnitorëve, pagesat e rregullta, sipas blerjeve;
- Regjistrimi i investimeve kapitale si dhe raportimi i tyre;
- Regjistrimet ditore në kontabilitet të hyrje/daljeve të materialit në depo;
- Plotësimin e librit të blerjes dhe shitjes sipas kërkesës nga ATK, për muajin përkatës;
- Deklarimet e tatimeve, TVSH-së, tatimet e pagave etj, sipas ligjeve në fuqi;
- Në këtë tremujor, jemi subjekt kontrolli nga inspektorët tatimorë në ATK për vitet 2022-2024, të cilët vazhdojnë punën ende;
- Takimet e rregullta me menaxhmentin e kompanisë, lidhur me performancën dhe prezantimin e rekomandimeve për aktivitete të tjera për performancë më të mirë të kompanisë;

4.2 Faturimi €

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN
TM1-TM2- TM3-2025

FATURIMI - €				
No.	Të dhënat	TM1- 2025	TM2- 2025	TM3- 2025
1	Faturimi-€	1,345,043.32	1,456,526.71	1,775,303.93
2	Total- Shte.	1,032,769.40	1,112,766.91	1,388,453.55
3	Ndryshimi	(25,404.95)	79,997.51	355,684.15
4	Ndry. %	(0.07)	7.7%	34.4%
5	Total- kome.	201,778.24	208,923.00	262,880.14
6	Ndryshimi		7,144.76	61,101.90
7	Ndry. %		3.5%	30.3%
8	Total-Inst.	110,495.68	134,836.80	123,970.24
9	Ndryshimi		24,341.12	13,474.56
10	Ndry. %		22.0%	12.2%
11	Te tjera	6,920.91	9,877.63	15,858.54
12	Total	1,351,964.23	1,466,404.34	1,791,162.47
13	Ndryshimi		114,440.11	439,198.24
14	Ndry. %		8.5%	32.5%




4.3 Arkëtimi € .

TM1-TM2 -TM3- 2025

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN


No.	Të dhënat	TM1- 2025	TM2- 2025	TM3- 2025
1	Total- Shtëpiak	1,003,333.19	1,044,431.10	1,641,164.88
2	Ndryshimi		41,097.91	596,733.78
3	Ndry. %		4.1%	57.1%
4	Total-Komercial-Industrial	201,866.62	200,936.17	316,219.10
5	Ndryshimi		(930.45)	115,282.93
6	Ndry. %		-0.5%	57.4%
7	Total Institucional	115,533.20	114,547.97	104,249.35
8	Ndryshimi		(985.23)	(10,298.62)
9	Ndry. %		-0.9%	-9.0%
10	Total - ujë	1,320,733.01	1,359,915.24	2,061,633.33
11	Ndryshimi		39,182.23	701,718.09
12	Ndry. %		3.0%	51.6%
13	Te tjera	4,996.51	6,866.80	15,448.60
14	Ndryshimi		1,870.29	8,581.80
15	Ndry. %		37.4%	125.0%
16	TOTAL	1,325,729.52	1,366,782.04	2,077,081.93
17	Ndryshimi		41,052.52	710,299.89
18	Ndry. %		3.10%	51.97%



4.4 Arsyeshmëria e shpenzimeve

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN
TM1-TM2- TM3- 2025

SHPENZIMET - €				
No.	Të dhënat	TM1- 2025	TM2- 2025	TM3- 2025
1	Total Shpenzimet Operative	1,247,049.45	1,405,689.76	1,734,717.19
2	Pagat	781,851.45	808,876	831,009
3	Rryma elektrike	268,928.48	390,109	638,772
4	Shpen. e derivateve	29,720.60	23,598	30,098
5	Mirem. dhe riparimet	72,240.61	67,548	97,806
6	Mirem. e automjeteve	8,262.46	30,746	34,011
7	Shpen.e taksave	26,419.15	27,679	27,491
8	Kemikaliet	6,146.09	3,905	5,080
9	Shpenzimet e tjera	53,480.61	53,228	70,451
10	Ndryshimi		158,640.31	329,027.43
11	Ndryshimi ne %		12.72%	23.41%



Shpenzimet operative të ndërmarrjes për tre mujorin e III-të 2025, në krahasim me shpenzimet e tremujorit të II-të 2025 janë për 23.4 % më të larta;
Më poshtë do t'i cekim disa nga pozicionet, të cilat kanë lëvizur më së shumti dhe arsyet e rritjes apo rënies së tyre;

Në pozicionin e pagave kemi një rritje të shpenzimeve në krahasim me tremujorin e kaluar për 0.03 %, kemi rritje të numrit të punëtorëve, ku në këtë tremujor janë punësuar 8 punëtorë, si dhe angazhimi i punëtorëve ka qenë më i lartë, që ka ndikuar në orë pune shtesë. Pra, kjo ka ndikuar direkt në rritjen e shpenzimeve të pagave për këtë tre mujor;

Ndërsa te pozicioni i energjisë elektrike, sipas vlerës, kemi rritjen me të madhe për këtë tremujor, për shkak se në qershor, me energji elektrike, jemi furnizuar dhe faturuar nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit (FMF) KEK-u dhe me këtë rast ka ndryshuar edhe cmimi i energjisë, në krahasim me tremujorin e II-të, pra rritja vetëm për këtë tremujor është 63%;

Rritje kemi edhe te shpenzimet e derivateve në krahasim me tremujorin e kaluar, pra përveç rritjes së çmimit të derivateve në krahasim me tremujorin e kaluar, kemi rritje edhe të hargjimit, për shkak se ekipet e terrenit kanë qenë më aktive në punën e tyre;

Gjithashtu rritje kemi edhe te shpenzimet e kategorisë së mirëmbajtjes në rrjet dhe në mirëmbajtjen e pompave. Pasi në këtë tremujor kemi pasur më shumë intervenime në rrjet, si dhe kemi pasur gjithashtu edhe ndërrime më shumë të ujëmatësave;

Rritje të kemi pasur te shpenzimet e pozicionit të mirëmbajtjes së automjeteve, pothuajse në të gjitha njësitë, pasi që tremujorin e kaluar kemi pasur më pak riparime. Vlenë të theksohet se, vjetërsia e makinerisë ka ndikuar dukshëm në intervenime të pa planifikuara në makineri; Rënie të lehtë kemi pasur te shpenzimet e taksave, për shkak se në këtë tremujor, kemi pasur më pak lëndë të dërguara tek përmbaruesi, ndërsa shpenzimet e tjera jo pse kanë ndryshuar shumë, si ato të SHUKOS dhe të ARRU-së;

Ndërsa rritje të shpenzimeve kemi edhe tek shpenzimet e kategorisë të tjera, pra në këtë kategori ku përfshihen shpenzimet administrative, shpenzimet të jashtme profesionale, siç janë shpenzimet për mirëmbajtje të softuerit, mirëmbajtje për GPS, shpenzimet e provizioneve, gjithashtu këtu hyjnë edhe shpenzimet për veshëmbathje të punëtorët, ku në këtë tremujor, jemi furnizuar për veshëmbathje verore për të gjithë punëtorët e terrenit;

Pra si përfundim, shpenzimet totale, për këtë tremujor kanë qenë më të larta në krahasim me tremujorin e kaluar, për arsyet e cekura me lartë.

4.5 Transaksionet kryesore

10 pagesat me të mëdha nga Hidroregjioni Jugor për Operatorët TM3- 2025

	Data	Nr. i dokumentit	Emri i operatorit	Shuma -€
1	9/4/2025	BPBPZNPOS-011255	KEK-u	250,528.22
2	9/26/2025	BPBPZNPOS-011357	KEK-u	227,116.77
3	8/1/2025	BPBPZNPOS-011124	KEK-u	210,191.65
4	8/1/2025	BPBPZNPOS-011120	Bojku Hidraulik	168,640.00
5	9/30/2025	TEB-SH-000005520	IDEAL SHALA B.I.	39,920.00
6	7/15/2025	BPBPZNPOS-011014	CO-ING Afrim S. Ibrahim	36,976.04
7	9/26/2025	TEB-SH-000005494	Xerxa Hidro Goup	36,790.00
8	8/25/2025	BPBPZNPOS-011209	CO-ING Afrim S. Ibrahim	25,399.68
9	7/9/2025	TEB-SH-000004975	Seykos sh.p.k.	23,545.00
10	7/7/2025	BPBPZNPOS-010973	4ING sh.p.k.	18,939.00
	TOTAL			1,038,046.36

10 pagesat me te mëdha ndaj Hidroregjioni Jugor për TM2- 2025

	Data	Nr. i dokumentit	Emri I operatorit	Shuma -€
1	27.08.2025	KONS-0029796	Qendra Medicinale SPITALI	11,239.69
2	26.08.2025	KONS-0025465	Enver Shishko	10,785.92
3	29.09.2025	KONS-0029796	Qendra Medicinale SPITALI	10,651.39
4	29.07.2025	KONS-0029796	Qendra Medicinale SPITALI	8,724.02
5	12.07.2025	KONS-0037234	Sh.M"Jetimat e Ballkanit"-Gjinoc	4,793.31
6	26.08.2025	KONS-0003367	Selver Shishko	3,707.93
7	08.08.2025	KONS-0073717	Shtepia me baze ne pers.per perkujdesje te fam.	3,497.04
8	30.09.2025	KONS-0029824	KUVENDI KOMUNAL	2,869.09
9	11.09.2025	KONS-0029484	"XHARRA" plast	2,628.30
10	01.09.2025	KONS-0071052	Bejka Bajraktari	2,300.00
	TOTAL			61,196.69

5 DEPARTAMENTI I UJËRAVE TË NDOTURA

5.1 Aktivitetet e përgjithshme

Angazhim dhe menaxhim i përditshem i aktiviteteve qe kan te bejne me operim, funksionim dhe optimizim te ITUN-se ne Prizren dhe aktivitete te vazhdueshme per konsolidim të Departamentit te Ujerave te Ndotura,

Takimet e rregullta të menaxhmentit, takimet virtuale me donatore te huaj dhe vendor, me institucionet komunale, qeveritare, me konsumator, me konsulencat e projektit dhe me kontraktoret etj.,

Shkëmbimet e shkresave përmes komunikimeve elektronike e fizike, harmonizimi i aktiviteteve per ITUN-ne aktuale dhe projektet tjera potenciale te cilat munde te perfitohen ne te ardhmen ne kete sektor,

Angazhimi si kryetar i komisionit per projektin Rehabilitimi i sistemit te kanalizimit ne qytetin e Prizrenit Faza V dhe VI, permes korrespondencave te vazhdueshme me konsulencen e projektit dhe KfW-ne si agjencion financues i ketije projekti,

Monitorimi, krahasimi dhe aplikimi i testeve te analizaeve ne laboratorin e ITUN-se,

Takime te rregullta mujore me stafin aktual te ITUN-se,

Procedimi i kerkesave logjistike dhe atyre investive per nevojat e ITUN-se,

Vizite ne punishte gjate realizimit te projekteve ne baza ditore-Inspektimi i punimeve dhe koordinimi i aktiviteteve,

Takim i rregullt mujor me konsulencen SPR&Hidroring dhe kontraktorin Alb Star, me temen Progresi i punimeve per projektin "Rehabilitimi i rrjetit te kanalizimit per qytetin e Prizrenit" Faza V dhe VI,

5.2 Statusi i projektit, Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Prizrenit- Faza V dhe VI

Ky projekt është bërë i mundur falë bashkëpunimit ndërqeveritar në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës Federale Gjermane, përmes KfW-së, e cila pandërprerë ka financuar projektet kryesore për qytetarët e Prizrenit.

Një ndër kushtet e përfitimit të këtij granti ka qenë edhe vendosja e rrjetit të kanalizimit në gjeoreferncë, konkretisht në sistemin e GIS-it me të gjitha imputet teknike, kjo është realizuar nga Departamenti ynë dhe aktualisht sistemi i rrjetit të kanalizimit në kompanin tonë mund të themi se është me i konsoliduari në nivel sektori.

Prandaj i jemi mirënjohës dhe falënderojmë taksapaguesit Gjermanë për ndihmën e pandërprerë e cila ka ndikuar pozitivisht në ngritjen socio-ekonomike për qytetarët e Kosovës e në veçanti për qytetarët e Prizrenit.

Emri i projektit:	Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit për qytetin e Prizrenit
Nënshkrimi i kontratës:	07 nentor 2022
Data e fillimit:	21 nentor 2022
Vlera e kontratës:	4,297,232.00 Euro
Kompletimi i projektit:	18 muaj ose 547 ditë nga data e fillimit
Agjencioni financues:	KfW-Banka Gjermane për Zhvillim
Detyrat e kontratës:	Ndërrimi i rrjetit të kanalizimit duke filluar nga Ø150mm deri në Ø 800 mm
Gjatësia e ndërrimit të kanalizimit:	Rreth 7.7 km
Zona e projektit:	Qyteti i Prizrenit, zonat problematike në aspektin e funksionimit
Përfitues:	KRU"Hydroregjioni Jugor"Sh.a
Mbikqyrja:	Konsulenca e projektit SRP&Hidroing
Fillimi punimeve në teren:	24.03.2023
Koha aktuale e kontratës:	547 ditë
Ditët e mbetura:	0 ditë
Koha e përfundimit:	21.05.2024
Periudha e defekteve DNP	21.05.2024
Koha e vazhduar e kontratës	08.11.2024

RAPORT PER TM3/2025 "REHABILITIMI I RRJETIT TE KANALIZIMIT PER PRIZREN" FAZA 5 DHE 6

Sa l perket ketije projekti, projekti ka perfunduar, per pjeseen me kanal te hapur eshte leshuar TOC-ja (Certifikata e marrjes persiper nga HRJ) me date 31.07.2024 kurse per pjesen me INILING TOC eshte leshuar me date 04.04.2025.

Per pjesen e reabilitimit me metoden Kanal i Hapur periudha e njoftimit te defekteve ka perfunduar me 31.07.2025, te kjo pjese e reabilitimit ka perfunduar inspektimi final, gje te cilen e deshmon procesverbali i nenshkruar nga Klienti, Kontraktori dhe Konsulenca, kurse per nje pjese te punimeve konkretisht per punimet e reabilitimit te rrjetit te kanalizimit me metoden e INLINING-ut vazhdojme te jemi ne periudhen e DNP-se, kjo periudhe do te perfundoj ne muajin 4/2026, deri ne fund te ketije muaji cdo defekt I cili njoftohet nga konsumatorët tek HRJ si dhe defekte te njoftuara nga ne si kompani, te gjitha do te sanohen

nga ana e kontraktorit sepse sipas kontrates kontraktorit I jane mbajtur 10% e pageses e cila do ti transferohet kontraktorit pas muajit 4/2026.

Aktualisht jemi duke pergaditur dokumentacionin per inspektimin final te rrugeve te cilat jane rehabilituar me metoden e kanalit te hapur dhe te njejtat do te dergohen ne kontabilitet per regjistrim, kurse te pjesa me INLING do te perfundoje me date 04.04.2026 dhe pas perfundimit dokumentacionet e te njejtave do te pergaditen dhe do te dergohen ne kontabilitet per regjistrim si asete te HRJ-se.

Edhe ne raportet mujore e kam potencuar dhe e kam njoftuar menaxhmentin se mjetet financiare te cilat aktualisht jane ne Konton e Vecant te Projektit eshte e mundur qe te shfrytezohen per pagesen e parave te mbajtjes (Retention Monay, prandaj si te tilla keto mjetet sipas marreveshjeve duhet te shfrytezohen vetem per kete projekt.

NJOFTIM

Permes ketij raporti, ju njoftoj per **Letren Zotuese** te nenshkruar nga Komuna e Prizrenit, KfW dhe HRJ, me temen: **Rehabilitimi rrjetit te kanalizimit ne rrugen TIRANA**
Sipas kesaj letre, te gjitha palet nenshkruese kan marr per obligim si vijon:

Komuna bie dakord të planifikojë në buxhet, të prokurojë, të zbatojë dhe të paguajë kostot e lidhura me punimet e rehabilitimit perfshire dhe rrugen TIRANA (Rruga Tirana do te prokurohet nga komuna vetem per vendosjen e materialit ne veper sepse materiali per rrugen Tirana eshte blere nga KfW dhe aktualisht ndodhet ne Depone e HRJ-se) në një shumë të vlerësuar deri në 1 milion euro.

Mbikëqyrja e punimeve të ndërtimit do të kryhet nga Hidroregjioni.

Hidroregjioni do të mbetet përgjegjëse ndaj KfW-së për vlerën (170,000 euro) të materialit të prokuruar deri në momentin kur instalimi i tij të dokumentohet siç duhet pranë KfW-së.

Komuna dhe RWC Hidroregjioni angazhohen që të përfundojnë punimet e mbetura përgjatë Rrugës së Tiranës sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se data 30 dhjetor 2025.

Komuna dhe RWC Hidroregjioni bien dakord të përdorin fondet e mbetura nga Faza I dhe II (BMZ nr. 201065663, 201266089) për të shlyer detyrimet ndaj kontraktorit dhe për të mbuluar çdo mungesë fondesh që mund të paraqitet në Fazën V dhe VI pas zbatimit të punimeve të kontraktuara.

Deri me tani kur po raportojme, kam pas nje takim ne zyren e drejtorit te DSHP-se, ku kemi diskutuar ne lidhje me kete leter zotuese, i njejt i nuk ka dhene ndonje indicie se kjo Leter Zotuese do te implementohet gjate ketije viti.

Me date 16.06.2025, Komuna e Prizrenit, konkretisht kryetari z Totaj dhe Drejtori I DSHP-se z. Lamaj, permes emailit zyrtar te kompanise jane lajmruar zyrtarisht respektivisht jane ftuar nga HRJ per te filluar diskutimet per zbatimin e kesaje letre te nenshkruar nga palet.

Komuna e Prizrenit, konkretisht Drejtori Lamaj permes nepunesit te tije z. Ejup Kryeziu eshte pergjigjur me email duke e njoftuar z. Gruener nga KfW se projekti i rehabilitimit te kanalizimit ne rrugen Tirana munde ta filloje nga muaji Nentor/2025.

Uji i trajtuar m3 per TM3-2025

Muaji	Uji ne hyrje m3/muaj	Uji ricirkuluar- m3/muaj	Uji i trajtuar (m3/muaj)
Korrik	357,432	101,001	377,459
Gusht	302,596	95,389	301,043
Shtator	293,720	98,156	298,866
Total	953,748	294,546	977,368

Stabilizimi i llumit m3 per TM3-2025

Muaji	Llumi pompuar nga sedimentuesi primar m3/muaj	Llumi pompuar nga sedimentuesi sekondar- m3/muaj	Llumi i deponuar ne shtreter (m3/muaj)
Korrik	489	399	5
Gusht	609	430	200
Shtator	684	441	237
Total	1,782	1,270	442

Mirëmbajtja e planifikuar sipas aplikacionit MMS per TM3-2025

Muaji	Trajtimi Mekanik	Trajtimi Biologjik	Trajtimi I Llumit
Korrik	341	221	302
Gusht	299	186	205
Shtator	254	177	201
Total	894	584	708

Mirëmbajtja emergjente sipas aplikacionit MMS per TM3-2025

Muaji	Trajtimi Mekanik	Trajtimi Biologjik	Trajtimi I Llumit
Korrik	7	3	8
Gusht	5	1	3
Shtator	3	0	1
Total	15	4	12

Mirëmbajtja emergjente e sistemit te kanalizimit me aplikacioni MMS per TM3-2025

KRU 'HIDROREGJIONI JUGOR" Sh.A					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave [cope]	Pastrimi i throtlave dhe kaperderdhesve
Korrik	4475	155	4475	148	2
Gusht	2800	147	2800	147	1
Shtator	1950	139	1950	139	0
TM2	9225	441	9225	434	3

NJESIA PUNUESE PRIZREN					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave [cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Korrik	2475	113	2475	113	2
Gusht	1860	81	1860	81	1
Shtator	1495	78	1495	78	0
TM2	5830	272	5830	272	3

NJESIA PUNUESE SUHAREKË					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Korrik	900	18	900	18	0
Gusht	550	11	550	11	0
Shtator	300	6	30	6	0
TM2	1750	35	1750	35	0

NJESIA PUNUESE MALISHEVË					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Korrik	250	7	250	7	0
Gusht	360	36	360	36	0
Shtator	110	39	110	39	0
TM2	720	82	720	82	0

NJESIA PUNUESE DRAGASH					
Muaji	Kontrolli i kanalizimit [m]	Kontrolli I pusetave[cope]	Pastrimi i kanalizimit [m]	Pastrimi I pusetave [cope]	Pastrimi i throtllave dhe kaperderdhesve
Korrik	850	17	850	10	0
Gusht	30	19	30	19	0
Shtator	45	16	30	16	0
TM2	925	52	910	45	0

Raporti mbi cilësinë e ujit ne hyrje dhe ne dalje te ITUN-se për TM3/2025, nga Lab. i kompanisë

Duhet theksuar se laboratori i ITUN-se eshte ndër objektet me te rendesishme te impiantit, i cili mundeson qe te arrijme optimizim sa me te mire te ITUN-se, pasi qe optimizimi I ITUN-se eshte ne funksion te rezultateve qe gjeneron laboratori pas analizimit te mostrave si ne hyrje,

si pas dekantimit primar po ashtu edhe ne dalje te ITUN-se, po ashtu funksionimi i mire i laboratorit do te na mundesoje plotesimin e kriterave ambientale per sa i perket parametrave shkarkues te cilat lejohen te shkarkohen ne trupat prites siq eshte ne rastin tone lumi Lumbardh.

Kapacitetet e laboratorit na mundesojne egzaminimin e mostrave te ujit te ndotur sipas kerkesave ligjore ambientale dhe kemi kapacitet te tille ku munde te planifikojme egzaminimin e te gjitha mostrave ne nivel regional dhe me gjere.

Jemi dhe do te vazhdojme te bashkponojme dhe te bashkrendojme aktivitetet edhe me laboraoret ne nivel te sektorit.

Analizat Janar-Mars, TM3-2025 – Sipas UD 02-2022, MMPH

ITUN-Prizren

ITUN-Lokacioni	Lloji i ujit	Nr, i mostrave	I pergjigjet	Nuk i pergjigjet
Prizren	Hyrje	12+9+18=39	23+9+18=39	0+0+0=0
Prizren	Pas dekenatimit primar	vizuel	vizuel	Optimizim
Prizren	Ne dalje	12+9+9=30	11+9+9=29	1+0+0=1
Totali i mostrave		69	68	1

Koment 4.3:

-Shkalla e ndotjes ne hyrje nuk I pergjigjet parametrave te dizajnit, per shkak te infiltrimit te ujerave te pastra ne sistemin e kanalizimit, shkalla e ndotjes ne hyrje te Impiantit gjate ketije tremujori verehet se ka nje rritje solide pasi qe eshte investuar ne fazen e 5 dhe te 6 ne rehabilitimin e sistemit te kanalizimit ne zonen ujembledhese e cila transportohet ne Impiant per trajtim.

-Shkalla e ndotjes ne dalje eshte brenda parametrave te lejuar per shkarkim ne recipient, konform UD 02-2022, MMPH, ndersa per mostren qe nuk i pergjigjet eshte TSS qe eshte mbi vleren e lejuar, arsyeja e tejkalimit eshte sepse kemi pasur aktivite ne linjen e trajtimit e cila ka ndikuar qe ky rezultat te jete jashte standartit.

Koment 4.4:

Tabelat me numrin e mostrave ne hyrje dhe ne dalje dhe rezultatet e analizave gjenden ne tabela te vecanta dhe si te tilla te gjitha regjistrohen ne sistemin SCADA.

VI. DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS

6.1 Aktivitetet kryesore

Përshkrimi	Korrik	Gusht	Shtator	Totali
Aktvendime me aprovime të pjesshme	1	1	3	5
Aktvendime në favor të kompanisë nga Gykata Themelore	/	/	1	1
Aktvendime në favor të kompanisë nga Gykata e Apelit	/	1	/	1
Aktvendime kundër kompanisë nga Gykata e Apelit	/	1	1	2
Aktvendime kundër kompanisë nga Gykata Komerçiale	/	/	1	1
Seanca gjyqësore	14	5	5	24
Padi kundër kompanisë	1	/	/	1
Përgjigje në Padi nga kompania	1	/	/	1
Ankesë në Gjykatën e Apelit (ne cilësinë e te paditurit)	/	/	1	1

6.1.1 Kallëzime penale

Përshkrimi	Totali
PRIZREN	10
SUHAREKË	2
MALISHEVË	2
DRAGASH	8
TOTAL-KRU	22

6.1.2 Procedurat përbarimore

Nr	Njësia Operative	Procedurat përbarimore	Shuma e borgjit-€	Shuma e arkëtuar-€
1	Prizren	48	34,446.68	27,752.36
2	Suharekë	35	22,999.46	10,123.08
3	Malishevë	8	6,259.81	2,477.30
4	Dragash	0	0.00	225.00
5	Total	91	63,705.95 €	40,577.74 €

6.1.4 Aktivitetet nga Burimet Njerëzore

TM3-2025

Nr	Përshkrimi	Numri i punëtorëve
1	Pushim vjetor	222
2	Pushim mjekësor	54
3	Pushim mjekësor me kompensim	1
4	Pushim pa pagesë	7
5	Pensionim	3
6	Pushim për rast vdekje	1
7	Vërejtje për punëtorët	8
8	Largim i përkohshëm	2
9	Ndërprerje e kontratës me vetë dëshirë	1
10	Shkarkim dhe ndërprerje e kontratës	0
11	Janë punësuar	8
12	Largim i përkohshëm	2
13	Pushim të lehonisë	2
14	Pushim të lehonisë për burra	2

6.1.5 Personeli

TM3-2025

Nr.	Muaji	Hidroregjioni Jugor	Prizren					Suharekë	Dragash	Malishevë
			Prizren	Bordi	DUN	Praktikant	Total			
1	Korrik	331	214	4	27	0	245	38	16	32
2	Gusht	337	221	4	26	0	251	38	16	32
3	Shtator	337	219	4	26	0	249	38	17	33

Konkurset e shpallura dhe te anuluar – 2025


NR	PËRSHKRIMI	NR I PUNETOREVE	DATA	NJ.P	KOMENT
1	Punëtor fizik	3	03.07.2025-17.07.2025	PZ	Anuluar 04.08.2025
2	Referent/e/ për monitorimin e kontratave të kontraktuara	1	04.07.2025-18.07.2025	PZ	Anuluar 31.07.2025

3	Inspektor/kontrollor	2	04.08.2025 - 18.08.2025	DR	
4	Teknik laborant i kimisë	1	04.08.2025 - 18.08.2025	PZ	Anuluar me 25.08.2025
5	Lexues/e	3	02.09.2025 - 16.09.2025	PZ	
6	Shef i sektorit teknik- ujësjellës	1	15.09.2025- 29.09.2025	PZ	
7	Referent/e/ për monitrimin e kontratave të kontraktuara	1	24.09.2025- 08.10.2025	PZ	
8	Ujëinstalues	2	24.09.2025- 08.10.2025	MA	
9	Punëtor fizik	1	24.09.2025- 08.10.2025	MA	

VII. PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE

8.1 PERFORMANCAT KRYESORE – TM1- TM2-TM3- 2025

Treguesit e Performancës		TM1-2025	TM2-2025	TM3- 2025
Uje i faturuar-si perqindje	%	23.2%	22.4%	27.5%
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	76.77%	77.58%	72.5%
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	98.19%	93.21%	116.13%
Norma e arketimit - Amviserite	%	104.4%	71.71%	118.2%
Norma e arketimit -Komerical-Industrial	%	105.2%	96.18%	120.3%
Norma e arketimit -Institucional	%	118.8%	84.95%	84.1%
Norma e Mbulimit operativ	numer	1.06	0.97	1.20



8.2 PERFORMANCAT OPERATIVE DHE FINANCIARE – TM2-TM3- 2025

MUAJI	TM2-2025	TM3-2025	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	9,238,360	9,490,612	252,252	2.7%
<i>Faturimi m3</i>	2,070,967	2,610,334	539,367	26.0%
<i>Faturimi nga uji €</i>	1,461,526.71 €	1,775,303.93 €	313,777	21.5%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	9,877.63 €	15,858.54 €	5,981	60.6%
<i>Faturimi Total €</i>	1,471,404.34 €	1,791,162.47 €	319,758	21.7%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	1,359,915.25 €	2,061,633.35 €	701,718	51.6%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	6,867.79 €	15,448.60 €	8,581	124.9%
<i>Inkasimi Total €</i>	1,366,783.04 €	2,077,081.95 €	710,299	52.0%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	63,629	64,345	716	1.1%
<i>% e inkasimit</i>	93.0%	116.1%	23.1%	
<i>Shpenzimet</i>	1,406,265.76 €	1,732,717.19 €	326,451.43 €	23.2%
<i>Pagat</i>	808,876.40 €	831,008.61 €	22,132.21 €	2.7%
<i>Rryma elektrike</i>	390,109.30 €	636,771.96 €	246,662.66 €	63.2%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	23,597.54 €	30,097.89 €	6,500.35 €	27.5%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	67,547.80 €	97,805.68 €	30,257.88 €	44.8%
<i>Miremb, e automjeteve</i>	31,322.16 €	34,011.30 €	2,689.14 €	8.6%
<i>Shpen. E taksave</i>	27,678.86 €	27,490.69 €	- 188.17 €	-0.7%
<i>Kemikalet</i>	3,905.33 €	5,079.65 €	1,174.32 €	30.1%
<i>Shpenzimet tjera</i>	53,228.37 €	70,451.41 €	17,223.04 €	32.4%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	7,167,393	6,880,278	(287,115)	-4.0%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	77.6%	72.5%	-5.1%	
<i>Mbulimi operativ</i>	0.97	1.20	0.23	
<i>Mbulimi operativ-€</i>	- 39,482.72 €	344,364.76 €	383,847.48 €	

8.4 REALIZIMI I CAQEVE - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM3-2025

MUAJI	CAQET- TM3-2025	TM3-2025	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI %
<i>Prodhimi m3</i>	8,559,187	9,490,612	931,425	10.9%
<i>Faturimi m3</i>	2,767,901	2,610,334	(157,567)	-5.7%
<i>Faturimi nga uji €</i>	1,872,336.43 €	1,775,303.93 €	(97,033)	-5.2%
<i>Faturimi- te tjera €</i>	5,450.00 €	15,858.54 €	10,409	191.0%
<i>Faturimi Total €</i>	1,877,786.43 €	1,791,162.47 €	(86,624)	-4.6%
<i>Inkasimi nga uji €</i>	1,783,674.46 €	2,061,633.35 €	277,959	15.6%
<i>Inkasimi - te tjera €</i>	6,673.42 €	15,448.60 €	8,775	131.5%
<i>Inkasimi Total €</i>	1,790,347.88 €	2,077,081.95 €	286,734	16.0%
<i>Nr. i Konsumatorëve</i>	64,181	64,345	164	0.3%
<i>% e inkasimit</i>	95.3%	116.1%	20.9%	21.9%
<i>Shpenzimet</i>	1,574,983.33 €	1,732,717.19 €	157,733.86 €	10.0%
<i>Pagat</i>	832,947.65 €	831,008.61 €	- 1,939.04 €	-0.2%
<i>Rryma elektrike</i>	583,865.70 €	636,771.96 €	52,906.26 €	9.1%
<i>Shpe. e derivateveve</i>	30,393.43 €	30,097.89 €	- 295.54 €	-1.0%
<i>Miremb. Dhe riparimet</i>	48,667.54 €	97,805.68 €	49,138.14 €	101.0%
<i>Miremb, e automjeteve</i>	23,803.32 €	34,011.30 €	10,207.98 €	42.9%
<i>Shpen. E taksave</i>	27,997.67 €	27,490.69 €	- 506.98 €	-1.8%
<i>Kemikalet</i>	7,787.77 €	5,079.65 €	- 2,708.12 €	-34.8%
<i>Shpenzimet tjera</i>	19,520.25 €	70,451.41 €	50,931.16 €	260.9%
<i>Uji I pafaturuar në m3</i>	5,791,286	6,880,278	1,088,992	18.8%
<i>Uji I pafaturuar ne %</i>	67.7%	72.5%	4.8%	3.1%
<i>Mbulimi operativ</i>	1.14	1.20	0.06	5.5%
<i>Mbulimi operativ-€</i>	215,364.55 €	344,364.76 €	129,000.21 €	59.9%

8.5 RAPORTI FINANCIAR - KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” – TM3-2025

Information AB	Burimi AB	2025 Tremujori 1 Aktuale	2025 Tremujori 2 Aktuale	2025 Tremujori 3 Aktuale
Te Hyrat totale	Pasqyra e te ardhurave	1,534,787	1,654,214	1,974,097
Te Hyrat nga aktivitetit tregtar	Pasqyra e te ardhurave	1,352,457	1,471,884	1,791,767
Grantet Qeveritare	Pasqyra e te ardhurave			
Kostoja e Shitjes	Pasqyra e te ardhurave			
Profiti Bruto		1,352,457	1,471,884	1,791,767
Te hyra te tjera	Pasqyra e te ardhurave	182,330	182,330	182,330
Shpenzimet totale operative	Pasqyra e te ardhurave	1,590,327	1,739,756	1,733,989
nga te cilat:				
Shpenzimet e stafit	Shenime te detajuara te shpenzimeve	781,851	808,876	831,009
Zhvleresimi/ Amortizimi	Shenime te detajuara te shpenzimeve	342,007	342,007	342,007
Fitimi Operativ (EBIT)		- 55,541	- 85,542	240,108
Shpenzimet e Financimit	Pasqyra e te ardhurave			
Te hyrat e financimit	Pasqyra e te ardhurave			
Fitimi (Humbja) Tjeter Jo-Operativ	Pasqyra e te ardhurave			
Fitimi (Humbja) para Tatimit		- 55,541	- 85,542	240,108
Tatimi	Pasqyra e te ardhurave			
Fitimi (Humbja) pas Tatimit		- 55,541	- 85,542	240,108
Dividendi i deklaruar	Pasqyra e te ardhurave			
Asetet jo- rrjedhese	Bilanci i gjendjes	38,028,422	38,560,416	38,602,136
Asetet rrjedhese	Bilanci i gjendjes	2,726,532	2,602,607	2,313,938
nga te cilat:				
Inventari	Bilanci i gjendjes	609,958	602,828	619,784
Llogarite e arketueshme	Bilanci i gjendjes	762,578	843,701	557,580
Parate	Bilanci i gjendjes	1,353,996	1,156,078	1,136,574
Asetet Totale		40,754,954	41,163,023	40,916,074
Gjithsej kapitali	Bilanci i gjendjes	13,131,506	13,059,258	13,100,978
Detyrimet jo-rrjedhese	Bilanci i gjendjes	26,437,904	26,849,651	26,758,745
Detyrimet rrjedhese	Bilanci i gjendjes	1,185,544	1,254,114	1,056,351
nga te cilat:				
Llogarite e pagueshme	Bilanci i gjendjes	1,111,652	1,193,280	1,020,306
Detyrimet Tatimore	Bilanci i gjendjes	73,892	60,834	36,045
Detyrimet Totale		27,623,448	28,103,765	27,815,096
Numri i punetoreve	Te tjera	325	331	336

SHTESA 1:
PROCEDURAT E PROKURIMIT JANAR-SHTATOR 2025

Nr.	Titulli i kontrates	Kodi intern i procedurës	Data e nenskrimit	Plani dinamik	Operatori Ekonomik	Vlerat e kontrates	E Paguar	Verejtje
1	Furnizim me material elektrik	70433702-25-2-1-2-1	02.04.2025	02.04.2027	ROA Consulting SH.P.K.	1,677.43 €	621.50 €	37.1%
2	Hulumtimi i kënaqshmërisë së konsumatorëve në zonën e shërbimit për periudhën Janar-Dhjetor 2024 në zonën e shërbimit të cilën e mbulon KRU "Hidrorregjioni Jugor" sha	70433702-25-126-2-3-6	14.02.2025	15.03.2025	D&D Business Support Center L.L.C.	1,720.00 €	1,720.00 €	100.0%
3	Furnizim me Valula bllokuese magnetike univezale te adaptueshme ne profilet 1-5 4 p	70433702-25-295-1-3-6	25.03.2025	25.06.2025	Offishop Group SH.P.K.	1,260.00 €	1,260.00 €	100.0%
4	Furnizim me makina punuese ESKAVATOR	70433702-25-616-1-1-1	27.05.2025	30.09.2025	Gazmend Bojku B.l.	168,640.00 €	168,640.00 €	100.0%
5	Furnizim me pjese te automjeteve dhe sevesimi i veturave	70433702-25-629-1-2-1	11.04.2025	11.04.2027	Grup i Operatorëve Ekonomik Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë Buqa ; AUTO GOMA SH.P.K.	149,147.00 €	54,259.50 €	36.4%
6	Anex kontrat per projektin Rehabilitimi dhe zhgërimi i rrjetit duke përfshirë edhe vendosjen e ujëmatësave jashtë pronës private,fshati Bllacë-Suarekë-Faza II	70433702-25-860-5-2-5	17.03.2025	17.04.2025	" Muratori " SH.P.K.	22,973.20 €	22,973.20 €	100.0%
7	LOT 1 Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën Xheme Gostivari "Prizren	70433702-25-1122-5-2-1	18.04.2025	12 muaj	LOT I: N.N.SH. " CO- ING "	215,029.16 €	74,597.44 €	34.7%
8	Lot 2 Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe vendosja e ujëmatësve jashtë pronës private në rrugën Imer Krasniqi Faza e II -Malishevë	70433702-25-1122-5-2-1	18.04.2025	6 muaj	LOT-II: HIDROINK PROJEKTI SHPK	34,836.20 €	34,587.52 €	99.3%
9	Renovimi i stacionit elektropompues-Banjë- Komuna e Malishevës	70433702-25-1183-5-2-1						Anuluar me date 18.03.2025 (Asnje ofertues nuk ka qene I pergjegjshem)

10	Rehabilitimi i gypit f400mm nga materiali ACC dhe integrimi i burimit alternativ ne sistemin ekzistues	70433702-25-1229-5-2-1	01.04.2025	15 dite	BAJRAM HA.GASHI B.I.	13,774.00 €	13,650.00 €	99.1%
11	Furnizim me landë dhe dërrasa për ta funksionalizuar një pjesë te depos	70433702-25-1387-1-3-6	07.04.2025	2 muaj	Dardanija Group SH.P.K.	2,380.00 €	2,380.00 €	100.0%
12	Riparimi i eskavatorit Fiat Itach	70433702-25-1403-2-3-6					Anuluar (me qellim te permiesimit te specifikimit tekniuke)	
13	LOT 1 Furnzim me vetura dhe LOT II Furnizim me kamionet	70433702-25-1405-1-2-1	15.05.2025	3 muaj	Ideal Shala B.I.	39,900.00 €	39,900.00 €	100.0%
14	Renovimi i zyreve të laboratorit në KRU HRJ Sh.A Prizren	70433702-25-1642-1-2-1	07.05.2025	3 muaj	4ING SH.P.K.	23,894.00 €	23,894.50 €	100.0%
15	Ndërtimi i objektit të klorinimit te komora e re te 40 Burimet - Prizren Ritender 2	70433702-25-1739-5-2-1	30.04.2025	12 muaj	Grup i Operatorëve Ekonomik General Holding L.L.C.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K.	63,233.25 €	18,689.00 €	29.6%
16	Rehabilitimi ,ndryshimi zonimi dhe zgjerimi i rrjetit te ujesjellesit si dhe shtimi i kapacitetit permes burimeve te reja dhe integrimi ne sistemin ekzistues te ujit te pijshem ne fshatin Gencar Faza III Prizren	70433702-25-1823-5-2-1	15.07.2025	4 muaj	" K-ING " SH.P.K.	138,729.15 €		
17	Furnizim me Blilombë dhe tel për ujëmatësë	70433702-25-2317-1-3-6	08.05.2025	2 muaj	HIDROTERM A SH.P.K.	2,836.00 €	2,836.00 €	100.0%
18	Renovimi i stacionit elektropompues-Banjë- Komuna e Malishevës- Ritenderim	70433702-25-2526-5-2-1						Anuluar-16.06.2025
19	Riparimi i eskavatorit Fiat Itachi- Ritender	70433702-25-2631-1-3-6	18.04.2025	18.05.2025	Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë " Buqa "	7,460.00 €		0.0%
20	Hartimi i projektit ideor deh zbatues- Rehabilitimi i objektit te KRU Hidroregjioni Jugor Sh.A- ne Shadervan - Prizren	70433702-25-1968-4-3-3	14.08.2025	14.10.2025	N.SH. "Smart Architecture"	6,336.00 €		
21	Furnizim me material higjienik	70433702-25-2460-1-2-1	10.07.2025	12 muaj	PMI GROUP SH.P.K.	8,728.30 €	2,000.00 €	22.9%
22	Riparimi i eskavatorit Fiat Itachi- Ritender	70433702-25-2631-1-3-6	18.04.2025	05.05.2025	Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë " Buqa "	7,460.00 €	7,460.00 €	100.0%

23	Furnizim me bombola të klorit të gazët	70433702-25-3700-1-2-1	13.06.2025	3 muaj	Seykos SH.P.K.	23,545.00 €	23,545.00 €	100.0%
24	Rehabilitimi i Kaptazhes IV - tek 40 Burimet - Prizren	70433702-25-4588-5-2-1	23.07.2025	12 muaj	Grup i Operatorëve Ekonomik GROUP SH.P.K.; N.P.T. Bamirs	39,551.00 €		
25	Abonimi dhe mirembajtja e sistemit GPS- per monitorimin dhe menagjimin e automjeteve te KRU „Hidroregjioni Jugor“ Sh.A	70433702-25-5237-2-2-1	18.08.2025	18.08.2028	TMA MOBILE SH.P.K	32,634.00 €		0.0%
26	Studimi i fizibilitetit per furnizim me uje te pijes per Komunen eMalishevës	70433702-25-5299-2-2-1	04.09.2025	6 muaj	„HIDROING-DK“ Sh.P.K	36,480.00 €		0.0%
27	Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit te ujesjellesit duke perfshire edhe vendosjen e ujematesave jashite prones private ne Rrugët Brigada 123 „Hajdin Berisha“ Kenan Halimi, Asllan Uke Gashi ne Suhareke	70433702-25-6374-5-2-1						Ne vleresim
28	LOT I - Furnizimi me elektropompa siperfaqsore, LOT II- Elektropompa zhytëse, LOT III- Pajisje komanduese, LOT IV- Inventere (regullator) frekuentor dhe softstarter	70433702-25-8444-1-2-1						Hapja; 10.11.2025
29	Servisimi dhe rimbeshtjellja (vinklumi) i elektomotoreve dhe pompave te KRU „Hidroregjioni Jugor“ Sh.A- Prizren	70433702-25-7896-2-2-1						Ne fazen e nenshkrimit te kontrates(prisim OE per nenshkrim)
TOTAL						1,042,223.69 €	493,013.66 €	47.3%

PROCEDURAT ME VLERE MINIMALE PER PERIUDHEN JANAR-SHTATOR 2025

Nr.	Titulli i kontrates	Kodi intern i procedurës	Data e nenshkrimimit	Plani dinamik	Operatori Ekonomik	Vlerat e kontrates	E Paguar	Verejtje
1	Sigurimi TPL Per automjetet e bler	70433702-25-168-2-4-7	20.01.2025	20.02.2025	Kompania e Sigurimeve "SCARDIAN" J.S.C.	741.14 €	741.14 €	100.0%
2	Furnizim me pjes per riparimin eveturave	70433702-25-679-1-4-7	28.02.2025	27.03.2025	Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë " Buga "	975.00 €	975.00 €	100.0%
3	Furnizim me Puset parafabrikuar Betoni	70433702-25-1344-1-4-7	03.03.2025	03.04.2025	EuroVia SH.P.K.	970.00 €	970.00 €	100.0%
4	Kontabilist i çertifikuar	70433702-25-2129-2-4-7	21.03.2025	21.04.2025	PTAA L.L.C	950.00 €	950.00 €	100.0%
5	Furnizim me aparat per Hyrje Dalje Puntoreve	70433702-25-2627-1-4-7	02.04.2025	03.05.2025	N.P.SH. "AFA-ING"	980.00 €	980.00 €	100.0%
6	Furnizim dhe montim me klim	70433702-25-6431-1-4-7	17.07.2025	17.07.2025	Bujar I. Rexhepi B.I.	580.00 €	580.00 €	100.0%
7	Pastrimi veturave AutoLarje KRU Hidroregjioni Jugor	70433702-25-4893-2-4-7	04.06.2025	04.06.2025	Albin Morina B.I.	940.00 €		0.0%
8	Sherbim Sigurimi TPL Kamion dhe Eskavator e bliere	70433702-25-5862-2-4-7	08.07.2025	08.07.2025	KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A.	599.44 €	599.44 €	100.0%
9	Sherbim Sigurimi TPL Kamion dhe Vetura Automjeteve e bliere	70433702-25-4338-2-4-7	27.05.2025	27.05.2025	KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A.	954.62 €	450.00 €	47.1%
10	Furnizim dhe montim me klima	70433702-25-4099-1-4-7	14.05.2025	14.05.2025	Bujar I. Rexhepi B.I	950.00 €	950.00 €	100.0%
11	Furnizim me pusea betoni dhe kapak	70433702-25-8187-1-4-7	09.09.2025		„K-ING" SH.P.K	950.00 €	950.00 €	
12	Furnizim me karrige per nevoja te KRU-HJ	70433702-25-7944-1-4-7						Anulhar-mungese e ofertave
13	Ritender- Video vetedijesuese-senzibilizuese per perdorimin e ujit	70433702-25-6728-2-4-7	30.07.2025	30.07.2025	Radio Televizioni " Besa"	980.00 €	980.00 €	100.0%
14	TOTAL					8,640.20 €	7,195.58 €	83.3%

