



2017

RAPORT- TM₃ -2017



K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR” SH.A


Rr. Wesley Clark p.n. Prizren 20000

www.hidroregjioni-jugor.com

PËRMBAJTJA	2
Zonat e përgjegjësisë së K.R.U. „HIDROREGJIONI JUGOR”	4
I. RAPORTI I SHËRBIMIT TEKNIK	5
1.1 Furnizimi	5
1.2 Prodhimi i ujit m ³	5
1.3 Aktivitetet – Korrik- Shtator 2017	6
1.4 Mirëmbajtja e rrjetit- sanimi I defekteve	7
1.5 Zyra për planifikim dhe zhvillim	7
1.6 Servisimi I ujëmatësave	9
1.7 Analizat Fiziko-Kimike dhe Bakteriologjike	9
1.8 Raport per trajtimin e ujërave te zeza	12
1.9 Aktivitetet e Njesive Punuese	19
II. RAPORT I SHËRBIMIT RAJONAL PËR KONSUMATORË	22
2.1 Numri i Konsumatorëve	22
2.2 Faturimii - m ³	24
2.3 Faturimii - €	26
2.4 Arkëtimi - €	28
2.5 Aktivitetet per faljen e borxheve Korrik- Shtator 2017	30
2.6 Aktivitetet nga Shërbimi i Kontrollës	30
2.7 Raport i ankesave dhe kërkesave Janar-Mars 2017	32
2.8 Raport I mediave	33
III. RAPORT I SHËRBIMIT FINANCIAR	36
3.1 Aktivitetet – Korrik- Shtator 2017	36
3.2 Shpenzimet – Korrik- Shtator 2017	37
3.3 Arsyeshmëria e shpenzimeve	38
3.4 Treguesit e performancave TM3-2017	39
IV. RAPORT I DEPARTAMENTIT ADMINISTRATIV	40
4.1 Aktivitetet – Korrik- Shtator 2017	40
4.2 Personeli	41
4.3 Raport I rasteve ne gjykata	42

V.	RAPORT I AUDITORIT TE MBRENSHEM	48
VI.	RAPORT I AKTIVITETEVE TË PROKURIMIT	52
	ORGANOGRAMI	53

ZONAT E PËRGJEGJËSISË SË K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A



I. RAPORT I SHËRBIMIT TEKNIK

1.1 FURNIZIMI

Furnizimi me ujë të pijes në nivel regional ka qenë i rregullt, nëpër të gjitha njësitë punuese kemi arritur të kemi gjendje stabile të furnizimit me ujë.

Kompania është angazhuar dhe ka arritur që në TM-3 të vitit 2017 të furnizojë konsumatorët me ujë të pijes 24 orë në përjashtim të zonave të larta të cilat furnizohen me sistem të pompimit ku edhe kemi reduktime (kryesisht të lagja Dardanisë dhe në lagjen 2 Korriku ku perfshihen rruga e Janinës dhe disa rrugë tjera sekondare). Sa i përket pjeses së Bazhdarhanës kryesisht banesave kolektive, kemi bërë një ndryshim teknik të furnizimit përmes valvulave të sistemit dhe momentalisht kjo pjesë ka reduktime për shkak të temperaturave të larta gjatë këtyre muajve dhe konsumit enorm të ujit të pijes. Duhet cekur se ky ndryshim teknik është ende në provë dhe munde të kemi reduktime deri sa të finalizojmë projektin e planifikuar për ndarjen e furnizimit të lagjen Dardania me lagjen Bazhdarhana, ku pas implementimit të këtij projekti lagja Bazhdarhana, lagja 2 Korriku dhe disa rrugë sekondare do të kenë furnizim të rregullt me ujë të pijes.

Në njësitë tjera si në Malishevë, Suharekë dhe Dragash nuk ka probleme të theksuara të furnizimit me ujë të pijes mirpo duke u bazuar në raportet e njesive operuese kemi aplikuar reduktime të planifikuara nëpër fshatra pasi që keqperdorimet gjatë natës nëpër fshatra janë evidente (për me tepër gjeni si me poshtë raportet e Njesive Operative nga udheheqsit e Njesive).


1.2 UJI I PRODHUAR - TM1 - TM2- TM3- 2017

TM1 - TM2- TM3- 2017							
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN							
No.	Të dhënat	TM1- 2017		TM2- 2017		TM3-2017	
		l/sec	m3	l/sec	m3	l/sec	m3
	NJËSIA P.						
1	PRIZREN	378.9	2,946,387	401.5	3,157,100	479.7	3,813,140
2	SUHAREKË	65.2	506,620	75.8	595,964	75.1	596,628
3	MALISHEVË	45.0	350,099	44.8	352,228	31.8	252,737
4	DRAGASH	32.2	250,329	29.6	233,052	32.7	259,668
5	TOTAL	521.3	4,053,435	551.8	4,338,344	619.2	4,922,173
NDRYSHIMI				36.2	284,909	73.4	583,829
NDRYSHIMI NË %					7.0%		13.5%

1.3 Aktivitetet - Korrik- Shtator – 2017

- * Takime ditore me Kryeshefin Ekzekutiv.
 - * Vizit në punishte ne te gjitha projektet te cilat jane duke u implementuar“.
 - * Kontrollimi dhe komentet ne dokumentacionin parakualifikues per projektin „Shkatërrimi i ujërave të zeza në Kosovën Jugperëndimore, Faza V, Peje, Gjakove dhe Prizren“.
 - * Takim me banoret e fshatit Zhur mbi percaktimin e vijes ku do te kaloje gypi shkarkues nga ITUZ ne Lumbardh. Si konkluzion nga ky takim doli qe nga Gjeodete tane te matet vija-hapesira ku do te kaloje ky gyp.
 - *Dhenia e komneteve per aplikantet te cilat kane konkuruar ne projektin Shkatërrimi i ujërave të zeza në Kosovën Jugperëndimore, Faza V.
 - * Miratimi nga ana jone per 5 kompanite parakualifikuese dhe dergimi ne MZHE, si pjesemarrës ne komisionin per evalumimin e pjeses parakualifikuese per projektin e rehabilitimit te sistemit te ujerave te zeza te financuar nga KfW.
 - * Plotesimi i perdes se investimeve ne Planbiznesin rregullator per aplikimin e rregullt tarifor 2018-2020.
 - * Takim i menaxhmentit dhe pergjegjesit per aplikim Tarifor, ku jane diskutuar te dhenat te cilat deparatmenti teknik i ka vendosur ne planbiznesin rregullator.
 - * Pjesemarrje ne Workshop-in per GIS, te cilin e ka organizuar Konsulenti DORSCH per projektin e Masave Shoqeruese-Asistenca Teknike.
 - * Diskutimin dhe shqyrtimin e dy shkresave te ARRU-se drejtuar KRU-ve permes letres qarkore ne te cilen eshte specifikuar dorezimi i Plan Biznesit Rregullator, perpilimi i strategjise se furnizimit me uje ne situata emergjente dhe plani i menaxhimit te asetëve, per me gjerfesisht do te gjeni rraportet tek udhehesit perkates, Lulzim Paçarizi, Lumni Sallahu dhe Isret Fondaj.
 - * Takim me Richard Ellert, tender agent i caktuar nga KfW-ja per projektin e ujerave te zeza faza V projekt I perbashket I Pejës, Gjakove dhe Prizrenit, ne kete takim u prezantua gjendja ekzistuese e sistemit te kanalizimit per qytetin e Prizrenit, u prezantua progresi punes te cilen ekipa e vecant e ujerave te zeza ka ndermarre ne formimin e kadatres se sistemit te ujerave te zeza, si dhe u percaktuan nevojat kryesore te investimeve ne sistemin e kanalizimit per qytetin e Prizrenit,.
 - * Perpilimi i raportit TM 3 per vitin 2017 dhe takimi i menaxhmentit per kometete eventuale ne kete raport.
 - * Takim me kryetarin e Komunes Ramadan Muja, per mundesine e mbulimit te kostos per germime arkeologjike te cilat i ka zhvilluar IAK ne lokacionin ku eshte duke u ndertuar ITUZ-ja,
 - *Dergimi i kometeve nga ana jone ne lidhje me Raportin Fillestar per projektin Masat Shoqeruese.
 - *Permbyllja e projektit per rehabilitimin e kaptazhes ne CVILEN dhe dorezimi i dokumentacionit te rregullt tek departamenti i Financave.
 - * Takim me drejtorin e sherbimeve publike ne lidhje me implemetimin e projektit per lagjen Dardania, kuriilla, bazhdarhane dhe 2 korriku.
 - *Vizite ne Dobrushte, per progresin e punimeve ne projektin rregullimi i kaptazhes dhe shtimi i sasise se ujit per fshatin Dobrusht.
 - *Takim javor me Konsulencen dhe kontrfaktorin e fazes 2 mbi progresin e punimeve,
 - *Kontrollimi teknik dhe sanimi i verejtjeve te mundshem ne kolektorin kryesor qe i perket Fazes 1 te projektit te ujerave te zeza.
 - *Dalja dhe inspektimi i punimeve ne te gjitha projektet te cilat jane ne vijim dhe pritet te perfundojne gjate vitit 2017.
- Takim i rregullt mujor me kontraktoret e fazes 1 dhe fazes 2 dhe konsulencen, te projektit te ujerave te zeza ne Prizren.

*Aktivitet e shërbimit teknik të ndermarrur për eliminimin e humbjeve teknike.

-  Identifikimin dhe menjanimin e lidhjeve ilegale.

- ✚ Rehabilitimin e rrjetit te vjeter te qytetit per eliminimin e hubmjeve teknike – dedektimi i rrjetit te ujesjellesit dhe ndarja e zanave per dedektim.
- ✚ Senzibilizimin e te gjithë konsumatoreve per mos keqperdorim te ujit te pijes permes, fletpalosjeve, informatave mediale dhe atyre te shkruara.
- ✚ Ngritjen e vetedijes te te gjithë konsumatoreve qe ta paguajn ujin ne menyre qe te rritet inkasimi dhe te kemi mbulueshmeri financiare e cila do tu kthehet konsumatoreve ne sherbime dhe investime per sherbim sa me efikas te furnizimit me uje te pijes.

1.4 Mirëmbajtja e rrjetit – Sanimi i defekteve / Korrik-Shtator, 2017

Njësia Operative	Ujësjetllësi- uji i pijes	Kanalizimi	Total
Prizren	550	307	821
Suharekë	90	07	107
Dragash	27	02	17
Malishevë	112	31	139
Total	779	347	1126

1.5 Zyra për planifikim dhe zhvillim – Korrik-Shtator, 2017

Për periudhen qe po raportojme në kuader të zyles së Plan Zhvillimit grupet e organizuara të cilat veprojnë në teren kanë vazhduar bllombimet e ujëmatësave nëper qytetin e Prizrenit dhe atë në hartat: , ku kanë arritur këto rezultate:

Nr.	Prizren Total –Gjithsej	Total
1	Bllombim-Kontrata	116
2	Ribllombim	55
3	Dera Mbyllur(Heren e dyte)	1427
4	Pa ujemates	104
5	Bllombime	68
6	Konsa te gjetur	567
7	Rekurde te reja	415
8	Ndrrim i vendit te rekordit	20
9	Jane te bllombuar	05
10	Me ujematesa	112
11	Rekorde	802
12	Duhet regjistruar	26
13	Me bunar	02
14	Ne ndertim	07
15	Lidhje uji jo	312
16	Germadha	162
17	Paushall	02
18	Verifikim	269
19	Ndrrim i konsit	02
20	Kerkesa per bllombim	05
21	Zevendesim	01
22	Vend i papershtatshem	02

AKTIVITETET KRYESORE

* Përpilimi i raportit Korrik - Shtator , 2017.

* Regjistrim në fshatin Medvec, Prizren: Kontrata bllobime 86, rekorde 241, lidhje uji jo 136 dhe kontrata jo bllobime po 19.

* Njesia Suharekë, fshati Leshan: Kontrata dhe bllobime 159, rekorde 281, lidhje uji jo 49, gërmadha 04, D.M - kontrata jo bllobime po 18, dhe D.M 51 konsumator.

* Njesia Suharekë, fshati Tërrnje: Kontrata dhe bllobime 120, rekorde 203, lidhje uji jo 38, D.M - kontrata jo bllobime po 41, dhe D.M 04 konsumator.

* Punime në projektin “ Rehabilitimi i kaptazhës në Gjonaj të Hasit”.

* Mbikqyrja e projektit “Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në zonar rurale”, Prizren.

* Trajnim për menaxhimin e humbjeve në Prishtinë.

* Takim në ARRU për menaxhimin e thatsirave në Prishtinë.

* Gjatë muajve Korrik–Shtator grupi i kanalizimit ka vazhduar me perpunimin e te dhenave te terrenit, vendosjen e te dhenave ne GIS gjegjesisht formimin e attributeve per gypa ne zonat si ne vijim: Zona H, Zona B, Zona J, Zona I, Zona D, Zona S, Zona E, Zona F, Zona G, Zona L, Zona R, dhe Zona M (2409 attribute).

Keto te dhena jane strukturuar ne databazen e konfiguruar ne serverin e kompanise ku secilit perdorues te GIS-it ju eshte mundsuar qasja ne databaze si dhe ne hapesiren punuese QGIS, keto dy hapesira jane te nderlidhura mes vete gje qe ka mundsuar perfshirjen e shume perdoruesve ne te njejten kohe.

Gjithashtu eshte punuar edhe ne tabelen O&M (Operim dhe Mirembajtje) ku jane vendosur atributet e nevojshme per funksionimin e kesaj tabele.

Tabela eshte strukturuar ne formen e pershtatshme se si duhet te operoje ku per baze eshte marre puna qe zhvillohet ne teren dhe ne zyre.

Kjo tabele fillimisht eshte zhvilluar ne Excel e cila pastaj duhet te implementohet ne databaze me te gjitha lidhjet strukturore te inkorporuara.

Poashtu eshte bere perzgjedhja e web-aplikacionit „OPENMAINT“ , aplikacion ky i cili nderlidhet me bazen e te dhenave PostgreSQL dhe hapesiren punuese QGIS.

OPENMAINT mundeson analizen e te dhenave apo attributeve gjithashtu intevenimet gjeohapesinore njejte sikur ne QGIS dhe PostgreSQL.

Gjatë ketyre muajve është punuar rreth implementimit të OpenMaint gjegjesisht lidhja e databazës PostgreSQL me shtesat e saj (PostGIS) me OpenMaint.

Në kuadër të OpenMaint është funksionalizuar Geoserveri apo hapesira në të cilen ruhen tabelat, shapefilet etj.

Gjithashtu është mundusuar funksioni PostGIS në kuadër të OpenMaint.

Pas grumbullimit të të dhënave nga terreni dhe futja në databazë dhe GIS pritet të funksionalizohet edhe OpenMaint.

Grupet e terrenit kane vazhduar me inspektimin e pikave shkarkuese ne cdo zone, ku keto pika jane vendosur ne QGIS me te gjitha karakteristikat.

Gjate ketyre muajve nuk ka pasur intevenime te defekteve te cilat jane gjetur nga ekipi i kanalizimit per arsye se Sektori i Operatives ka qene i zene gjate tere kohes.

* Regjistrimi i kons. në D.B të sjellura nga terreni, refreshimi i hartave të sjellura nga terreni, kontrollimi i D.B, krahasimi i të dhënave në access dhe exel si dhe pregaditja e formularit të D.B për teren.

* Në muajt Korrik-Shtator, grupi i terrenit demontim – montim me njësi në Prizren kane arritur qe gjithsej të demontojnë dhe montojnë 354 ujëmatësa, ekziston raporti i veçant.

* Grupi i detektimi të rrjetit të ujësjellësit gjatë muajve Korrik-Shtator, ka bërë gjithësej 205 detektime, gjatë detektimit kanë hasur në 126 defekte, ekziston raporti i veçant. Po ashtu gjatësia e rrjetit të detektuar është 5,778 m.

* Leximi i ujëmatësave zonal për muajt Korrik-Shtator, ujëmatësat në pikat matëse: Të KFORI, Jusuf Gervalla dhe Mazrek kemi lexim të ulët, Atmaxhë, Nashec i epërm dhe Tupec kemi pusetat me ujë, Landovicë dhe

Jusuf Gervalla nuk kemi lexim të ujëmatësave si dhe në Kojush II xhami i thyer (ujematesi i demtuar). Pikat tjera janë nën monitorim dhe janë në gjendje të rregullt për këtë muaj.

* Poashtu në muajt Korrik-Shtator kemi pasur 7 rast për riparimin e ujëmatësave që janë sjellë nga vet konsumatorët, ekziston raporti i veçant.

1.6 Shërbimi i mirëmbajtjes - Servisimi i ujëmatësave: Korrik-Shtator, 2017

Ky sektor është në kombinim edhe me ekipin e mirëmbajtjes së pompave dhe detektimit.

Ky shërbim bën servisimin dhe kalibrimin ujëmatësave të profileve $\Phi(13-100)$ mm.

Njësia Operative	Profili Φ mm	Sasia / copë	Vërejtje
Prizren	1/2"	118	
	3/4"	248	
	1"	30	
	5/4"	1	
	6/4"	1	
	Gjithsejt:	398	
Suharekë	1/2"	0	
	3/4"	0	
	1"	0	
	Gjithsejt:	0	
Dragash	1/2"	17	
	3/4"	31	
	1"	0	
	Gjithsejt:	48	
Malishevë	1/2"	5	
	3/4"	26	
	1"	0	
	Gjithsejt:	31	

Totali: 477 copa

Plus:

-Leximi i ujëmatësave 2 herë në muaj.

-20 Ekspertiza

1.7 Raporti mbi cilësinë e ujit të pijes për Korrik-Shtator, nga Lab. i kompanisë

Raporti i aktiviteteve dhe analizat bakteriologjike, Korrik-Shtator, 2017

Shërbimi i përpunimit dhe kontrolli i kualitetit të ujit

Laboratori "Hidroregjioni Jugor"

Vëndi i marrjes së mostrave	Data	Përgjigjet	Nuk përgjigjet
1.KP,,Shadrvan''	06.07.	Po	
2.KP''Tyrbe'' afër ,,QMF nr-1''	06.07.	Po	
3.Kroi në ,,Emergjencia''	06.07.	Po	
4.ShF ,,Fatmir Berisha''	06.07.	Po	

5.QMF në „Arbanë”	06.07.	Po	
6.Kroi në „Koagulator”	10.07.	Po	
7.KP „Gani Tada”	10.07.	Po	
8.KP „Te Spitali”	10.07.	Po	
9.Kroi te xhamija „Tusus”	10.07.	Po	
10.Kp „Varrezat e Dëshmorëve”	10.07.	Po	
11.Kroi në „Filtiri-1” Dragash	12.07.		Jo
12. KP, Kuvendi Komunal, Dragash	12.07.	Po	
13. KP, KFOR-I Turk, Dragash	12.07.	Po	
14.Kroi në Caffë „Diti “ Zhur	12.07.	Po	
15.Sh F, „Dëshmorët e Greikocit”	13.07.	Po	
16.KP”Gani Tada”	19.07.	Po	
17.KP „Binbashi”	19.07.	Po	
18.KP „Tregu I Gjelbërt”	19.07.	Po	
19.KP „Adem Jashari”	19.07.	Po	
20.KP „Tregu I Bylmetit”	19.07.	Po	
21.KP”Spitali”	19.07.	Po	
22.Xhamija në „Banja e Malishevës”	20.07.		Jo
23.Kroi në Gjimnazin „Hamdi Berisha” Malishevë	20.07.		Jo
24.KP afër „BENA-FI”-të Suharekë	20.07.	Po	
25.Kroi në Gjimnazin „Jeta e Re” Suharekë	20.07.	Po	
26.KP „Gani Tada”	31.07.	Po	
27.KP „Qoraga”	31.07.	Po	
28.KP „Shadrvan”	31.07.	Po	
29.KP në „Praku në Dragoman”	31.07.	Po	
30.KP „Te Spitali”	31.07.	Po	
31.Kroi te Mulliri I vjetër	07.08..		Jo
32.KP”Shadërvan”	07.08.	Po	
33.KP”Te Tyrbja”	07.08.	Po	
34.KP”QMF” Jeta e Re	07.08.	Po	
35.KP”QMF” Arbanë	07.08.	Po	
36.KP”Gani Tada”	08.08.	Po	
37.KP”Dragoman”	08.08.	Po	
38.Qendra Sportive	08.08.	Po	
39.KP”Te Spitali”	08.08.	Po	
40.KP”Varrezat e Dëshmorëve”	08.08.	Po	
41.Koagulatori, Dragash	10.08.		Jo
42.KP”K.Komunal”	10.08.	Po	
43.KP”KFOR-I turk”	10.08.	Po	
44.Xhamia, Banjë e Malishevës	15.08.	Po	
45.Gjimnazi “Hamdi Berisha”, Malishevë	15.08.	Po	
46.ShTekn.”Skender Luarasai”, Suharekë	15.08.	Po	
47.KP”Benaf-I”, Suharekë	15.08.	Po	
48.Gjimnazi”Jeta e Re”, Suharekë	15.08.	Po	
49.KP”Kurillë:	22.08.	Po	
50.KP”Sinan pasha”, Shadërvan	22.08.	Po	
51.KP te Xhamia”Tabakhane”	22.08.	Po	
52.KP”Varrezat e Dëshmorëve”, 2x	22.08.	Po	(Është përsëritur)
53.ShF”Fatmir Berisha”	22.08.	Po	
54.KP”Shadërvan”	30.08.	Po	
55.Te Syla, Rest.	30.08.	Po	

56.KP"Binbashi"	30.08.	Po	
57.KP"Gani Tada"	06.09.	Po	
58.KP "Te Spitali"	06.09.	Po	
59.KP"Te Varrezat e Dëshmorëve"	06.09.	Po	
60.KP"Xhamia"Kurill	06.09.	Po	
61."Komora Mbledhëse"	14.09.		Jo
62.KP"Qoraga"	04.09.	Po	
63.Sh.f"Abdyl Frashëri"	14.09.	Po	
64.Sh.f"Haziz Tolaj"	14.09.	Po	
65.QMF"Arbanë"	14.09.	Po	
66."Pusi I Ri" Dobërdelan	15.09.		Jo
67."Koagulatori"Dragash	18.09.		Jo
68.KP"K.Komunal"	18.09.	Po	
69.KP"Kfori Turk"	18.09.	Po	
70.Cafe"Diti"Zhur	18.09.	Po	
71.KP"Benaf"Suharekë	20.09.	Po	
72.Gj."Jeta e Re" Suharekë	20.09.	Po	
73.Sh.T"Skënder Luarasi" Suharekë	20.09.	Po	
74.Gj."Hamdi Berisha"Malishevë	20.09.	Po	
75."Xhamia"Banjë	20.09.	Po	
76.Sh.f"Labinot Krasniqi"Mirush-Malishevë	20.09.	Po	
77.KP"Dragoman"	25.09.	Po	
78.Sh.f"Lekë Dukagjini"	25.09.	Po	
79.KP"Kurill"	25.09.	Po	
80.Embëltore"Elmedina",Dardani	25.09.	Po	
81."Albi Market" Kobaj	28.09	Po	
82.Sh.F."Luigj Gurakuqi"Nashec	28.09	Po	
83."Xhamia"Vlashnje	28.09	Po	
84."Xhamia,Atmaxhë	28.09	Po	

Aktivite tjera:

-Kontrollimi permanent të klorit residual në të gjitha pikat e furnizimit, kontrolli i burimeve dhe të stacioneve të klorifikimit;

-Riparimi i rregullatorit për klorifikim në objektin „Bunar-1” (rrotometri).

-Vizitë e KFOR-it Gjerman në laborator dhe në objektet e klorifikimit dhe në burime.

-Dezinfektimi i baseneve në Gjonaj (Rez. i ri) e Medvec dhe furnizimi me Hipoklorur të Natriumit si dhe futja në funksion e sistemit të klorifikimit si dhe edukimi i puntorëve që do kujdesen për procesin e klorifikimit.

-Furnizimi me reagjent për nevoja të laboratorit në Era-med, Prishtinë;

-Furnizimi i rregullt me Hipoklorit Natriumi, fshatrat, Zhur, Kabash I Hasit dhe Kushnin;

-Pranimi i ngarkesave me Klor Gas si dhe Hipoklorur të Natriumit.

-Vizita te disa konsumatorë që janë ankuar për shkak të kualitetit të ujit;

-Kontrolli permanent të Cl-rezidual në të gjitha pikat e furnizimit;

-Kontrolli i burimeve dhe tacioneve te klorifikimit:

-Intervenim në Mulli, eliminimi i defektit në rregullatorin për dozimin e klorit;

-Vizita e konsumatorëve që kanë parashtruar ankesë për cilësi të ujit, Rr.Jeta e Re (problem individual) dhe Rr.Leskoveci;

-Montimi i injektorit dhe pjesëve përcjellëse për klorifikim në Bunarlluk I, në O 300. Për shkak të mungesës së pjesëve për klorifikim është bërë kombinimi me pjesë të vjetëruar dhe është në funksion;

-Mbledhe me komisionin këshillues për konsumatorë.Kanë kërkuar informata në lidhje me cilësinë e ujit;

-Aktivizimi i klorifikimit në burimin Gjonaj, dhe edukimi i personelit për përcjelljen e procesit të klorifikimit;

- Marrja e mostrave në të gjitha Njësitë.
- Kontrollimi permanent të klorit residual, të burimeve dhe stacioneve të klorifikimit si dhe marrja e mostrave;
- Eliminimi i ujit në tërësi që ka dëpërtuar në sistemin e klorifikimit në Bunari I. Është bërë pastrimi i të gjitha paisjeve për klorifikim dhe pasi është terur mirë sistemin për klorifikim kemi aktivizuar;
- Rregullimi i dozimit dhe përcaktimit të klorit në 0 300 dhe 0 400 në Bunari I, 2x;
- Pranimi i sasisë së klorit Gaz dhe Ujë Zhaveli prej operatorit të ri;
- Furnizimi i rregullt të fshatrave, Zhur, Kushnin. Lubizhdë e Hasit dhe Sërbicë, me hipoklorur natriumi;
- Pranimi i pjesëve reserve për klorifikim nga ana e përfituesit të tenderit për furnizim me këto pjesë;
- Eliminimi i defektit në pompën për klorifikim për 0 600, te stacioni për klorifikim në Mulli (ndërrimi i kushinetave).

Analizat Bakteriologjike, ISHP-Prizren Korrik-Shtator/2017

Njësia	Lloji i ujit	Nr. i mostrave bakteriologjike	Nr. i mostrave që nuk përgjigjen
Prizren	Burim	04*	00
	Ujësjellës	209	00
Suharekë	Burim	02*	00
	Ujësjellës	28	00
Dragash	Burim	02*	00
	Ujësjellës	14	00
Malishevë	Burim	00	00
	Ujësjellës	27	00
Totali		286	00

*janë analizat e burimeve.

Numrin total i analizave në ujësjellës 278, dhe të gjitha analizat i përgjigjen standardeve.

1.8 Aktivitetet e Ujerave te Zeza, Korrik-Shtator, 2017

Faza e pare I e projektit

“Ndertimi i Kolektorit Kryesor”

- **Të dhënat Teknike**

-Gjithsejt gjatesia e kolektorit qe do te instalohet eshte rreth 5100m.

- Diematri i kolektorit fillon nga DN500mm deri ne DN1200mm ne hymje te ITUZ-se dhe DN 1000mm ne dalje te ITUZ-se. Tipi i gypit eshte HDPE i brinjezuar SN8(CL 8kN/m2) dhe Gize K9

- Kolektori do te vendoset ne rruge ne anen e djathte te rrjedhjes se Lumbardhit dhe do te vendoset ne vendin e kolektorit te vjeter, ku do te perfshije keto rruge: Enver Haradinaj, Remzi Ademaj, pjeserisht Wiliam Wolker, Rrugen magjistrale M25 deri tek ITUZ, ndersa vazhdimi i kolektorit nga rrethi i fshatit Hoqe e Qytetit deri tek kyqeja Jugore e Autostrades do te kaloje ne mes te rruges M25 pastaj nga ky pozicion do te vazhdohet deri tek kyqeja ne ITUZ.

Çmimi

-Vlera e punimeve sipas kontrates se nenshkruar ne mes te PASSAVNTE dhe KRU” Hidroregjioni Jugor” Sh.A eshte: 2,043,273.00 Euro.

Afati (data) i fillimit te punimeve

-Sipas planit dinamik te pershkruar ne kontrate punimet duhet te fillojne te Henen me 15.12.2014 dhe duhet te perfundojne te Henen me 12.12.2016, mirpo per shkak te vonesave ne rregullimin e pelqimeve dhe lejeve te cilat jane te domosdoshme per fillimin e punimeve kemi pasur ngecje ne fillimin e realizimit te punimeve ne teren.

-Perfundimisht pas marrjes se te gjitha pelqimeve dhe Lejes nga Drejtoria per Planifikim dhe Urbanizem punimet kane filluar me date 06.06.2015 pasi qe eshte bere furnizimi me material konform kontrates.

Progresi i punimeve ne Faza e pare I te projektit

Ne Pjesen A (Task A) deri me tani jane realizuar hapja e kanalit, vendosja e zhavorit, vendosja e gypave, mbulimi I kanalit te gjitha keto sipas detaleve te dhena ne projekt dhe ate;

Instalimi i Gypave te kolektorit 1265 m.

-Gypi DN800mm HDPE i brinjezuar SN8 (CL 8kN/m²) L=1215 m,

-Gypi DN1000mm HDPE i brinjezuar SN8 (CL 8kN/m²) L=1300 m,

Instalimi i pusetave nga P101 deri P151 gjithsej 150 puseta, si dhe te gjitha pjeset percjellese.



- Kane perfunduar punimet ne ndertim te pusetes shkarkuese (kaperderdhesit) CSO S1 tek rrethi i fshati Hoqe e Qytetit, ku ky kaperderdhes eshte ndertuar brenda trupit te rruges M25 dhe njeherit bene lidhjen e kolektorit ekzistues me ate te kolektorit te ri.



Fig 2. Punet ndertimore Task A, CSO 1

Fig 3. Punet ndertimore Task B, Rr Remzi Ademaj-Nga Hotel Theranda deri te Komuna Obligimet ndaj kontraktorit

Ne baze kontrates se nenshkuar ne mes te PASSAVANTE dhe KRU" Hidroregjioni Jugor" Sh.A eshte realizuar edhe pagesa e avansit me vler 20% te kontrates mjete keto te siguruar nga Qeveria e Republikes se Kosoves permes ministris se linjes MMPH.

Sa i perket furnizimit me material nga kontraktori ne si Hidroregjion kemi bere kerkesat e duhura ne MZHE per mundesine e lirit nga taksat doganore, i kemi derguar ne MZHE te gjitha dokumentet e nevojshme ne lidhje me mundesine e lirit nga Taksat doganore per pjesen qe do te financohet nga KfW.

Momentalish kane filluar punimet tek CSOS1g te Marashi dhe kolektori te lokacioni i ETC-se Eshte nenshkuar IPC 1-Fatura e pare per punekryerje te Fazes I nga ana jone dhe eshte derguar tek Passavante, e cila pastaj duhet te dergohet tek KfW pasi qe kjo pagese do te kryhet nga KfW.

Kontigjenti i dyte per Fazen I i furnizimit pas kerkeses sone dhe plotesimit te dokumentacionit perkates ne MZHE, eshte liruar nga TVSH-ja.

Ne muajin Prill kan filluar punimet per ndrrimin e gypit ne rrugen Remzi Ademaj ne pjesen prej Komunes deri tek Hotel Theranda, me nje gjatesi preh 475m , deri me tani kemi perfunduar afersisht 60% te ketije segmenti, njekohesisht eshte bere edhe ndrrimi gypit te ujesjellesit ne kete rruge. Eshte instaluar gypi i kanalizimit me je distance prej 30m dhe kycja ne kolektorin e ri.

Punimet jane duke vazhduar ne kete segment dhe shpresojme qe do te perfundojne sipa planit dinamik te paraqitur nga Kontraktori.

Ne fund te muajit Maj kan perfunduar punimet ne pjesen prej komunes deri tek Theranda te kolektorit te ujerave te zeza.

Sipas drejtorit te sherbimeve publike ne komunene Prizrenit, nuk do te jepet leja per zhvillimin e punimeve pr muajin Qershor, Korrik dhe Gusht, arsyeja shte pengesa ne qarkullimin unazor te qytetit si shkak i ngarkesave nga vizitat te cilat i ka qyteti i Prizrenit.

Gjate muajit qershor eshte dhene leja nga DSHP-ja ne Prizren per pjesen te Mulliri ne Tabahane, jane duke u zhvillur punimet sipas planit dinamik te parapare nga kontraktori.

Sa i perket Fazes 1 deri ne fund te vitit 2016 jane perfunduar rreth 90% e punimeve, si pune te cilat kane mbetur per vitin 2017 jane:

Disa pune finale ne Task B perfshire dhe kycjen ne rrjetin egzistues te Kanalizimit tek Gjykata Themelore.

Vazhdimi i Task A, Gypi Paj Pasi dhe Gypi shkarkues nga ITUZ-*ja deri ne Lumbardh

Pjesa nga shkarkimi i pare te 34-shi deri tek Kaperderdhesi ne Ralin,

Faza testuese e sistemit te projektit FAZA 1.

Sa i perket Pagesave te rregullta, pagesave per pune shtese (Varicion order), pagesave per shkak te vonesave (Claim-ave) pagesave per TVSh dhe Dogana, ende jane ne proces dhe PASSAVANTE i ka skaduar garancionet per Pagese te Avancit dhe Garancioni i performances, pa keto garancione valide Passavantit nuk do ti behet asnje pagese e radhes nga KfW-ja.

Si shtojce e pershkrimet te fazes 1 te projektit te ujerave te zeza per muajin Qershor:

Deri me tani kane mbetur pa u realizuar rreth 10% e punimeve, qe nenkutpon si shkak i mos shpronositimit nga ana e komunes e pjeses jashte Impiantit ku do te vendoset gypi shkarkues nga ITUZ deri ne Lumbardh nuk jane kryer punimet nga kontraktori, kontraktori ka bere furnizimin me gypat GRP te cilet do te vendosen ne ate pjese mirpo ende nuk jane vendosur, pjesea e incizimeve me CCTV ende nuk eshte perfunsuar edhe pse Klienta (HRJ) me kohe i ka dorezuar hartat e specifikuara se ku duhet te behet inspektimi me CCTV, si dhe pjesea ne fillimi te kolektorit pra ne afersi te Marashit me nje distance prej rreth 50 m e cila eshte lene qellimisht te realizohet parallel me propjektin e ndrrimit te gypit kryesor te ujit nga 40 burimet deri te Rezervoari SHPATI, si dhe kane mbetur disa imtesuara tjera te cilat sipas planit do te determinohen kur te behet inspektimi i kolektorit per pranimin teknik.

Vlene te theksohet se gjate takimeve javore dhe mujora ne mes te Kontraktorit te Fazes 1, Konsulences dhe Klientit (HRJ), eshte konstatuar se kontraktori nuk eshte duke realizuar punimet konform planit dinamik dhe i njejti pa kurrfar arsye kerkon mjete shtese te cilat ne si kompani kemi te drejte te mos i pranojme. Per me gjeresisht munde te informoheni permes minutave te takimeve, raportit periodik dhe raportit tremujor te cilin e perpilon Konsulenca e Projektit P2m dhe njoftohen KfW dhe te gjitha palet tjera te involvuara ne kete projekt.

Faza e dyte II e projektit:

“Dizajnimi dhe ndertimi i Impiantit per trajtimin e ujerave te zeza”

- Projekti ka të bëjë me dizajnimin dhe ndërtimin e ITUZ-së, per realizimin e ketij projekti me date:

05.05.2015 eshte nenshkruar kontrata ne mes te kompanise AQUALIA nga Spanja si dhe KRU”Hidroregjioni Jugor”Sh.A, vlere e kontrates eshte 10,354,512.41 EUR .

Sipas marrevshjes kontraktuale per kete porjket duhet te paguhet avanci me vlere prej 20% e vleres se kontrates, pagese te cilen duhet ta paguaj MMPH.

-Deri me tani konform marrevshjes speciale te reviduar nga ana e kontributit vendor jane paguar ne emer te avancit per Fazen II, 625,000.00 Euro kurse pjesa e mbetur duhet paguar nga KfW.

Bazuar ne Marrevshjen e vecant ne te cilen eshte qartësuar planifikimi i mjeteve per kontributin vendor dhe kontributin e jashtem, eshte riplanifikuar buxheti i kontributit vendor ku dhe sipas minutave te takimit te dates 14 Tetor 2015 te nenshkruar nga MMPH, Komuna e Prizrenit, HRJ dhe KfW eshte parapare:

Kontributi vendor i ndryshuar pas marrveshjes se reviduar me date 07.04.2017 i nenshkruar nga KfW, Komuna e Prizrenit dhe MMPH ka ndare kete buxhet:

2014	Euro	FAZA I	99,763.70
2015	Euro	Pjesa e pare e vitit FAZA I	374,275.82
2015	Euro	Pjesa e dyte e vitit FAZA II	625,000.00
2016	Euro		199,168.12
2017	Euro		2,400.000.00
2018	Euro		1,301,792.36
			=====
			5,000,000.00 EURO

Vlene te ceket se mjetet e shpenzuara nga MMPH per projektin e Fazes 2 gjate vitit 2017 deri me tani jane gjithsejt 202,377.80, mbetet qe deri ne funde te vitit 2017 te rriten aktivitetet e punes nga kontraktori ne menyre qe te munde te shfrytezohet komplet buxheti i vitit 2017.

Aktivitetet e ndërtimit Faza 2

Kontraktori ka finalizuar çështjet e mobilizimit dhe ato administrative. Faturat e pagesës së avansit eshte dorëzuar.

Tani kontraktori është duke punuar në projekt,

- përditësimi i trasesë (layout) së Impjantit për Trajtimin e Ujërave të Zeza në bazë të kërkesave të punëdhënësit,
- përgatitja e orarit të projektimit dhe planit dinamik është në progress,
- kordinimi për zhvendosjen e linjës së rrymës elektrike mbitokësore me KEDS-in,
- kordinimi i pikave kyqëse të furnizimit me rrymë për Impjantin për Trajtimin e Ujërave të Zeza me KEDS-in,
- kontraktori do të angazhojë një kompani për të bërë matjet gjeodezike.

Periudha e projektimit është 120 ditë. Për të shmangur vonesat për shkak të dokumenteve jo të kënaqshme të projektit, është pajtuar që të dorëzohen projektet në pako.

Pakoja e parë – Projekti Konceptual i Azhurnuar u dorëzua me 24 Korrik

- Që përbëhet nga një vizatim i trasesë (layout), P&ID, profil hidraulik.

Pakoja e dytë – Projekti Kryesor pritët me datën 30 Shtator

- Vizatimet që kërkohen për marrjen e lejes për projektet e kategorisë III, p.sh. projektet civile për të gjitha strukturat dhe njësitë, të gjitha vizatimet layout (të përgjithshme, gypat, rryma, rrugët, hapësira, etj), vizatimet e azhurnuara të projektit konceptual. Ku kjo pako eshte prezantuar ne takimi e fundit te mbajtur ne HRJ ne fillim te muajit Nentor 2015

Pakoja e tretë – Projekti i Detajuar pritët të jetë pjesërisht krahas me progresin në ndërtim.

- Vizatimet detale që kërkohen për ndërtimin e secilës njësi/ndërtesë/strukturë, duke përfshirë kalkulimet statilke, lista e paisjeve etj. (krahas progresit të projektit).

- Ne takimin e fundit gjate muajit tetor kemi patur nje takim me kontraktorin e Fazes II dhe Konsulencen ku dhe kemi diskutuar ne lidhje me shtrirejen-situacionin e brendshem te impiantit, qe nenkutpon metoden e trajtimit, shtrirejen e objekteve administrative dhe percjellese, dhe pritet miratimi nga ana e HRJ-se.
- Punëdhënësi HRJ ka shprehur gadishmërinë për t'i asistuar Kontraktorit në të gjitha çështjet për të marrë lejet e kërkuara. Ligjet relevante dhe udhëzimet administrative iu janë dhënë Kontraktorit.



Pamja e ITUZ-se ne 3D

- Per shkak te pengesave nga pronaret e shpronosuar nuk ka aktivitete të ndërtimit deri më tani
- Ne se bashku me konsulencen dhe kontaktorin ne nje takimi ne zyren e DSHP-se dhe permes nje shkrese elektronike e kem njoftuar DSHP ne komunen e Prizrenit, per pengeset qe i kemi nga pronaret e shpronosuar te lokacionit ku do te ndertohet ITUZ dhe kemi kerkuar nga DSHP si bartese e projektit per shpronosim qe te ndermarre masat e duhura qe mos te ngecim me projektin ne fjale pasi qe cdo vonese do te reflektoje ne kosoton e projektit si dhe do te rrezikoj investimin ne pergjithesi.
- Pas bisedes telefonike qe kam pas me zyrtarin komunal ne zyren e pronave ne komunen e Prizrenit, z. Gursel Skenderi, me eshte thene se pa u paguar edhe centi i fundit tek pronaret ne nuk kemi te drejte qe pronat e tyre ti bartim tek Komuna.
- Sa i perket lejes se ndertimit te cilen duhat ta kerkojme tek Departamenti i ndertimit ne MMPH, paraprakisht duhet nxjerre dokumenti i VNM-se , i cili po ashtu kerkon kriterin kryesor shpronosimin perfundimyatre te lokacionit, prandaj ne rast se kemi pengesa ne pagesen e pronarve, komuna e prizrenit duhet te krijoj nje KONTO MIREBESIMI ne te cilen duhet te derdhe te gjitha mjetet e parapare per shpronosim dhe ne momentin qe do ta kemi kete dokkument do te fillohet me perpilimin e VNM-se si kusht kryesor per posedimin e lejes se ndertimit nga MMPH.
- Perpos takimeve per mbarevajtje te punimeve nuk kemi patur ndonje progres te theksuar ne lidhje me Projektin ne fjale,
- Pas takimit me Drejtorin e sherbimeve publike ne nje konference i njeiti gojarisht me tha qe sa i perket kontos se mirebesimit ajo do te nxjerret nga komuna vitin e ardhshem ne fillim te 2016-tes.
- Pronat e shpronosuara tani me jane bartur ne emer te Komunes se Prizrenit dhe pritet qe shume shpejt ky lokacion te na jepet ne shfrytezim ne si KRU"HRJ" me crast dhe do te kemi mundesi qe ti plotesojme kushtet per leje te ndertimit ne MMPH.
- Per shkak te ketyre vonesave ne kemi hyre ne obligime shtese ndaj kontraktorit AQUALIA afersisht 170,000.00 euro.
- Ne me kohe i kemi bere kerkesat per paisje me te gjithe dokumentacionin i cili duhet te pergaditet nga organet komunale dhe qendrore per Fazen 2 te ketije projekti.

Pas takimit javor qe kemi pas me kontraktorin e Fazes 2 dhe Konsulencen e kemi perpiluar nje plan se kur munde te merret leja e ndertimit nga MMPH dhe kur munde te kemi casje legale ne vendin ku do te ndertohet ITUZ.

Sipas ecurive te procedurave ne kemi parapare qe me se largu deri me daten 15 Korrik 2016, kontraktori munde te filloje me mobilizimin dhe rrethomin e lokacionit ku do te ndertohet ITUZ.

Per ecurine e komplet projektit kemi ne dispozicion Raportin Periodik te cilin e perpilon Konsulenca dhe e dergon tek KRU"HRJ dhe KfW.

Pas dorezimit te gjithë dokumentacionot per kushtet ndertimore per ITUZ-ne, MMPH ka konkluduar se fillimisht do te leshohen Kushtet ndertimore vetem per te filluar me mobilizimin e puneve te cilat do te behen ne lokacionin e ITUZ-se, koha kur do te leshohen kushtet ndertimore eshte me 16 Shtator, 2016, pas kesaje do te aplikohet per leje ndertimore e cila nenlupton fillimin e ndertimit te ITUZ-se.

Kemi korespondenca te rregulltga me KfW dhe Konsulencen ne lidhje me Pagesat, taksat, pelqimet etj. Per te dy fazat kemi Raportet Periodike te pergaditura nga Konsulenca.

Per shkak te Lejes se ndertimit ende nuk kemi mundesi te fillojme punimet ne Fazen 2 te Projektit.

Edhe ne muajin Tetor nuk ka ndonje levizje ne aspektin e fillimit te punimeve ne Fazen 2 te projektit te ujerave te zeza, per mkmentin ende nuk kemi ndonje levoizje nga Komuna e Prizrenit per 11 parcelat qe menaxhohen nga AKP-ja, te cilat duhet te barten ne emer te Komunes se Prizrenit.

Sa i perket fillimit te punimeve per Fazen 2, Kontraktori me daten 20.12.2016, ka filluar me punet pergaditore.

Sa i perket pagesave per vonesa ndaj AQUALIA-s, ne kemi pranuar pagesat prej 01 deri ne 08, dhe prej 09 deri 11 me te gjitha miratimet e duhura, me keto kerkesa eshte njoftuar edhe DSHP-Komuna e Prizrenit e cila dhe ka ndare sipas marrevshjes 600,000.00 Euro te cilat tani me jane transferur ne llogarine e KRU"Hydroregjioni Jugor".

Per me gjeresisht posedojme raportin Periodik nga Kryetari i Komitetit te Projektit Lulzim Paçarizi.

Perpos perhkrimin te projektit nga muajt paraprak, po raportojme Si shtojce e pershkrimin te fazes 2 te projektit te ujerave te zeza per muajin Qershor:

Edhe perkunder nje marrveshje interne (gjentelmene) ne mes te kontraktorit, Konsulences dhe HRJ-se dhe perfaqesuesve te MMPH-se (*ekzistojne minutat e takimit*) qe projekti te filloje me 20 dhjetor te vitit 2016 ku per shkak te mungeses se lejes se ndertimit, jemi marr vesh qe permes shkresave te kryhen vetem punet pergaditore qe nenkupton rrafshimin e terrenit, hapjen e rrugeve, ndertimin e zyreve te perkoheshme, sigurimine perkoheshem te furnizimit me uje, sigurimin e perkoheshem te furnizimit me energji elektrike etj, ne nga kjo marrevshje jemi dakorduar qe punimet te fillojne dhe te mos kemi fare ndalesa pra te fillojne punimet edhe me germimet tjera me vendosjen e veprave te betonit ku do te instalohen paisje dhe pajime sipas projektit, mirpo kontaktori i fazes 2, ka hezitur ta beje nje gje te tille duke u thirrur ne mungesen e lejes se ndertimit, gje qe nuk do te pranohet nga ana jone. Kontraktori ka perfunsuar rreth 90% te puneve pergaditore te cilat dhe i jane paguar permes IPC1 dhe IPC 2, mirpo ka qene dashte te vazhdoje me punimet tjera e jo te thirret ne mungesen e lejes se ndertimit.

Sa i perket fillimit te impementimit te projektit te faza e trajtimit primar qe nenkupton vendosjen e paisjeve te trajtimit fizik, kontraktori pretendon se ka pengesa nga Instituti arkeologjik i Kosoves i cili edhe pse ka leshuar pelqimin per vazhdimin e procedurave per nxjerrjen e lejes se ndertimit i njeiti ne pelqim ka cekur se ne rast te nevojës perurvejim te karakterit te shpetimit ata munde te fillojne germimet ne lokacion, te njejtit kane filluar germimet, mirpo ne munges te fondeve te duhura sipas tyre nuk kane mundesi te shpejtojne punimet.

Kontraktori arsyetohet se jane duke e penguar keto germime, mirpo sipas nesh nuk qendron kjo gje pasi qe kontraktori ende nuk ka perfunduar projektin detal perfundimtar i cili duhet te shqyrtohet te vuloset dhe te nenshkruhet nga palet, e pastaj te filloje me implementimin e projektit.

Duhet cekur se kushtet ndertimore jane dhene nga MMPH dhe ne si klient garantojme se me se largu deri ne gjysmen e muajit qershor do te leshohet edhe leja ndertimore nga MMPH.

Sipas dokumentacionit te kontartes kontrata me AQUALIA & Hidroterm skadon ne fund te muajit MAJ, nga konsulenca kemi kerkuar qe te inicohen procedurat e nevojshme per vazhdimin e kontrates per Fazen 2.

Ne muajin qershor eshte marre Leja e ndertimit nga MMPH, me te cilen konstatohet se munde te fillojne punimet brenda afatit prej 9 diteve ne Fazen 2 te projektit, kemi disa pengesa te vogla ne lokacionin e ITUZ-se pasi qe grupet arkeologjike jane duke vazhduar punimet per ruajtjen e mbetjeve te mundshme arkeologjike.

Per me gjeresisht ekzistojne raportet periodike dhe tremujore te perpiluara nga konsulenca e projektit P2m Berlin, ku njoftohen KfW dhe te gjitha palet tjera te projektit.

Sa i perket progresit te punimeve ne Fazen 2 gjate muajit Korrik, kontraktori eshte duke zhvilluar punimet konform planit dinamik te pershkruar ne kontrfate, kemi patur disa pengesa te vogla nga Instituti Arkeologjik i Kosoves i cili eshte duke zhvilluar germime me karakter shpetimi te mbetjeve te mundshme arkeologjike, ne si kompani kemi njoftuar te gjitha instancat relevante per mundesine e mbulimit te koston se ketyre germimeve, mirpo deri me tani nuk na eshte pergjigjur askush, kemi njoftuar edhe banken Gjermane KfW dhe kemi kerkuar nga ta qe permes fondit te rimbursuar nga Komuna e Prizrenit te behet i mundur mbulimi i kesaje kostoje, te njejtit jo formalisht na kan thene se projekti nuk ka fonde per mbulimin e kesaje kostoje. Punimet jane duke u zhvilluar dhe ne te ardhmen munde te kemi pengesa ligjore nga Instituti Arkeologjik i Kosoves, mirpo pengesa tenike nuk kemi por per arsye te pageses se koston kemi marr disa njoftime nga IAK te cilat munde te na paraqesin probleme administrative.

Ju lutemi qe ne cfardo kohe dhe pa kurrfar hezitimi munde te kerconi sqarime shtese ne lidhje me kete projekt nga Kryetari i Komitetit te ketije projekti Lulzim Paçarizi.

Masat Shoqeruese (Asistenca Teknike):

Ky projekt eskuzivisht eshte i finnacuuar nga Qeveria Gjermane si grant i paster dhe si qellim kryesor ka mbeshtetjen e projektit te Ujerave te zeza per fazen 1 dhe Fazen 2.

Kontraktori i perzgjedhur per implmentimin e ketije projekti eshte kompoania Gjermane DORSCH nga Gjermania dhe ajo vendore KIWER nga Prishtina,

Vlera fillestare e ketije projekti eshte 721,000.00 euro e percjellur me opsionet 3 dhe 4 te cilat munde ta rrisin vleren e ketije projekti.

Projekti ka filluar me date 07.03.2017 dhe ndahet ne dy faza te Impmenetimit:

- Faza 1 Ndertimi Institucional (24 muaj)
- Faza 2 Mbeshtetje per Operimet e FTUZ (18 muaj)

Detyrat Speciale te Fazes 1

- Hartimi i Strategjise se Tarifave
- Pergatitja e Konceptit te Menagjimit te Llumit
- Detyrat Shtese (opcionale)
- Te percaktohet gjate fazes nismetare

Mbeshtetja per Operimet e FTUZ-Faza 2

- Mbeshtetje e stafit gjate leshimit ne funksion te ITUZ-se
- Organizmi i nje vizite studimore (opcionale)
- Detyrat Shtese (opcionale)
 - Te percaktohet gjate fazes nismetare,

Mbi bazen e kesaje qe u tha me larte, konsulenca e ketije projekti ka perpiluar nje raport fillestar mbi gjendjen egzistuese te kompanise ne te gjitha resoret dhe ka parapare nevojten se ku do te kete nevojte me shume te intervenohet me trajnime dhe investime, si dhe ka parapare qe te aprovohen opsionet shtese, ky dokument si draft eshte derguar ne kfW, mirpo KfW ka kerkuar sqarime shtese, te cilat sqarime jane duke u shqyrtuar nga kontraktori ne koordinim me klientin (HRJ) dhe pasi qe raporti fillestar te kompletohet si Raport Final do te kerkohet miratimin nga KfW.

Ne kuader te ketije projekti gjate muajit korrik jane organizuar disa Workshope ne GIS dhe ne Financa si dhe eshte pergaditur kostoja e mundshme te cilen munde ta kete ITUZ gjate operimit, keto te dhena jane derguar ne ARRU permes Plan Biznesit Rregullator dhe do te inkorporohen ne tarifa sidomos gjate vitit 2019 dhe 2020 atehere kur do te filloj te operoj ITUZ-ja

Gjate muajit shtator punimet kan vazhduar conform planin dinamik, per momentin punimet arkeologjike kan ngecur per shkak te se ende nuk eshte kryer pagesa sipas kerkeses se IAK.

Per cdo gje tjetër në lidhje me këto projekt mund të kenë kontaktin në cdo kohë.

1.9 Aktivitetet e Njesive Punuese

Aktivitetet mujore Korrik-Shtator, 2017 – Njesia Prizren

*Furnizimi me ujë: ka qenë i rregullt në përgjithsi, përveq në disa zona ku ka reduktime dhe atë: në zonat e larta të qytetit në të cilat kemi reduktime të planifikuara.

*Prodhimi i ujit: në TM-3 janë prodhuar 3,813,140.00 m³ ujë ose 479.7 l/s dhe kjo sasi ka kushtëzuar furnizim të rregullt për të gjithë konsumatorët përveq në lagjet me sistem pompimi Bazhderhanen, Dardanin dhe pjesën e epërme të Tusuzit.

*Humbjet e ujit: humbjet e ujit arrijnë në 55.42 % për shkak të rrjetit të vjetër të ujësjellësit dhe ndërhyrjeve të pa legalizuara.

*Operacionet e mirëmbajtjes së ujësjellësit dhe kanalizimit:

Aktivitetet mujore janë paraqit në mënyrë tabelare.

Gjatë muajve Korrik-Shtator: janë shqyrtuar gjithsej **740** ankesa dhe të gjitha kanë përfunduar me eliminimin e defekteve në ujësjellës dhe kanalizim.

Në rrjetin e ujësjellësit janë bërë **541** aktivitete, ndërsa në rrjetin e kanalizimit **199** raste.

Gjithsej aktivitete në ujësjellës Korrik-Shtator			
1	Defektet në rrjetin sekondar	493	defekte
2	Defektet në rrjetin primar	57	defekte
3	Defekte në komplet rrjetin	550	defekte
4	Bartja e ujit me cistern	384	m ³
5	Pastrimi dhe fryerja me kompresor	34	raste

Gjithsej aktivitete në kanalizim Korrik-Shtator			
1	Kontroll i pusetes	642	copë
2	Pastrim i pusetes	307	copë
3	Kontroll i kanalizimi	10276	metra
4	Pastrim i kanalizimi	6996	metra
5	Ndërrim i pusetes	1	copë
6	Ndërrim i kanalizimi	81	metra

Trajtimi dhe klorifikimi:

Këto veprime bëhen pa ndërprerje dhe analizat e ujit nga Enti Higjienik Regjional janë në bazë të raporteve mujore.

Shërbimi i përpunimit dhe kontrollit të kualitetit të ujit

- Përcjellja përmanente e procesit të klorifikimit në qytet dhe regjion (fshatra dhe sipas nevojës edhe në njësit tjera si Suharekë, Malishevë e Dragash).
- Marja e mostrave në qytet, njësi (si „Hidroregjion Jugor”) dhe në Fshatra të cilat menagjohen nga ana jonë dhe punimi i tyre në laboratorin tonë.
Mostrat janë marrur si vijonë:
- Marrja e mostrave Fiziko-Kimike
- Marrja e mostrave Bakteriologjike

Aktivitetet mujore Korrik-Shtator, 2017 - Njesia Suharekë

* *Furnizimi me ujë, Korrik-Shtator* - ka qenë me reduktime sipas orarit: qyteti ka pasur furnizim 24 orë. Furnizim jo të mirë për arsye të sasisë së vogël të ujit në burime dhe rritjes së kërkesave për ujë kanë fshatrat: Doberdelan, Samadraxhë dhe Studenqan. Në këtë muaj në fshatin Doberdelan janë përfunduar punimet në hapjen e pusit dhe testimi i tij dhe është normalizuar furnizim me ujë.

* *Analizat e ujit, gjatë muajve Korrik-Shtator - 2017* - janë bërë 28 mostra të ujit të pijes nga Institutit i Shëndetit Publik, 28 prej të cilave i përgjigjen standardeve (ISHP).

* *Rregullimi i defekteve - Korrik-Shtator - 2017* - janë rregulluar gjithsejtë 97 defekte, 90 defekte në rrjetin e ujësjellësit dhe 7 deblokime të kanalizimeve si dhe janë rregulluar 30m² kubëza në ato lokacione ku më herët është intervenuar për rregullim e rrjedhjeve të ujit.

* *Rritja e sasisë së ujit (Vendosja e pompave)*

Janë nxjerr nga pusët pompat 2 herë Doberdelan dhe 1 herë në Samadraxhë, 2 pompat Nr.1 dhe Nr.3 në S.P- Samadraxhë janë zbritur në puse për 15m' për arsye të uljes së nivelit të ujit nëntokësor është bërë kyçja e dy puseve Nr.1 dhe Nr.2 në gypin Ø450mm të Pusi Atit, janë riparuar pompat në këto lokacione: (Pusi Nr.1 SP-Pusi, Pusi Nr.2 SP-Fidanishte, Pusi Nr.2 dhe Nr.3 SP- Krisma) rritja e sasisë së ujit për qytet, (Pusi Nr.2 dhe Nr.3 S.P- Samadraxhë) rritja e sasisë së ujit për fshatin Samadraxhë si dhe janë pastruar rezervaret në fshatrat: Savrovë dhe Doberdelan.

* *Shpimi i pusit në fshatin Doberdelan*

Në bazë të marrëveshjes mirëkuptimit për bashkëfinancim e nënshkruar në mes Komunës së Suharekës dhe KRU" Hidraoregjioni Jugor" Sh.A , është hapur pusi në thellësi H=156m' dhe janë vendosur gypat në puse me diametër Ø175mm PVC në thellësi H=150m' është vendosur pompa në thellësi H=115m' me kapacitet 9.3kw, sasia e ujit e cila dërgohet në rezervar 3.0 l/s

Aktivitetet mujore Korrik-Shtator, 2017 – Njesia Malishevë

**Furnizimi me ujë gjatë muajve, Korrik –Shtator- 2017* – ka qenë i mirë në zonat e shërbimit, kemi pasur një numër mjaft të madh defekteve në të dy rrjetet si dhe defekte mjaft të shpeshta dhe ndërprerje të rrymës të pompave si: në Banje dhe në Gurbardh.

Probleme me të mëdha në furnizim ishin në fshatrat: Carrall, Drenoc , Bella. , Dragobil, Maxharr dhe Turjak.

**Analizat e ujit, Korrik – Shtator - 2017* - janë realizuar 27 mostra të analizave bakteriologjike dhe 27 mostra të analizave fiziko-kimike dhe sipas rezultateve të gjitha iu kanë përgjigjur standardeve.

**Aktivitetet lobimi* - kontakte të rregullta me perfaqësuesit e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, atë të Urbanizimit si dhe me Drejtorin e Financave.

**Rregullimi i defekteve, Korrik – Shtator - 2017-* rrjeti primar 67 defekte, rrjeti sekondar 45 defekte, deblokimi i kanalizimeve 31 ndërhyrje dhe 3.5 km kanal të pastruar, ujëmatësia të ndërruar 32, ujëmatësia të montuar 19, ankesat teknike 13, ankesat komerciale 24, kyçje të reja 30, amvisëri 27, lokale 3, institucione 1, njoftime për shkyçje 25, procesverbale për pagesë 45, verifikim të ujëmatësive 487, ri programim të borxhit kontrata 35, bllobim të ujëmatësive 317.

Aktivitetet mujore Korrik-Shtator, 2017 - Njesia Dragash

*Furnizimi me ujë ka qenë i rregullt në përgjithsi, këtë situat stabile e kanë mundësuar aktivitetet të cilat kanë ndodhë gjatë këti muaji, fillimisht me sigurimin e mjaftushëm të ujit për trajtim, pastrimin e pusëve dhe punë tjera në kaptazhë në fshatin Radesh. Është pastruar edhe kaugullatori.

*Trajtimi i ujit (sendimentimi,kaugulimi,filtrimi dhe klorizimi) është bërë në vazhdimsi.

*Aktivitete nga ekipi teknik në operativë janë bërë këto: 35 raste sanim në rrjetin e ujësjellësit, 27 ndrrime të ujëmatsave, 41 pastrim dhe kontrolle të ujëmatsave, 13 montim i ujëmatesit të ri, 11 kyqje në rrjetin e ujësjellësit, 2 sanime në rrjetin e kanalizimit, 30 m.debllokime dhe pastrime në rrjetin e kanalizimit, 22 angazhime tjera të ekipit teknik.

*Punët në administratë janë të azhuruara sipas rregullave që i aplikon kompania duke i përfshirë punët nga lëmia e financave dhe atyre të administratës së përgjithëshme.

*Këto aktivitete e përfshijnë zonën e veprimit në Dragash, në fshatin Pllavë, në fshatin Shajne dhe në fshatin Brezne. *Prodhimi i ujit, Korrik-Shtator - janë prodhuar 259,668.00 m³ ujë dhe kjo sasi ka kushtëzuar furnizim të rregullt për të gjithë konsumatorët.

*Humbjet e ujit, Korrik-Shtator - arrijnë rreth 82.50 % për shkak të rrjetit të vjetëruar të ujësjellësit

II. RAPORT I SHËRBIMIT RAJONAL PËR KONSUMATORË

2.1 NUMRI I FATURAVE TË LËSHUARA

KORRIK-SHTATOR 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN

2017					
No.	Të dhënat	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	KORR- SHTAT 2017
1	Shtëpiak	38,902	39,027	39,216	39,216
2	Ndryshimi		125	189	314
3	Ndryshi. %		0.3	0.5	0.8%
4	Kome.-Indu.	5,365	5,376	5,381	5,381
5	Ndryshimi		11	5	16
6	Ndryshi. %		0.2	0.1	0.3%
7	Institucional	447	447	446	446
8	Ndryshimi		-	(1)	(1)
9	Ndryshi. %		-	(0.2)	-0.2%
10	TOTAL	44,714	44,850	45,043	45,043
11	Ndryshimi		136	193	329
12	Ndryshi. %		0.3%	0.4%	0.74%

02 - NUMRI I FATURAVE TË LËSHUARA

TM1- TM2- TM3-2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A - PRIZREN

TM1- TM2- TM3- 2017				
No.	Të dhënat	TM1-2017	TM2-2017	TM3-2017
1	Shtëpiak	38,411	38,851	39,216
2	Ndryshimi		440	365
3	Ndryshimi në %		1.15%	0.94%
4	Kome.-Indu.	5,245	5,304	5,381
5	Ndryshimi		59	77
6	Ndryshimi në %		1.1	1.5
7	Institucional	462	505	446
8	Ndryshimi		43	(59)
9	Ndryshimi në %		9.3	(11.7)
10	TOTAL	44,118	44,660	45,043
11	Ndryshimi		542	383
12	Ndryshimi në %		1.2	0.9

AKTIVITETET KRYESORE

- Janë regjistruar dhe legalizuar konsumatorët në zonën e shërbimit në njësin e Prizrenit
- Në secilin tremujor kemi rritje të konsumatoreve si rezultat i kyqjes në rrjet të konsumatorëve në zonën e shërbimit.

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Një numër i konsumatorëve kyqen në rrjet pa pëlqime paraprake dhe nuk vendosin ujëmatës
- Pamundësia e zgjerimit të zonës së shërbimit edhe në fshatra mbrenda zonës së shërbimit

MASAT E PROPOZUARA

- Rritja e konsumatorëve si rezultat e legalizimit, pëlqimeve për kyqje dhe arrjes në menaxhim edhe të fshtratve që vetmenaxhohen
- Pas regjistrimit , konsumatorëve pa vonese të ju dergohet fatura për shërbimet e ujesjellsit dhe kanalizimit

2.2 FATURIMI - m3
KORRIK-SHTATOR 2017
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

2017					
No.	Të dhënat	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	KORR- SHTAT 2017
1	Shtëpiak	603,320	621,458	583,085	1,807,863
2	Ndryshimi	-	18,138	(38,373)	
3	Ndry. %	-	3.0	(6.2)	
4	Kome.-Indu.	53,507	63,805	54,182	171,494
5	Ndryshimi	-	10,298	(9,623)	
6	Ndry. %	-	19.2	(15.1)	
7	Institucional	45,842	47,205	64,945	157,992
8	Ndryshimi	-	1,363	17,740	
9	Ndry. %	-	3.0	37.6	
10	Pa pagese	3,875	4,055	4,722	12,652.0
11	TOTAL	688,762	715,864	686,890	2,137,349
12	Ndryshimi		27,102	(28,974)	
13	Ndry. %		3.9	(4.0)	

FATURIMI - m3
TM1 - TM2- TM3 -2017
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

TM1-TM2-TM3-2017				
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	TM3- 2017
1	Shtëpiak	1,402,991	1,533,264	1,807,863
2	Ndryshimi	-	130,273	274,599
3	Ndry. %	-	9.3	17.9
4	Kome.-Indu.	117,090	135,329	171,494
5	Ndryshimi	-	18,239	36,165
6	Ndry. %	-	15.6	26.7
7	Institucional	156,015	154,799	157,992
8	Ndryshimi	-	(1,216)	3,193
9	Ndry. %	-	(0.8)	2.1
10	Pa pagese	10,595	11,392	12,652
11	TOTAL	1,676,096	1,823,392	2,137,349
12	Ndryshimi		147,296	313,957
13	Ndry. %		8.8	17.2

AKTIVITETET KRYESORE

- Rritja e numrit të konsumatorëve ka ndikuar edhe në rritjen e faturimit në m³
- Në secilin tremujor kemi rritje të faturimit si rezultat i rritjes së numrit të konsumatorëve dhe rritjes së harxhimit sezonal

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Pamundësia e vendosjes së ujëmatësve te të gjithë konsumatorët dhe rritjes së faturimit të matur
- Keqpërdorimi i ujit të pijes, lidhjet jashtë orës kanë ndikuar që edhe faturimi i ujit të jetë më i vogël

MASAT E PROPOZUARA

- Rritja e numrit të konsumatorëve me ujëmatës, faturimi i të gjithë konsumatorëve të cilët kyqen në rrjet.
- Të gjithë konsumatorët të faturohen bazuar në hargjimin real (jo paushall), me lexim

2.3 FATURIMI - €
KORRIK-SHTATOR 2017
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

2017					
No.	Të dhënat	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	KORRIK-SHTAT. 2017
1	Faturimi-€	382,663.71	400,865.04	392,095.70	1,175,624.45
2	Total- Shte.	286,310.35	295,387.17	279,884.47	861,581.99
3	Ndryshimi		9,076.82	(15,502.70)	
4	Ndry. %		3.2%	-5.2%	
5	Total- kome.	63,599.21	69,373.80	69,468.41	202,441.42
6	Ndryshimi		5,774.59	94.61	
7	Ndry. %		9.1%	0.1%	
8	Total-Inst.	32,754.15	36,104.07	42,742.82	111,601.04
9	Ndryshimi		3,349.92	6,638.75	
10	Ndry. %		10.2%	18.4%	
11	Te tjera	4,568.33	17,057.70	8,441.55	30,067.58
12	Total	387,232.04	417,922.74	400,537.25	1,205,692.03
13	Ndryshimi		30,690.70	(17,385.49)	
14	Ndry. %		7.9%	-4.2%	

FATURIMI - €
TM1 - TM2-TM3-2017
K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

TM1-TM2-TM3-2017						
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	TM3- 2017	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI- %
1	Faturimi-€	958,276.31	1,028,040.36	1,175,624.45	147,584.09	14.4%
2	Total- Shte.	695,185.51	745,256.22	861,581.99	116,325.77	15.6%
5	Total- kome.	151,008.15	168,651.68	202,441.42	33,789.74	20.0%
8	Total-Inst.	112,082.65	114,132.46	111,601.04	(2,531.42)	-2.2%
11	Te tjera	24,647.95	18,932.95	30,067.58	11,134.63	58.8%
12	Total	982,924.26	1,046,973.31	1,205,692.03	158,718.72	15.2%

FATURIMI- Mesatar - €

KATEGORIA	TM1-2017	TM2-2017	TM3-2017	NDRYSHIMI	NDRYSH.. %
AMVISERI	6.06	6.41	7.36	0.94	14.74
BIZNES	9.59	10.63	12.56	1.92	18.09
INSTITUCIONE	72.81	75.54	83.29	7.76	10.27
TOTAL	7.26	7.69	8.73	1.04	13.52

AKTIVITETET KRYESORE

- Rritja e numrit të konsumatorëve ka ndiku edhe në rritjen e faturimit edhe në euro
- Në secilin tremujor kemi rritje të faturimit në euro si rezultat i rritjes së numrit të konsumatorëve dhe rritjes së harxhimit sezonal

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Pamundësia e vendosjes së ujëmatësve te të gjithë konsumatorët dhe rritjes së faturimit të matur
- Keqpërdorimi i ujit të pijes, lidhjet jashtë orës kanë ndikuar që edhe faturimi i ujit të jetë më i vogël

MASAT E PROPOZUARA

- Rritja e numrit të konsumatorëve me ujëmatës, faturimi i të gjithë konsumatorëve të cilët kyqen në rrjet.
- Të gjithë konsumatorët të faturohen bazuar në hargjimin real (jo paushall), me lexim

2.4 ARKËTIMI -€

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A – PRIZREN

2017					
No.	Të dhënat	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	KORRIK- SHTATOR 2017
1	Total- Shtëpiak	249,724.74	341,538.23	258,948.80	850,211.77
2	Ndryshimi		91,813.49	(82,589.44)	
3	Ndry. %		36.8%	-24.2%	
4	Total-Komercial-Industrial	45,339.39	48,955.69	44,128.36	138,423.44
5	Ndryshimi		3,616.31	(4,827.33)	
6	Ndry. %		8.0%	-9.9%	
7	Total Institucional	47,870.71	31,016.27	29,300.96	108,187.94
8	Ndryshimi		(16,854.44)	(1,715.31)	
9	Ndry. %		-35.2%	-5.5%	
10	Total - ujë	342,934.84	421,510.20	332,378.12	1,096,823.16
11	Ndryshimi		78,575.36	(89,132.07)	
12	Ndry. %		22.9%	-21.1%	
13	Te tjera	8,616.95	14,619.51	4,916.28	28,152.74
14	Ndryshimi		6,002.57	(9,703.23)	
15	Ndry. %		69.7%	-66.4%	
16	TOTAL	351,551.78	436,129.71	337,294.40	1,124,975.90
17	Ndryshimi		84,577.93	(98,835.31)	
18	Ndry. %		24.1%	-22.7%	

ARKËTIMI -€

TM1 - TM2 - TM3 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A – PRIZREN

TM1 - TM2 - TM3- 2017						
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	TM3- 2017	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI- %
1	Total- Shtëpiak	721,744.08	676,282.43	850,211.77	173,929.34	25.7%
2	Ndryshimi		(45,461.65)	173,929.34		
3	Ndry. %		-6.3%	25.7%		
4	Total-Komercial-Industrial	108,182.76	108,747.27	138,423.44	29,676.17	27.3%
5	Ndryshimi		564.51	29,676.17		
6	Ndry. %		0.5%	27.3%		
7	Total Institucional	123,504.99	106,159.03	108,187.94	2,028.91	1.9%
8	Ndryshimi		(17,345.96)	2,028.91		
9	Ndry. %		-14.0%	1.9%		
10	Total - ujë	953,431.83	891,188.73	1,096,823.16	205,634.43	23.1%
11	Ndryshimi		(62,243.10)	205,634.43		
12	Ndry. %		-6.5%	23.1%		
13	Te tjera	13,084.10	13,510.77	28,152.74	14,641.97	108.4%
14	Ndryshimi		426.67	14,641.97		
15	Ndry. %		3.3%	108.4%		
16	TOTAL	966,515.93	904,699.50	1,124,975.90	220,276.40	24.3%
17	Ndryshimi		(61,816.43)	220,276.40		0.0%
18	Ndry. %		-6.4%	24.3%		

AKTIVITETET KRYESORE

- Ligji i faljes së borxheve ka qenë një impuls pozitiv në rritjen e inkasimit në secilin tremujor e sidomos në TM3, kur edhe ka përfunduar afati i faljes së borxheve.
- Në secilin tremujor kemi rritje të inkasimit si rezultat i rritjes së numrit të konsumatorëve dhe implementimit të ligjit të faljes së borxheve

PROBLEMET QË KANË NDIKUAR NË ARRITJEN E CAQEVE

- Pamundësia e trajtimit të të gjithë konsumatorëve në ligjin e faljes së borxheve, ngase vullneti i tyre për të nënshkruar kontratë për pjesën që nuk i falet, është i vogël.
- Rritja e numrit të familjeve që nuk kanë mundësi pagese të obligimeve të ujësjellsit.

MASAT E PROPOZUARA

- Dërgimi i rasteve që nuk paguajn në përmbardim dhe gjykatë
- Rritje e presionit të konsumatorët që nuk paguajn me ekipet e kontrollës , që tq paguajn shërbimet e ujësjellsit dhe kanalizimit

2.5 Raport i faljes se borxheve Janar- Tetor 2017

Njesia Operative	Numri I Konsumatoreve	Numri I Kontratave	Shuma e Kontraktuar	Shuma e Inkasuar	Shuma e Falur
DRAGASHI	345	85	33,381.37	6,374.40	23,565.48
MALISHEVA	111	116	35,443.18	1,748.84	10,808.51
PRIZRENI	9313	3089	1,137,242.36	176,681.14	865,038.85
SUHAREKA	691	196	90,491.77	6,869.55	45,478.13
Total	10,460	3,486	1,296,558.68	191,673.93	944,890.97

Nga falja me automatizem kanë përfituar 6680 konsumatore, në vlerë prej 314.440,80 euro

Nga fillimi i implementimit të Ligjit mbi Faljen e Borxheve (01.10.2015- 01.09.2017), janë trajtuar për falje të borxheve duke nënshkruar kontratë apo duke e paguar menjëherë borxhit, 10.228 konsumatore.

2.6 Raport I ekipes së Kontrollës dhe shkyçjes TM1-2015- TM1- 2016

TM1-2017

Njesia Operative	Lidhjet e reja	Ç'kyçjet	Lidhje jasht ores	Proceverbale	Verifikimi i ujëmatësve
Prizren	290	15	9	2794	721
Suharekë	19	24	12	188	1350
Malishevë	105	0	0	147	263
Dragash	0	0	0	0	0
KRU "Hidroregjioni Jugor"	414	39	21	3129	2334

TM2-2017

Njesia Operative	Lidhjet e reja	Ç'kyçjet	Lidhje jasht ores	Proceverbale	Verifikimi i ujëmatësve
Prizren	270	21	21	1428	2173
Suharekë	25	11	11	233	1973
Malishevë	44	0	0	64	486
Dragash	0	0	0	0	5
KRU "Hidroregjioni Jugor"	339	32	32	1725	4637
TM2/TM1-2017	-75	-7	+11	-1404	+2303

TM3-2017

Njesia Operative	Lidhjet e reja	Ç'kyçjet	Lidhje jasht ores	Proceverbale	Verifikimi i ujëmatësve
Prizren	272	22	22	679	3104
Suharekë	55	13	13	220	1924
Malishevë	33	0	0	73	674
Dragash	3	0	0	0	5
KRU "Hidroregjioni Jugor"	363	35	35	972	5707
TM3/TM2-2017	+24	+3	+3	-753	+1070

3.3 Raport I Ankesave dhe Kerkesave Korrik-Shtator 2017

TM1- 2017- Ankesat

Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	487
Ankesat Teknike të Shqyrtuara me Kohë	numër	487
Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	333
Ankesat Komerciale të Shqyrtuara në Kohë	numër	325
Ankesat Komerciale të Zgjidhura me Kohë	numër	325
Total		820

TM2- 2017- Ankesat

Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	459
Ankesat Teknike të Shqyrtuara me Kohë	numër	459
Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	230
Ankesat Komerciale të Shqyrtuara në Kohë	numër	230
Ankesat Komerciale të Zgjidhura me Kohë	numër	230
Total		689
TM#-TM1- 2017		-131

TM3- 2017- Ankesat

Ankesat Teknike për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	507
Ankesat Teknike të Shqyrtuara me Kohë	numër	507
Ankesat Komerciale për Shërbimet e Ujit dhe Kanalizimit	numër	273
Ankesat Komerciale të Shqyrtuara në Kohë	numër	273
Ankesat Komerciale të Zgjidhura me Kohë	numër	273
Total		780
TM#-TM1- 2017		+91

2.8. RAPORT I MEDIAVE

KORRIK

Nr	DATA	MEDIAT	PËRSHKRIMI
1	10.07.2017	RTV BESA	PRONONCIM PËR KURSIM TË UJIT
2	11.07.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	APEL PËR KONSUMATORË PËR KURSIM TË UJIT
3	11.07.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: HIDROREGJIONI JUGOR APELON TE KONSUMATORËT QË UJIN E PIJES MOS TA KEQPËRDORIN
4	12.07.2017	RTK	PRONONCIM LIDHUR ME SHKYÇJET
5	12.07.2017	RTK LIVE	VIDEO;TEMPERATURAT E LARTA, THAHET LIQENI I VËRMICËS
6	17.07.2017	TELEVIZIONI PRIZRENIT	PRONONCIM LIDHUR ME RRUGËN JANINA DHE LAGJEN 2 KORRIKU
7	17.07.2017	TELEVIZIONI PRIZRENIT	ARTIKULLI: BANORËT E LAGJES "2 KORRIKU" ENDE NË HALL ME MUNGESËN E UJIT, KOMUNA THOTË SE KËTË VIT FILLON ZGJIDHJA E PROBLEMIT
8	17.07.2017	www.prizrenpress.com	ARTIKULLI: BANORËT E LAGJES "2 KORRIKU" NË PRIZREN NË HALL ME UJIN E PIJES
9	18.07.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: NDËRPRERJE E FURNIZIMIT ME UJË PËR SHKAK TË PARAQITJES SË DEFEKTIT
10	18.07.2017	TELEVIZIONI OPINION	ARTIKULLI: KRU-HIDROREGJIONI JUGOR NJOFTON PËR NDËRPRERJE TË FURNIZIMIT ME UJË PËR SHKAK TË DEFEKTIT
11	18.07.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: DEFEKTI NË GYPIN TRANSPORTUES TË UJIT, SJELL REDUKTIME TË UJIT NË PRIZREN
12	20.07.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: MUNGESË E FURNIZIMIT ME UJË NË DISA FSHATRA, PËR SHKAK TË DEFEKTIT ME RRYMË
13	20.07.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: HIDROREGJIONI JUGOR NJOFTON SE DEFEKTET E RRYMËS LËNË PA UJË DISA FSHATRA
14	24.07.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: VAPA DHE KEQPËRDORUESIT E UJIT TË PIJES, PENGOJNË FURNIZIMIN ME UJË NË PRIZREN
15	25.07.2017	KOHA DITORE	ARTIKULLI: THATËSIA RËNDON FURNIZIMIN ME UJË NË DISA VENDBANIME TË MALISHEVËS
16	25.07.2017	www.prizrenpress.com	ARTIKULLI: SHUMË FSHATRA TË HASIT NUK KANË UJË
17	25.07.2017	KOSOVA SOT	ARTIKULLI: SHUMË FSHATRA TË HASIT NUK KANË UJË
18	26.07.2017	TELEVIZIONI OPINION	ARTIKULLI: SHUMË FSHATRA TË HASIT NUK KANË UJË

GUSHT

Nr	DATA	MEDIAT	PËRSHKRIMI
1	08.08.2017	EPOKA E RE	ARTIKULLI: NË MALISHEVË KEQËSOHET GJENDJA ME UJË TË PIJSHËM
2	09.08.2017	RTV BESA	PRONONCIM RRETH MUNGESËS SË UJIT NË LAGJEN "GURISHTË"
3	09.08.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: BANORËT E LAGJES "GURISHTË" NË RRUGËN "JANINA", PA RRJET TË UJËSJELLËSIT DHE PA INFRASTRUKTURË
4	10.08.2017	KOSOVA SOT	ARTIKULLI: ANKOHEN BANORËT E LAGJES "GURISHTË" NË PRIZREN
5	11.08.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: NDËRPRERJE E FURNIZIMIT ME UJË NË DISA FSHATRA PËR SHKAK TË PUNIMEVE NGA ANA E KEDS-it
6	11.08.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: REDUKTIMET E UJIT VIJNË SI PASOJË E MUNGESËS SË ENERGJISË ELEKTRIKE
7	11.08.2017	www.prizrenpress.com	ARTIKULLI: 30 FAMILJE S'KANË UJË NË PRIZREN
8	17.08.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: MUNGESË E FURNIZIMIT ME UJË NË DISA LAGJE, PËR SHKAK TË PARAQITJES SË DEFJEKTIT NË GYPIN FI 300 mm
9	17.08.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: DEFJEKTI I GYPIT KRYESOR TË UJËSJELLËSIT, LË PA UJË DISA LAGJE TË QYTETIT
10	23.08.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: NDËRPRERJE E FURNIZIMIT ME UJË NË RRUGËN NËNË TEREZA, PËR SHKAK TË PARAQITJES SË DEFJEKTIT
11	23.08.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: NESËR PËR SHKAK TË DEFJEKTIT NË GYPIN TRANSPORTUES, DO TË MBESIN PA UJË DISA LAGJE NË PRIZREN
12	31.08.2017	EPOKA E RE	ARTIKULLI: MALISHEVA HAP PUSE TË REJA PËR RRRITJEN E KAPACITETEVE TË UJIT
13	31.08.2017	KOHA DITORE	ARTIKULLI: MALISHEVA HAP PUSE TË REJA PËR UJË TË PIJSHËM

SHTATOR

Nr	DATA	MEDIAT	PËRSHKRIMI
1	04.09.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: NDËRPRERJE E FURNIZIMIT ME UJË NË DISA LAGJE PËR SHKAK TË DEFEKTIT
2	04.09.2017	TELEVIZIONI OPINION	ARTIKULLI: MUNGESË E FURNIZIMIT ME UJË NË DISA LAGJE PËR SHKAK TË PARAQITJES SË DEFEKTIT
3	04.09.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: DISA LAGJE NË PRIZREN PA UJË PËR SHKAK TË DEFEKTIT NË GYPIN KRYESORË
4	06.09.2017	KOSOVA SOT	ARTIKULLI: REZERVUARI I GJONAJT NUK PIKON UJË PËR BANORËT
5	12.09.2017	KOHA DITORE	ARTIKULLI: KËSHILLTARËT KOMUNALË KËRKOJNË RAPORTIM NGA KEDS-I DHE UJËSJELLËSI
6	13.09.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: NDËRPRERJE E FURNIZIMIT ME UJË NË DISA LAGJE PËR SHKAK TË PARAQITJES SË DEFEKTIT
7	13.09.2017	TELEVIZIONI OPINION	ARTIKULLI: NDËRPRERJE ME UJË TË PIJES NË DISA LAGJE TË PRIZRENIT
8	13.09.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: DISA LAGJE NË PRIZREN PA UJË TË PIJES PËR SHKAK TË DEFEKTIT NË GYPIN KRYESORË
9	14.09.2017	www.prizrenpress.com	ARTIKULLI: ANULIMI I TENDERIT MBAN PENG PROJEKTIN PËR RREGULLIMIN E UJËSJELLËSIT NË TRI LAGJE TË PRIZRENIT
10	14.09.2017	KOHA DITORE	ARTIKULLI: ANULIMI I TENDERIT MBAN PENG PROJEKTIN PËR RREGULLIMIN E UJËSJELLËSIT
11	18.09.2017	RTV BESA	ARTIKULLI: PUNIMET E KEDS-it LËNË PA UJË DISA FSHATRA TË KOMUNËS SË PRIZRENIT
12	18.09.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: NDËRPRERJE E FURNIZIMIT ME UJË NË DISA FSHATRA PËR SHKAK TË PUNIMEVE NGA KEDS-i.
13	22.09.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM-NJËSIA SUHAREKË: PËR SHKAK TË PUNIMEVE QË ZHVILLON KEDS-I, NUK DO TË KETË FURNIZIM STABIL ME UJË
14	27.09.2017	MJETET E INFORMIMIT PRIZREN	NJOFTIM: MUNGESË E FURNIZIMIT ME UJË NË DISA FSHATRA, PËR SHKAK TË MUNGESËS SË RRYMËS NË STACIONIN E POMPAVE "SOZI" NË NASHEC

III. RAPORT I SHËRBIMIT FINANCIAR

3.1 Aktivitetet TM3- 2017

Aktivitetet nga shërbimi financiar për TM3 2017 kanë qenë të shumta, disa nga aktivitetet për këtë tre mujor janë këto:

- Regjistrimi i arkave, furnitorëve, depove si dhe aseteve për muajt përkatës.
- Kontrollimi dhe barazimi i të pagueshmeve dhe atyre të arkëtueshmeve,
- Përgatitja e raporteve mujore, si dhe tremujore, si inkasimin, të hyrat dhe ato të shpenzimeve për TM3, gjithashtu edhe raportet mujore për ARRU
- Hapja dhe përgatitja e regjistrit të pagave për muajtë përkatës, kontrollim dhe verifikim të regjistrit të të punsuarve.
- Raportet ditore nga shërbimi i arkës, gjendjen e arkës në lidhje me inkasimet ditore, ato të amëvisrisë, bizneseve, gjendjen e llogarive bankare, kontimin e tyre, barazimet etj;
- Kontrollimi dhe nënshkrimi i kërkesave për blerje, si dhe aprovimi i tyre për blerje;
- Kontrollimi dhe pranimi i faturave për blerjet si dhe regjistrimi i tyre në kontabilitet, pas kontrollimeve;
- Plotësimet e librave të blerjes dhe shitjes sipas formës së re të kërkuar nga ATK, për secilin muaj përkatës;
- Takime me kryeshefin lidhur me performancat e muajve, Korrik - Shtator 2017 si dhe takime me menaxherët e njësive.
- Raportet ditore me shërbimet brenda departamentit të financave; atë të logjistikës, portoarkave, etj.
- Gjithashtu, kemi pasur edhe angazhim më të madh në arritjen e normës më të lartë të inkasimit, rritjen e performancës, pra edhe në këtë tremujor inkasimi ka qenë i kënaqshëm.

3.2 SHPENZIMET

KORRIK-SHTATOR 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

2017					
No.	Të dhënat	KORRIK	GUSHT	SHTATOR	KORR- SHTAT 2017
1	Total Shpenzimet Operative	304,227.12	294,218.78	286,131.26	884,577.16
2	Ndryshimi		(10,008)	(8,088)	
3	Ndryshimi ne %		(3.3)	(2.7)	
4	Pagat	165,611.81	168,911.06	176,337.51	510,860.38
5	Energjia elektrike	82,667.63	72,150.67	68,810.62	223,628.92
6	Shpenzimet e derivateve	5,007.39	7,800.13	5,308.35	18,115.87
7	Mirembajtja dhe riparimet	15,617.75	18,185.40	10,242.03	44,045.18
8	Mirembajtja e automjeteve	3,767.91	5,651.27	3,111.86	12,531.04
9	Shpenzimet e taksave	6,287.75	8,019.49	7,474.24	21,781.48
10	Kemikalet	1,369.65	704.17	412.03	2,485.85
11	Shpenzimet tjera	23,897.23	12,796.59	14,434.62	51,128.44

SHPENZIMET

TM1 - TM2 - TM3- 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

TM1 - TM2 - TM3 - 2017						
No.	Të dhënat	TM1- 2017	TM2- 2017	TM3- 2017	NDRYSHIMI	NDRYSHIMI- %
1	Total Shpenzimet Operative	889,739.45 €	864,569.74 €	884,577.16 €	20,007.42 €	2.3%
2	Pagat	482,359.55	504,920.55	510,860.38	5,939.83	1.2%
3	Energjia elektrike	260,996.90	194,538.67	223,628.92	29,090.25	15.0%
4	Shpenzimet e derivateve	18,294.64	15,588.46	18,115.87	2,527.41	16.2%
5	Mirembajtja dhe riparimet	31,805.15	49,616.25	44,045.18	(5,571.07)	-11.2%
6	Mirembajtja e automjeteve	11,951.57	7,289.11	12,531.04	5,241.93	71.9%
7	Shpenzimet e taksave	26,199.93	23,401.89	21,781.48	(1,620.41)	-6.9%
8	Kemikalet	2,284.53	2,691.02	2,485.85	(205.17)	-7.6%
9	Shpenzimet tjera	55,847.18	66,523.79	51,128.44	(15,395.35)	-23.1%

3.3 Arsyeshmëria e shpenzimeve

TM3-2017

Shpenzimet operative të ndërmarrjes për tre mujorin e **III-të 2017**, në krahasim me shpenzimet e tremujorit të II-të 2017, janë më të larta, por që performanca dukthëm është më e mirë se sa me tre mujorin e kaluar.

Më poshtë do t'i cekim disa nga pozicionet, të cilat kanë lëvizur më së shumti dhe arsyet e rritjes apo uljes së tyre;

Pozicioni të shpenzimet e pagave, kemi rritje të shpenzimeve, por jo edhe aq e madhe. Kjo rritje ka ardhur kryesisht nga shtesat që i kanë marrë punëtorët për performancë të mirë në këtë tremujor.

Edhe të shpenzimet e energjisë elektrike kemi një rritje të shpenzimeve në krahasim me tremujorin e II-të 2017, duke ditur se në këtë tremujor përfshihet edhe sezoni i verës dhe konsumi me ujë është dukshëm më i lartë. Pra kjo dirket ka ndikuar edhe në rritje të shpenzimeve për energji elektrike. Ky është edhe pozicioni më kryesor që ka ndikuar edhe në rritje të shpenzimeve totale.

Te pozicioni i derivateve nuk kemi ndonjë lëvizje të madhe të shpenzimeve, por edhe këtu kemi një rritje të lehtë, që është normale se në këtë tremujor, aktivitetet kanë qenë më të medha.

Ndërsa në pozicionin e mirëmbajtjes dhe riparimeve kemi një rënje të shpenzimeve në këtë tremujor.

Por te pozicioni i mirëmbajtjes së automjeteve kemi rritje të këtyre shpenzimeve, pasi mirëmbajtja e tyre ka qenë më se e nevojshme.

Te shpenzimet tjera, ku përfshihen shpenzimet e administrates, shpenzimet e telefonisë, shpenzimet e udhëtimeve zyrtare etj, kemi një zvoglim të këtyre shpenzimeve, kryesisht këto shpenzime varen nga shumë faktorë, dhe nga muaji në muaj mund të ndryshojnë.

Pra si përfundim, shpenzimet për këtë tremujor kanë qenë më të larta në krahasim me tremujorin e kaluar, për arsyet e cekura më lartë, por falë angazhimit dhe inkasimit më të lartë, performanca është dukshëm më e mirë se sa tremujori i kaluar.

Më poshtë do të japim edhe arsyjet më konkrete sipas njësive;

3.4 TREGUESIT KRYESOR TË PERFORMANCËS

KORRIK- SHTATOR 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

	[Njesia]	2017			
		KORRIK	GUSHT	SHTATOR	KORR-SHTAT 2017
Uje i faturuar-si perqindje	%	41.61	41.50	44.55	43.42
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	58.39	58.50	55.45	56.58
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	89.62	105.15	84.77	93.30
Norma e arketimit - Amviserite	%	87.22	115.62	92.52	98.68
Norma e arketimit -Komerical-Industrial	%	71.29	70.57	63.52	68.38
Norma e arketimit -Institucional	%	146.15	85.91	68.55	96.94
Norma e Mbulimit operativ	numer	1.16	1.48	1.18	1.27
Staf per 1000 konsumatore	numer	7.07	7.07	7.06	7.07

TREGUESIT KRYESOR TË PERFORMANCËS

TM1 - TM2- TM3-2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A - PRIZREN

Treguesit e Performancës	[Njesia]	TM1-TM2 -TM3- 2017			
		TM1-2017	TM2- 2017	TM3 - 2017	NFRYSHIMI
Uje i faturuar-si perqindje	%	41.28	42.03	43.42	1.39
Uje i pafaturuar-si perqindje	%	58.72	57.97	56.58	-1.39
Norma e arketimit - e pergjithshme	%	99.49	86.69	93.30	6.61
Norma e arketimit - Amviserite	%	103.82	90.74	98.68	7.94
Norma e arketimit -Komerical-Industrial	%	71.64	64.48	68.38	3.90
Norma e arketimit -Institucional	%	110.19	93.01	96.94	3.93
Norma e Mbulimit operativ	numer	1.09	1.05	1.27	0.23
Staf per 1000 konsumatore	numer	7.20	7.12	7.07	-0.05

IV. RAPORT I DEPARTAMENTIT ADMINISTRATIV

4.1 Aktivitetet Korrik- Shtator 2017

Departamenti i administrates gjatë këtij tremujori është marrur me përgaditjen e raportëve dhe informatave nga veprimtaria e shërbimit juridik, varësisht nga detyrat dhe obligimet e punës të parapara për këtë departament.

- Gjatë këtij tremujori janë përgaditur të gjitha procesverbalet dhe vendimet e dalura nga Bordi i Drejtorëve, Komisioni i Auditimit, dhe Kryeshefi Ekzekutiv.
- Nga Kompania është aplikuar në Autoritetin Rregullativ për procesin tarifor 2018-2020.
- Shërbimi juridik ka përgatitur kontratat në mes të kompanisë dhe palëve të treta nga lamia e veprimtarisë së Kompanisë.
- Është bërë mbikëqyrje dhe mirëmbajtje e duhur në azhurnimin e rregullt të ueb-faqes, siç parashihet me Ligj mbi NP, janë kryer të gjitha arkivimet, publikimet për autoritetin përkatës sipas ligjit.
- Gjithashtu ky shërbim ka lëshuar për të punësuarit të gjitha llojet e aktvendimeve, autorizimeve dhe vërtetimeve nga fusha e marrëdhënieve të punës.
- Janë përgaditur Vendime për mbikëqyrje dhe pranim teknik të punimeve për projektet e investuara me mjetet vetanake të Kompanisë dhe nga donacionet sipas kërkesës së shërbimit teknik.
- Në mbështetje të nenit 56 të Ligjit të punës Nr.03/L-212 , për punonjësit është bërë kompenzimi i punës jashtë orarit me ditë pushimi dhe përqindje të pagesës sipas ligjit në fjalë.
- Në Departament të Administrates kemi pasur auditim nga Zyra Kombëtare e Auditimit.
- Janë bërë ndërrime në pozitat e vendëve të punës me pelqimin e punëdhënësit dhe punëmarrësit varësisht nga dinamika e punës dhe nevojat e domosdoshme të Kompanisë.
- Është bërë vazhdim i kontratave të punëtorëve të Kompanisë të cilët kanë qenë me kohë të caktuar për gjashtë muaj dhe një vit, dhe të punëtorëve që kanë pasur kontratën e parë të punës me mundësi të vazhimit. Vazhdimi i kontratave është bërë pas vlerësimit të punëve nga ana e udhëheqësve të sektorëve përkatës.
- Me kontratë për punë dhe detyra specifike kemi të punësuar tre punëtorë.
- Tetë punëtor janë në pushim pa pages, ndërkëta tre punëtor janë nga shtatori në pushim pa pages pasi që janë në listat partive politike për Asamble Komunale konform Ligjit për zgjedhje.
- Pas shqyrtimit të lëndëve nga komisioni disiplinor dhe konstatimet të nxjerrura për punonjësit inksantet R.Hajdari dhe I.Bityqi dhe ujëinstaluesit në njësinë e Suharekës V. Jashari se kanë bërë shkelje të detyrave të punës I janë shqiptuar masa disiplinore Vërejtje me shkrim.
- Në bazë të kërkesës Nr.049 të dt.16.01.2017që ka parashtruar Rrezarta Jahaj-Kuçi, për kryerjen e praktikës në Laboratorin e KRU" Hidroregjioni Jugor" Prizren gjë që I është mundësuar kryerja e pjesës praktike prej dt.16.01.2017 deri më 16.07.2017, pas përfundimit të punës praktike Kompania i ka lëshuar Referenc për zgjuarsi dhe ndihmesën e madhe për punën e përditshme në laborator.
- Janë përgaditur "Udhëzimi për zgjidhjen e kontesteve me konsumatorë në KRU" Hidroregjioni Jugor" sh.a Prizren dhe Rregullorja për për iniciimin e procedurës përmbartimore të organi përmbartues, ", dhe pas shqyrtimit nga Bordi i Drejtorëve janë aprovuar njëzëri.
- Sipas Ligjit të Punës është përgatitur forma e kërkesës për punë jashtë orarit të cilën duhet ta arsyetoj udhëheqësi i shërbimit përkatës dhe forma e Aktvendimit I cili duhet të nënshkruhet nga

punëdhënësi për punën më të gjatë se orari i plotë i punës së të punësuarit dhe paga shtesë në përqindje të pagës bazë, në bazë të nenit 56 të Ligjit të punës Nr.03/L-212

- Sipas kërkesë së NJPMNP është raportuar për kompensime dhe bonuse në total për vitin 2016 të Bordit të Drejtorëve dhe për pagat e zyrtarëve të lartë të Kompanisë gjithsej për vitin 2016.
- Është përgaditur urdhëres për Shërbimin me Konsumatorë i Kompanisë, që ndaj konsumatorëve për të cilët është iniciuar dhe janë në procedurë përmbartimore, të njëjtit nuk do të përfitojnë falje të borxhit nga arsyeja që Ligji Nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike nuk është më në fuqi. Me konsumatorët mundë të lidhet Kontrata – Marrëveshja për pagesën e borxhit ndaj Kompanisë me këste, por duke mos përfshirë faljen e borxhit.
- Është përgaditur vendim ku janë caktuar përfaqësuesit e Kompanisë për takime dhe konsultime me Kforin Gjerman lidhur me kontrollimin dhe pranimin teknik të rezervuarit të ujit në parcelen katastrale 7334 në Prizren e cila aktualisht është duke u shfrytëzuar nga Kfori Gjerman.
- Janë përgaditur kërkesat e Kompanisë për integrimin me KRU" Hidroregjioni Jugor" të Bashkësisë së ujrave "Lumbardhi" që aktivitetin e vet në furnizim me ujë të pijës e kryen në Fshatrat e Komunës së Prizrenit, klientë i ka qytetarët e Komunës së Prizrenit dhe integrimin me KRU" Hidroregjionin Jugor" të sistemit të ujitjes së tokave bujqësore të Prizrenit që menaxhohet nga NP" Dukagjini".

4.2 PERSONELI – korrik – shtator 2017

Muajt	Nr. i te punsuarve sipas muajve	Vende te plotësuara	Te larguar	Të pensionuar	Punë praktike
korrik	326			2	
gusht	326				
shtator	327				

NUMRI I PUNËTORËVE SIPAS NACIONALITETEVE - GJENDJA: Shtator - 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A					
Nacionaliteti	Shqiptarë	Boshnjak dhe Musliman	Romë, Ashkali dhe Egjiptas	Turq	Gjithsejtë numri i punëtorëve
Numri i Punëtorëve	278	35	5	8	327
Numri i Punëtorëve në %	85.3	10.7	1.5	2.4	100

NUMRI I PUNËTORËVE NË 1000 KONSUMATORË DHE SIPAS GJINISË

GJINIA:	NR	NR. %	Nr. Në 1000 Kon.
FEMRA:	41	12.54	
MESHKUJ:	286	87.46	
TOTAL	327	100.00	

KUALIFIKIMI I PUNËTORËVE - GJENDJA: Shtator 2017

K.R.U „HIDROREGJIONI JUGOR“ SH.A								
KUALIFIKIMI								
DHJETOR	Fakultet	Bachelor	Sk.K. e lartë	Sh. e mesme	Sh.N.E	Shkolla fillore	Pa kualifikim	Gjithsejë
Nr. i punetorëve	32	35	1	209	1	48	1	327
Kualifikimi në %	9.79	10.70	0.31	63.91	0.31	14.68	0.31	100

Raport i numrit te punetorëve për KORRIK – SHTATOR 2017 duke përfshire edhe BD dhe të ndar për njësi punuese

Muaji	Hidroregjioni Jugor	Prizren			Suharekë	Dragash	Malishevë
		Prizren	Bordi	Total			
Korrik	332	240	6	246	36	15	35
Gusht	332	239	6	245	36	16	35
Shtator	333	240	6	246	37	15	35

4.3 Raport i rasteve ne gjykata**PËRFAQËSIMI NË GJYKATA DHE ARDHJA NË TOTAL E LËNDVE NGA GJYKATAT PËR PERIUdhËN KOHORE KORRIK – SHTATOR 2017**

	Seanca përgatit ore	Seanca kryesor e	Seanca të shtyra	Shkresa te ardhura nga gjykata t
Korrik	2	1	5	13
Gusht	4	5	2	9
shtator	1	2	1	17
Totali	7	8	8	39

- Nga Gjykatat për periudhën kohore KORRIK - SHTATOR 2017, në total kanë ardhur **39 (tridhjetë e nëntë)** shkresa.
- Për **16 (gjashtëmbëdhjetë)** lëndë nga gjykatat janë marrë **Vendime** në favor të Kompanisë.
- Për **2 (dy)** lëndë Gjykata ka marrë Vendim kundër Kompanisë .
- Për **9 (nëntë)** lëndë Gjykata ka marrë Vendim për aprovim të pjesërishëm të prapësimeve të debitorëve.
- **1 (një)** Konkluzion për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm.

- **1 (një)** Konkluzion me të cilin gjykata kërkon që ne ta njoftojmë lidhur me borxhin e konsumatorit.

- **10 (dhjetë)** Ftesa për pjesëmarrje në seanca gjyqësore.

- **1 (një)** Njoftim nga Prokuroria lidhur me parashkrimin e Kallëzimit Penal ndaj NN personit.

Punët tjera nga Zyra Ligjore

Konsultimin, analizimin dhe studimin e Ligjeve, Udhëzimeve Administrative, Rregulloreve dhe materialeve tjera lidhur me përgatitjet teorike për nxjerrjen e Rregulloreve të ardhshme të cilat duhet të harmonizohen me Ligjet dhe Aktet tjera të reja;

Janë dhënë Përgjigje në Ankesa, Përgjigje në Padi, Përgjigje në Kërkesa të punëtorëve, përgjigje ndaj konsumatorëve, përgjigje ndaj institucioneve të ndryshme si dhe personave tjerë fizik për çështje të ndryshme;

Janë mbajtur 5 (Pesë) seanca të Komisionit Disiplinorë ku i kemi nxjerrë Konstatimet lidhur me rastet si dhe i kemi përgatitur Vendimet për rastet në fjalë;

Janë bërë përkthime të Konkurseve të Kompanisë nga Gjuha Shqipe në Gjuhën Boshnjake;

Pjesmarrje në Komisione për pranimin e punëtorëve në punë;

Konsumatorët e ndryshëm janë udhëzuar dhe njoftuar për procedurën përbarimore dhe hapat që të njëjtit duhet ti ndërmarrin për pagesën e borxheve që kanë ndaj Kompanisë;

Pjesmarrje në seanca gjyqësore lidhur me borxhet e konsumatorëve dhe për kontestet tjera;

PUNËT E KRYERA ME PËRMBARUESIT PRIVAT PËR TREMUJORIN E III-të KORRIK – SHTATOR 2017 NJËSIA PUNUESE NË PRIZREN

	Propozime për përbarime	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Marrëveshje	Ankesat në gjykatën e Apelit	Përgjigje në Ankesa	Tërheqje	Të përfunduara
Korrik	26	3	3	3	/	/	1 1	4
Gusht	40	4	4	14	/	/	/	6
Shtator	38	6	6	12	/	/	1	7
Totali	104	13	13	29	/	/	2	17

- Te Përmbaruesi Privat i kemi dërguar **104 (njëqindtë e katër)** lëndë me propozim për përbarim.

- Janë parashtruar **13 (trembëdhjetë)** Prapësime nga ana e debitorëve.

- Janë dhënë **13 (trembëdhjetë)** Përgjigje në Prapësime të debitorëve.

- Janë lidhur **29 (njëzet e nëntë)** marrëveshje me Debitorë.
- I kemi pasur **2 (dy)** tërheqje të Propozimit për Përmbarrim.
- Janë përfunduar **17 (shtatëmbëdhjetë)** lëndë.

KORRIK – SHTATOR NJËSIA PUNUESE MALISHEVË

	Propozime për përmbarrime	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Marrëveshje	Ankesat në gjykatën e Apelit	Përgjigje në Ankesa	Tërheqje	Të përfunduara
Korrik	/	/	/	7	/	/	/	2
Gusht	10	/	/	5	/	/	/	7
Shtator	11	/	/	11	/	/	/	4
Totali	21	/	/	23	/	/	/	13

- Te Përmbarruesi Privat i kemi dërguar **21 (njëzetë e një)** lëndë me propozim për përmbarrim.
- Janë lidhur **23 (njëzete tri)** marrëveshje me Debitorë.
- Janë përfunduar **13 (trembëdhjetë)** lëndë.

KORRIK – SHTATOR 2017 NJËSIA PUNUESE SUHAREKË

	Propozime për përmbarrime	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Marrëveshje	Ankesat në gjykatën e Apelit nga Kompani	Përgjigje në Ankesa	Tërheqje	Të përfunduara
Korrik	13	2	2	/	/	/	/	/
Gusht	25	3	3	9	/	/	/	/
Shtator	23	4	4	4	3	/	/	3
Totali	61	9	9	13	3	/	/	3

- Te Përmbarruesi Privat i kemi dërguar **61 (gjashtëdhjetë e një)** lëndë me propozim për përmbarrim.
- Janë parashtruar edhe **9 (nëntë)** prapësime nga ana e debitorëve.

- Janë dhënë **9 (nëntë)** Përgjigje në Prapësime të debitorëve.
- Janë lidhur **13 (trembëdhjetë)** marrëveshje me Debitorë.
- Janë parashtruar **2 (dy)** Kërkesa për caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm.
- Janë përfunduar **3 (tri)** lëndë.

KORRIK – SHTATOR 2017 NJËSIA PUNUESE DRAGASH

	Propozime për përbarime	Prapësime	Përgjigje në prapësime	Marrëveshje	Ankesat në gjykatën e Apelit nga Kompani	Përgjigje në Ankesa	Tërheqje	Të përfunduara
Korrik	/	/	/	6	/		/	/
Gusht	/	/	/	4	/	/	/	/
Shtator	/	1	1	4	/	/	/	/
Totali	/	1	1	14	/	/	/	/

- Te Përmbartuesi Privat i kemi dërguar **0 (zero)** lëndë me propozim për përbarim.
- Është parashtruar **1 (një)** Prapësim nga ana e debitorëve.
- Është dhënë **1 (një)** Përgjigje në Prapësim debitorëve.

LËNDËT TË CILAT GJINDEN NË PROCEDURË DHE TË CILAT E KËRCËNOJNË KOMPANINË

Nr.	Emri, mbiemri dhe Adresa	C. nr	Kontesti	Vlera	Vërejtje
01	Remzi Hoxha nga Zhuri, KK Prizren	C. nr. 1214/12, datë 05.03.2013	Padi -Kontest pune	Dëmshpërblimi – ende nuk është i caktuar	Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit
02	Xhezair Bajrami, KK. Dragash,	C. nr. 116/03, datë 08.05.2013	Padi për Dëmshpërblim	Dëmshpërblim në vlerë prej 25.753.52 Euro	Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit
03	Fazli Kastrati nga Njësia Punuese e Malishevës	C.nr. 286/14, datë 03.06.2015	Padi –Kontest pune	Dëmshpërblimi – ende nuk është i caktuar	Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit të Kosovës

1. C. nr. 1214/12, datë 05.03.2013, Padi për kthim në vendin e punës, dëmshpërblimi ende nuk është i caktuar, Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit në Prishtinë.

2. C. nr. 116/03, datë 08.05.2013, Padi për dëmshpërblim, dëmshpërblimi i kërkuar është në vlerë prej **25.753.52 Euro**, Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit në Prishtinë.

3. C. nr. 286/14 , datë 29.09.2014, Padi –Kontest nga marrëdhënia e punës, dëmshpërblimi ende nuk është i caktuar, Lënda gjendet në Gjykatën e Apelit në Prishtinë.

Aktivite e Zyrarit për Siguri dhe Shendetin në Punë TM-2 / 2017

- Gjatë periudhes të TM-3 jan bërë kontrollimi i objekteve të Kompanisë lidhur me gjendjen dhe mirëmbajtjen e tyre, kontrollimi i objekteve është realizuar të shërbimi operativ, rezervari shpatit, objekti të 40 burimet I dhe II, ku janë kontrolluar gjendja ekzistuese e objekteve.
- Gjatë periudhes së TM/3 janë bërë vazhdimisht kontrollimi i objektit dhe hapsires te “Filtrat” janë vërtur se rrethojat janë të demtuar në tërësi dhe për këtë gjendje të objektit janë njoftuar me shkrim përgjegjesit e kompanisë.
- Gjatë vizites te objekti i “Kuaguloret” kemi vërtur se është e demtuar një dritare (gjami i thyer) qe një kohë të gjatë, gjatë vizites është vërtur se pastertia në objekët dhe mirëmbajtje e hapsires për rrethë është në gjendje të mire.
- Gjatë periudhes së tremujorit kemi bërë kontrollimii i aparateve kunder zjarrit, kontrollimi i gjendjes të hidranteve për objektin e “Hidroregjionit Jugor” në Prizren, (objekti i administrates). Aparatet të gjitha janë të servisuar dhe janë në gjendje të rregullët si dhe të sistemuar në vendin duhur.
- Kontrollimi i objekteve te Mulliri i Vjeter, pastertia e mirëmbajtjes së objekteve është në nivelin të mirë.

Raport rreth punës së zyrës së teknologjisë informative për korrik - shtator 2017

Përshkrimi hyrës;

Janë disa angazhime të përditshme që ekzekutohen konform detyrimeve të vendit të punës për operim dhe funksionimit optimal të sistemit në përgjithësi dhe të cilat nuk evidentohen çdo herë në raporte për shkak të përsëritjes.

Prandaj ky raport shtron kryesisht aktivitetet e përmbledhura duke veçuar ndonjë punë ekzekutuese që ka patur peshe dhe ndikim të veçantë.

Raporti

- - Asistencë profesionale për funksionimin normal dhe optimal te rrjetit kompjuterik në bazë dhe në njësi të kompanisë.
- - Nderhyrje në njësinë e Malishevës (print, server, vpn router, klient) : 25 herë.
- - Nderhyrje ne Komunen – Malisheve: 25 here
- - Ndërhyrje në njësinë e Therandës (print, server, vpn router, klient) : 45 herë.
- - Nderhyrje ne Komunen – Suhareke: 13 here.
- - Ndërhyrje në njësinë e Dragashit (print, server, vpn router, klientë): 29 herë.

- - Ndërhyrje në njesitë Shatërvan: 47 herë.
- - Ndërhyrje në njesitë Depo: 4 herë.
- - Ndërhyrje në njesinë Filtrat: 65 herë.
- - Ndërhyrje në Komunë - Prizren: 35 herë.
- - Ndërhyrje në Ueb Faqe 8 herë; Njoftime për konsumatore, gjithsejt 4, ngarkim i dokumenteve, gjithsejt 4.
- - Ndërhyrje në Bazë (print, server, vpn router, klientë, fotokopje) : 548 herë.
- - Përkujdesje për qasjen e Kompanisë në rrjetin e internetit.
- - Përkujdesje për menaxhimin dhe mbarëvajtjen e punës së serverit qendror, programit NAVISION, serverave të Njësive, serverit të GIS sistemit dhe sigurisë së të dhënave.
- - Asistencë teknike për funksionimin normal të rrjetit telefonik lokal dhe fiks.
- - Planifikim i infrastrukturës së mëturjeshme në bazë të nevojave dhe kërkesave të Kompanisë.
- - Riparim harvderik dhe softverik të paisjeve kompjuterike, programeve aplikative operacionale që shfrytëzohen në Kompani.
- - Mbikqyrje rreth zbatimit të kontratave të furnizimeve dhe serviseve të paisjeve kompjuterike e paisjeve të ngjajshme teknike.
- - Përkujdesje për licencimin - vazhdimin e licencimit të programeve operative të kompanisë.
- - Përditësim i ueb faqes së Kompanisë.
- - Ndërrim i tonereve të fotokopjes së faturave „Xerox 4110“ dhe 5645.
- - Përkujdesje ditore në ruajtjen e shënimeve të serverëve. Serveri Database, GIS, DNS.
- - Përkujdesje për garancionet e paisjeve dhe dërgimin e paisjeve të amortizuara për asgjësim në Depo.
- - Përkujdesje në hapjen e përdoruesve të rinjë në Baze dhe Njesi.
- - Rregullim i telefonit dhe internetit tek zyrja e rojeve në baze.
- - Përkujdesje për shënimin dhe organizimin e furnizimit të paisjeve nga furnitori
- - Konfigurim i modemit të ri të postës në Depo.
- - Funksionalizim i Gis Serverit dhe instalim i programeve të kërkuara nga punetoret e GIS, (.net, postgresql etj.)
- - Janë rregulluar telefonat fiks në njësine e Malisheves dhe Suharekes.
- - Shtrirje e kanaleve dhe rregullim i infrastrukturës së rrjetit në zyrën e faturave, koridor dhe zyreve në katin përthënë.
- - Hapje e përdoruesve të rinjë në NAV dhe Billing.
- - Krijim i PPTP Serverit për kyqjen e përdoruesve nga larg.

KONKURSET: KORRIK-SHTATOR= 2017

1	Inkasant	Dragash	Rishpallur	04.07.2017
2	Punetor Fizik	Suharekë		11.07.2017
3	Mirëmbajtës elektroteknik	Prizren		16.08.2017
4	Udheheqës i mirëmbajtjes elektro-hidro-mekanik të stacioneve të pompimit	Prizren	Anuluar-05.09.2017	16.08.2017
5	Gjeodet - GIS	Prizren		23.08.2017
6	Punetor Fizik	Prizren		12.09.2017
7	Punetor Fizik	Malishevë		12.09.2017

RAPORT I AUDITORIT TË BRENDSHËM

Përmes këtij raporti, është bërë përmbledhja dhe prezentimi i punëve dhe aktiviteteve të auditorit të brendshëm, të cilat janë realizuar gjatë tremujorit të tretë të vitit, gjegjësisht raporti i punës për periudhën kohore korrik – shtator 2017.

Në pajtim me planin vjetor të punës, si dhe bazuar në kërkesat e komisionit të auditimit, gjatë kësaj periudhe tremujore janë realizuar disa auditime, sikurse janë:

- auditimi i procesit të shpenzimeve në Nj.Punuese në Suharekë dhe Malishevë,
- auditimi i procesit të pagave,
- auditimi i procesit të faturimit, inkasimit dhe kontrollës,
- auditimi i transportit – shfrytëzimit të automjeteve zyrtare në Njësinë e Prizrenit, si dhe
- auditimi i proceseve dhe aktiviteteve në Njësinë e Suharekës.

Pas përfundimit të auditimeve, në pajtim me procedurat e punës dhe standardet e auditimit të brendshëm është punuar në:

- përgatitjen e draftraporteve të auditimit,
- mbajtjen e takimeve përmblyëse me menaxhmentin – subjektet e audituara,
- diskutimin e të gjeturave dhe rekomandimeve, si dhe është bërë
- finalizimi i raporteve.

Bazuar në konstatimet dhe të gjeturat e auditimeve të këtij tremujori, është konstatuar se në përgjithësi menaxhimi i proceseve dhe zhvillimi i procedurave,

- janë kryer në pajtim me dispozitat ligjore dhe aktet tjera të brendshme,
- është treguar një performancë e mirë e shërbimeve, si dhe
- është konstatuar një funksionim i mirë i kontrollit të brendshëm.

Në disa procese janë konstatuar edhe mangësi, ku dhe është rekomanduar që ato të përmirësohen, andaj edhe pritet që të realizohen gjatë muajve në vazhdimangjitur (shih raportet)

(Në mënyrë detale, raportet në fjalë janë i bashkangjitur këtij raporti tremujor).

Gjithashtu gjatë kësaj periudhe tremujore, është vepruar në:

- rishikimin e adresimit të rekomandimeve të dhëna gjatë tremujorit të dytë të vitit 2017,
- angazhimi në ofrimin dhe përgatitjen e dokumentacionit, lidhur fazën e përkohshme të auditimit të pasqyrave financiare, nga ana e auditorëve të ZKA-së, si dhe vlen të theksohet se gjatë tremujori kam kam shfrytëzuar pushimin vjetor dy javor.

Adresimet e rekomandimeve të tremujorit praparak TM/2

Në mënyrë që të jipet një pasqyrë e adresimeve të rekomandimeve të tremujorit të dytë (TM2), në mënyrë kronologjike, janë prezentuar konstatimet, të gjeturat, konkluzionet, rekomandimet, komentet dhe adresimi i tyre.

- Auditimi i procesit lidhur me menaxhimin e procesit të raportimit
- Auditimi lidhur me menaxhimin e procesit për shqyrtimin e lëndëve gjyqësore
Auditimi lidhur me menaxhimin e procesit të prokurimit, si dhe
Auditimi i planit të biznesit periudha kohore janar – maj 2017.

1. Auditimi i procesit lidhur me menaxhimin e procesit të raportimit

Duke u bazuar në të dhënat e rishikuara dhe të testuara është konstatuar se menaxhimi i procesit të raportimit në KRU Hidroregjioni Jugor është i një niveli të duhur, ka një kontrollë të brendshme funksionale, si dhe është zhvilluar në pajtim me obligimet ligjore për raportim, të parapara me Ligjin për Ndërmarrjet Publike me nr. 03/L-087, ligji nr. 04/l-111 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/l-087 për ndërmarrjet publike si dhe Udhëzuesin për Raportimin e Kompanive të Licencuara, të lëshuar nga ZRRUK-u (ARRU), të datës tetor 2008.

E gjetura: Është konstatuar gjithashtu se në disa raste ky proces kishte disa mangësi, e që janë vonesat apo mosrespektimi në përpikëri i afateteve kohore të përcaktuara për raportim. Kjo është vërejtur pothuaj në të gjitha llojet e raportimeve, sikurse atyre për NJPMNP (plan biznesi) poashtu edhe atyre për ARRU. Poashtu janë vërejtur mangësi në përmbajtjen e raporteve, konkretisht në komentet dhe arsyetimet e kërkuara, si nga ana e udhëheqësve të njësisve poashtu edhe të menaxherëve të shërbimeve përkatëse.

Konkluzion: Edhe përkundër shqetësimeve të paraqitura të ZLR-së si dhe vërejtjeve të dhëna nga KE gjatë takimeve të menaxhmentit, lidhur me këtë çështje, megjithatë procesi i raportimit ka vazhduar të përcillet me defekte të tilla. Konsideroj se një dukuri, paraqet pengesë në efikasitetin e punës së ZLR-së dhe në përgjithësi në procesin e raportimit.

Rekomandim: Rekomandoj ZLR-në që të kërkoj nga KE, që menaxherët e departamenteve dhe udhëheqësit e njësisve, të zbatojnë në përpikëri Udhëzimin për Procedurat e Raportimit, me nr.prot.863, të datës 25.08.2011. Poashtu rekomandohet ZLR që të kërkoj nga menaxhmenti i kompanisë që të rishikoj dhe nëse e shih të arsyeshme të vërë në funksion modulën e përgatitur nga ZLR, lidhur me përgatitjen e Plan Biznesit, meqë konsideroj se një dokument i tillë do të kishte ndikim në unifikimin e mënyrës së planifikimit dhe raportimit.

Komentet e menaxhmentit: Rekomandimi pranohet. Janë njoftuar të gjithë menaxherët dhe udhëheqësit përgjegjës, me çrast edhe janë zotuar se do t'i përmbahen udhëzuesit për raportim. Nëse kjo vazhdon të përsëritet, sipas menaxhmentit do të mirren masa ndëshkuese ndaj tyre.

Rekomandimi është duke u implementuar. Nuk janë vërejtur vonesat të tilla për periudhën në fjalë, ka filluar implementimi i modulit të përgatitjes së planit të biznesit sipas Njësive. Megjithatë sipas ZLR-së ka vend për përmirësime në përmbajtjen e komenteve të parapara sipas raportimeve gjeqjës.

2. Auditimi lidhur me menaxhimin e procesit për shqyrtimin e lëndëve gjyqësore

Gjatë auditimit të kryer në zyrën ligjore, për periudhën kohore të rishikuar, është konstatuar se menaxhimi i aktiviteteve në përgjithësi dhe në veçanti procesi i shqyrtimit të lëndëve gjyqësore nga ana e zyrës ligjore është menaxhuar mirë.

Poashtu gjatë auditimit është konstatuar se menaxhimi i këtij procesi, karakterizohet më një funksionim të mirë të kontrollit të brendshëm.

Konstatim: Bazuar në të dhënat e testuara, duke filluar nga iniciimi, kompletimi i dokumentacionit dhe mënyrës së realizimit, konsideroj se në përgjithësi procesi ka qenë në nivel të kënaqshëm

E gjetura: Megjithatë, si pasojë e mungesës së një akti apo udhëzimi të brendshëm, ku do të bëhej me shkrim definimi dhe ndarja e qartë e detyrave dhe përgjegjësisve të zyrës ligjore dhe shërbimit me konsumatorë, është konstatuar se edhe pse në aspektin profesional konsideroj se gjithçka ka qenë në rregull, megjithatë në aspektin funksional, çështja e zhvillimit të procesit në disa etapa ka pasur edhe mangësitë e veta.

Konkluzion: Mos ndarja e duhur e përgjegjësive duke filluar nga procesi i përcaktimit të listës së konsumatorëve për tu proceduar, çështjes së përpilimit dhe monitorimit të kontratave apo marrëveshjeve me konsumatorë, çështjes së bashkëpunimit profesional dhe çështjes së raportimit mes dy shërbimeve, konsideroj se krijon hapësirë dhe mundësi për procedim joefikas si dhe një shërbim jo i mirë ndaj konsumatorëve.

Rekomandim: Rekomandohet menaxherja e departamentit të administratës që në bashkëpunim me zyren ligjore, si dhe me mbështetje të menaxhmentit të lartë të shqyrtojnë mundësinë që përmes një komisioni të bëjnë hartimin e një vendimi apo rregulloreje të brendshme, që do të përshkruante detyrat, përgjegjësitë dhe formën e organizimit të procesit.

Komentet e menaxhmentit: Rekomandimi pranohet. Edhe pse një rregullore e tillë ishte inicuar të bëhet që nga vitit 2015, megjithatë për shkaqe objektive (si rezultat i mungesës së Sekretares gjatë vitit 2016), kishte mbetur pa u përfunduar. Besojmë se në bazë të vendimit të KE, do të formohet komisioni për finalizimin e rregullores..

Rekomandimi është implementuar. Është përgatitur dhe është aprovuar “Rregullorja për iniciimin e procedurës përmbartimore të organi përmbartues” me nr.prot.01-26/01, datë 29.09.2017.

3. Auditimi lidhur me menaxhimin e procesit të prokurimit

Duke u bazuar në testimet dhe të gjeturat e auditimit, për periudhën e rishikuar, është konstatuar që procedurat e prokurimit, të zhvilluara gjatë periudhës janar – prill 2017, nga ana e zyrës së prokurimit, janë në pajtim me ligjin e prokurimit publik 04/l-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/l-237, ligjin nr. 05/l-068 dhe ligjin nr. 05/l-092, legjislacionin sekondar, dhe dispozitat tjera ligjore; është konstatuar funksionim i mirë i kontrollit të brendshëm. Si dhe është konstatuar se në përgjithësi procedurat lidhur me pranimin e mallrave, realizimin e shërbimeve si dhe procesimi i pagesave, janë zhvilluar në pajtim me Rregullën Financiare nr.01/2013/ të Ministrisë së Financave, lidhur me shpenzimin e parave publike.

Në bazë të gjendjes së konstatuar, nuk është identifikuar ndonjë mangësi apo e gjetur, që do të rezultonte me dhënien e ndonjë rekomandimi.

4. Auditimi i planit të biznesit periudha kohore janar – maj 2017

Në bazë të testeve të kryera të të dhënave të realizuara financiare dhe operative, gjatë periudhës kohore janar – maj 2017, është konstatuar një performancë e mirë, megjithatë duhet theksuar se përmbushja e caceve të planifikuara sipas Planit të Biznesit 2017-2019 të KRU Hidroregjioni Jugor SHA Prizren, nuk është e nivelit të dëshiruar.

E gjetura. Gjatë auditimit të plan biznesit 2017-2019, është vërejtur që përgatitja dhe aprovimi i Planit të Biznesit është kryer në pajtim me afatet kohore të parapara sipas legjislacionit në fuqi. Megjithatë, mangësi rreth përgatitjes së tij, e që fatkeqësisht ajo po përsëritet, është mënyra e planifikimit, që në vend se të bëhet duke u bazuar në planifikim mujor dhe detal, për shkak të mos menaxhimit të mirë kohës rreth përgatitjes së tij, menaxherët e shërbimeve gjegjëse, atë e kanë përgatitur mbi baza të përgjithshme vjetore.

Konkluzion: Përgatitja e Plan biznesit, duke u bazuar në të dhëna mujore, është më real sepse planifikohet por edhe në të njëjtën kohë është në gjendje të monitorohet sa më saktë performanca e kompanisë.

Rekomandim: Rekomandohet menaxhmenti i kompanisë që të ketë parasysh këtë mangësi dhe gjatë përgatitjes së Planit të biznesit 2018 – 2020, por edhe gjatë revidimit – ndryshimit të plan biznesit për vitin 2017, të kenë parasysh që planifikimi të bëhet në baza mujore.

Komentet e menaxhmentit: Rekomandimi pranohet dhe besohet se një qjë e tillë do të realizohet gjatë përgatitjes së Planit të Biznesit për periudhën 2018 – 2020.

Liqërisht, gjatë muajit tetor kërkohet të finalizohet plan biznesi i kompanisë, ku edhe pritet të realizohet rekomandimi i dhënë.

E gjetura: Bazuar në këto testime dhe krahasime, sikurse edhe është prezentuar në tabelën e mëposhtme, mund të vërehet se realizimi aktual sipas të gjithë treguesve është në nivel më të ultë me ata të planifikuar, si në raport me BPK poashtu edhe atë të BPRR.

Ndryshimi i tyre është me një shumë dhe përqindje të ndryshme, duke nisur nga ajo më e ulta për shembull te inkasimi që është 0.64% dhe atij më të lartë që është te faturimi në m³ me 14.88 % dhe investimet që është 83.84%. Gjithashtu ka edhe tejkalime, sikurse rasti i shpenzimeve për 2.60 %.

Konkluzion: Lidhur me mosrealizimin në tërësi të Planit të Biznesit për periudhën janar - maj 2017, sipas menaxherëve përkatës ekzistojnë arsye të konsiderojnë se qëndrojnë, devijimi nga caqet e planifikuara, tregon për një angazhim shtesë që duhet të ndërmerret, meqë paraqet rrezik në likuiditetin dhe afarizmin e kompanisë.

Rekomandim: Bazuar në trendin, parametrat dhe performancën e realizuar gjatë këtij pesë mujori, e sidomos duke marrë për bazë edhe rrezikun e rënies së inkasimit, që mund të ndodh pas muajit shtator, kur edhe përfundon procesi i fales së borxheve, rekomandoj menaxherët e departamenteve përkatëse që të tregohen sa më të kujdesshëm dhe efikas meqë janë përgjegjës për Pl.Biznes.

Poashtu rekomandoj të shfrytëzojnë mundësinë ligjore që gjatë këtij muaji të bëjnë revidimin e tij, veprim i cili është në pajtim me ligjin nr.04/L-111, neni 17, për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike).

Në fund duhet theksuar, se edhe pse revidimi i PBK mund të ketë implikime në BPRR, megjithatë, reduktimi i disa parametrave mund të zbut rrezikun e mospërbushjes së Planit në nivelin e planifikuar. Konsideroj se nevojë imediate për revidim ka parametri i prodhimit, faturimit e sidomos ai i investimeve që konsideroj se është vështirë i arritshëm.

Komentet e menaxhmentit: Edhe përkundër mundësisë për revidim, ishte vendosur që të vazhdohet me të njëjtin plan, dhe presim që angazhimi të jetë maksimal në drejtim të realizimit të tij. Andaj mbetet të shihet gjatë procedimit dhe hartimit të plan biznesit 2018-2020.

VI. AKTIVITETET E PROKURIMIT- PËR VITIN FISKAL 2017

Nr.	Vetanake /Donacion	Titulli I Aktivitetit te Prokuimit	Nr.i Prokurimit	Data e nenshkrimtit	Vlera e kontrates	O.E	Vrejtje	Data e skadimit.
1		Hulumtimi i knaqmerise se konsumatoreve per periudhen janar-dhjetor 2016 ne zonen e sherbimit te cilen e mbulon KRU "Hidroregjioni Jugor" sh.a	HJ/17/001/136	01.03.2017	1,839.00€	D&D Business Suport Center		
2		Ritender:Furnizim me paisje te teknologjise per komunikim dhe pune per Shukos	HJ/17/002/136	03.03.2017	8,899.00€	"Meriton Tershnjaku"B.I		
3		Furnizim me material elektrik	HJ/17/003/121				Anuluar :28.04.2017	
4		Lot I:Material Laboratorik Lot II:Pjese dhe paisje laboratorike	HJ/17/004/121	08.05.2017	39,414.00€	N.P.T "Eramed"	Lot II:Anuluar	04.05.2020
5		Vinklimi I elektromotoreve	HJ/17/005/221	08.05.2017	58,970.00€	D.P.T "Elektron		04.05.2020
6		Furnizimi dhe mirmbajtja e aparateve kunder zjarrit tek objektet ,stacionet pompuese trafot e tensionit te larte dhe automjeteve	HJ/17/006/136	02.05.2017	2,885.00€	SAP International		02.05.2020
7		Furnizim me zalle	HJ/17/007/121	15.05.2017	22,958.20€	SHPK "Eurovia"		14.05.2020
8		Furnizim me paisje dhe mjete pune	HJ/17/008/121	19.05.2017	17,200.00€	Npt "Moni"		Skadon ne afat prej 30 dite
9		Furnizim me GPS	HJ/17/009/121					Eshte anuluar
10		Furnizim me klor	HJ/17/010/121	29.05.2017	53,040.00€	SHPK "Seykos"		28.05.2017

11		Mirmbajtja,perkraha dhe funksionimi I sistemit informative I kompanise	HJ/17/011/221					Anuluar 23.06.2017
12		Furnizim me autovetura Transporti ted ores se dyte	HJ/17/012/121	16.06.2017	21,580.20€	Artius Group shpk		03.07.2017 Pranimi Teknik
13		Ritender:Furnizim me material elektrik	HJ/17/003/121	17.07.2017	86,502.60€	NP "Kastel-ing"		16.07.2019
13		Furnizim me pjese te IT	HJ/17/013/121	25.07.2017	43,460.50€	Europrinty		23.07.2020
14		Retender:Furnizim me GPS	HJ/17/009/121					Eshte anuluar me dt.28.07.2017 ne mungese te ofertuesve
15		Furnizim me inventar per zyre	HJ/17/014/121	31.08.2017	13,945.00€	SHPK "Gold Invest"		30.08.2020
16		Pjese dhe paisje per dezinfikim	HJ/17/015/136	18.08.2017	9,169.83€	Ntp "Avesta"		15dite nga parashtrimi I kerkeses nga AK
17		Furnizim me pjese per Toyoten	HJ/17/016/136	04.09.2017	1,893.00€	NTP "Besi"		10 dite nga parashtrimi I kerkeses se AK-se
18		Hapja e Puseve	HJ/17/017/521					Hapja do te behet me 30.10.2017
19		Servesimi I Automjeteve	HJ/17/018/221					Eshte anuluar ne mungese te OE te pergjegjshem me dt.24.10.2017
20		Furnizim me Karburant	HJ/17/019/121					Kontrata do te nenshkruhet me dt.27.10.2017
21		Furnizim me lend djegese Dru dhe Pelet	HJ/17/020/136	13.10.2017	2,385.12€	NTSH "Tini"		5dite nga parashtrimi I kerkeses nga AK
22		Rehabilitimi I sisitemit te ujesjellesit ne fshatrat (zonat rurale) ne komunen e Suharekes (pune shtese)	HJ/17/021/536					Hapja do te behet me 30.10.2017

23		Retender II:Furnizim me GPS	HJ/17/009/121					Hapja do te behet me 31.10.2017
24		Ndertimi I zyres –Arke per kryerjen e pagesave te faturave te ujite ne lagjen “Bajram Curri”	HJ/17/022/536					Hapja do te behet me 13.11.2017
25		Sherbim:Mirmbajtja ,perkraha dhe funksionimi I sistemit informative te kompanise	HJ/17/023/231					Hapja do te behet me 10.11.2017
26		Ndertimi I Kaptazhes ne fshatin Dobrushte-Prizren	HJ/17/024/536					Hapja do te behet me 07.11.2017
27	ANEX KONTRATA	Ritenderim-Rehabilitimi I sistemit te ujesjellesave ne zonat rurale –faza e V-te per Suhareke,Malisheve dhe Prizren LOT III-Fshatrat e Malisheves	HJ/16/009/511	17.07.2017	7,878.89€	“Muratori”		
28	ANEX KONTRATA	LOT II Fshatrat e Suharekes: Rehabilitimi I sistemit te ujesjellesave ne zonat rurale – faza e V-te per Suhareke,Malisheve dhe Prizren	HJ/16/009/511	17.07.2017	10,261.63€	NN”Infra Plus”		
29	ANEX KONTRATA	LOT VII:Kompezatoret e energjise reaktive Rehabilitimi I sistemit te ujesjellesave ne zonat rurale – faza e V-te per Suhareke,Malisheve dhe Prizren	HJ/16/009/511	17.07.2017	1,696.00€	SHPK “Drini AB”		
30	ANEX KONTRATA	Marrveshje per ndryshime dhe pune shtese per tenderin:Rehabilitimi I Kaptazhes ne fshatin Gjonaj	HJ/016/020/521	21.07.2017	3,555.50€	Albing shpk-NNSH Burimi		

STRUKTURA ORGANIZATIVE
KRU „HIDROREGJIONI JUGOR” SH.A. PRIZREN

